Licitación Pública Nacional L.P.N. Nº 08/2014

"CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES"

PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES

CONTRATO Nº 49/2014

ADENDA N° 3

Esta **Adenda N° 3** al Contrato **Nº 49/2014** – Licitación Pública Nacional Nº 08/2014 - **"CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES"**, adjudicada a través de la Resolución D.G.O.C. Nº 1682/14 de fecha 22 de diciembre del 2014 y rectificada a través de la Resolución D.G.O.C. Nº 1686 de fecha 26 de Diciembre de 2014, se celebra en fecha..04....de..Noviembre..... de 2015 entre el **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL** a través del **SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA**, con domicilio en la calle Mcal. Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary, Asunción - Paraguay, representado para este acto por el **ING. MAE SERGIO RAMÓN BARRIOS HEYN**, Director General de la Dirección General Operativa de Contrataciones, designado por Resolución S.G. N° 38 de fecha 23 de agosto de 2013 y por el **LIC. SERGIO ROLANDO FORTE RIQUELME**, Director General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 17 de fecha 16 de agosto de 2.013, denominada en adelante la **CONTRATANTE,** por una parte y por la otra la Empresa **CALDETEC INGENIERIA S.R.L.**, RUC Nº 80011665-8, con domicilio en la Avda. Ita Ybate 1907 c/ J.F. Bogado, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, con teléfono Nº (021) 302-470/2, representada legalmente por el **ING. JORGE H. OZUNA L.**, con Cédula de Identidad Nº 746.165, en adelante el **"CONTRATISTA"**.

I. ANTECEDENTES:

Que, por Memorándum Nº 318/2015, el Director de DOSAPAS – SENASA solicita la aprobación y trámite pertinente de la Adenda Nº 3 al Contrato Nº 49/2014 para la corrección de errores matemáticos en las planillas de la oferta, por Variaciones Constructivas por Mayores y Menores Cantidades y ampliación de plazos de ejecución, remitiendo al respecto las justificaciones técnicas;

Que, por Memorando DPPP/AJ Nº 49/2015, la asesoría jurídica de la Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas del Senasa da su parecer favorable al pedido de Adenda por variaciones constructivas solicitado por el Director de DOSAPAS – SENASA en su Memorándum Nº 318/2015;

Que, por Memorando Nº 539/2015, la asesora jurídica del Senasa se adhiere al dictamen de la asesoría jurídica de la Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas del Senasa y da su parecer favorable para la suscripción del convenio modificatorio;

Que, por Memorándum A.I. Nº 217/2015, la Auditoría Interna del Senasa, remite los antecedentes para la continuidad de los trámites administrativos de obtención de Resolución que autorice la suscripción

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Caldetec Ing. S.R.L.

de la Adenda Nº 3 al Contrato Nº 49/2014, una vez analizadas las justificaciones y aprobaciones de las instancias técnicas y el dictamen de la Asesoría Jurídica de Senasa;
Que, por Memorando Nº 319/2015, el Director General del SENASA, remite a la SUOC S3, todo el expediente del proceso de adenda solicitando proseguir con los trámites correspondientes para su suscripción;

Que, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria – CDP Nº 3268/2015 por la suma de Gs. 1.847.124.672, para cubrir la Adenda Nº 3 para la ampliación de montos de las Variaciones Constructivas por Mayores y Menores Cantidades del Contrato Nº 49/2014 "CALDETEC INGENIERIA S.R.L.";

Que, el Artículo 62 – CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS de la Ley Nº 2051 "De Contrataciones Públicas" dice: En el caso que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista.....los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos....."

Que conforme a los Art. 1°, 3° y 12 de la Resolución S.G. N° 29 de fecha 21 de agosto de 2013, corresponde al Director General de la Dirección Operativa de Contrataciones la suscripción de la presente resolución, como así también la conducción administrativa del presente llamado.

Que por Resolución **D.G.O.C. Nº** ...1284...**de fecha**...04... **de**...Noviembre... **de 2.015**, se autoriza la suscripción de la Adenda Nº 3 al Contrato Nº 49/2014.

II. ESTIPULACIONES:

CLÁUSULA PRIMERA – Se acuerda corregir el alcance de la **Cláusula 6ª "Precio Unitario y el Importe Total a pagar por las Obras (Artículo 37º, inciso c de la Ley Nº 2051/03)"** Corrección por error matemático de multiplicación constatada en la Oferta, según se detalla seguidamente:

Lote Nº	Descripción	Cantidad de Localidades		Previo Unit. IVA Incluido G.	Precio Unit. IVA incluido corregido G.	PrecioTotal Mín IVA incluido G.	Precio Total Mín. IVA incluido Corregido	Precio Total Máx, IVA Incluido G.	Precio Total Máx, IVA Incluido G. Corregido
		Min.	Max.						
3	Construcción de Sist. de Agua SAN PEDRO III	9	14	893.704.200	893.702.386	8.043.337.800	8.043.321.474	12.511.858.800	12.511.833.404
4	Construcción de Sist. de Agua SAN PEDRO IV	8	14	893.704.200	893.702.386	7.149.633.600	7.149.619.088	12.511.858.800	12.511.833.404
Precios Totales en base a Cantidades Mínimas y Máximas						**15.192.971.400**	**15.192.940.562**	**25.023.717.600**	**25.023.666.808**

CLÁUSULA SEGUNDA - Las partes acuerdan ampliar el monto del contrato por la suma de **G. 1.847.124.672 (Guaraníes Un mil ochocientos cuarenta y siete millones ciento veinte y cuatro mil seiscientos setenta y dos);** por lo tanto el nuevo monto del Contrato asciende a la suma de **G. 26.870.791.480 (Guaraníes Veinte y seis mil ochocientos setenta millones setecientos noventa y un mil cuatrocientos ochenta)**, conforme a las planillas que se adjuntan y forman parte de la presente Adenda Nº 3.

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Caldetec Ing. S.R.L.

Lote Nº 3

Nº.	Localidad	Dsitrito	Monto Contratado	Monto Contractual Corregido	Variación Constructiva	%
1	Jardín del Norte	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	175.377.444	**19,62%**
2	12 de Agosto	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	-126.699.889	**- 14,18%**
3	El Progreso	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	197.775.247	**22,13%**
4	6 de Enero	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	760.564.535	**85,10%**
5	Nueva Esperanza	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	-743.545.047	**-83,20%**
6	Base Prosperidad	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	118.529.640	**13,26%**
7	Liz Expedita	San Pedro del Ycuamandyyú	893.704.200	893.702.386	104.684.271	**11,71%**
8	Monte Alto	San Pedro del Ycuamandyyú	893.704.200	893.702.386	-31.606.054	**-3,54%**
9	Felipe Osorio	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	-20.985.689	**-2,35%**
10	Planchada Eva Guavirá	Guajayvi	893.704.200	893.702.386	309.998.535	**34,69%**
11	San Luis	Guajayvi	893.704.200	893.702.386	260.332.023	**29,13%**
12	San José del Norte (Pedro Giménez)	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	174.226.277	**19,49%**
13	Aguaraymi	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	127.551.172	**14,27%**
14	Curupayty 3ra. Línez	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	-108.360.378	**-12,12%**
Total			**12.511.858.800**	**12.511.833.404**	**1.197.842.087**	**9,57%**

LOTE Nº 4

Nº.	Localidad	Dsitrito	Monto Contratado	Monto Contractual Corregido	Variación Constructiva	%
1	Curupayty 2da y 4ta Líneas	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	-5.554.832	**- 0,62%**
2	María Auxiliadora	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	150.019.491	**16,79%**
3	Barrio Santa Ana	Sta. Rosa del Aguaray	893.704.200	893.702.386	504.817.926	**56,49%**
4	Localidad 4	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
5	Localidad 5	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
6	Localidad 6	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
7	Localidad 7	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
8	Localidad 8	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
9	Localidad 9	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
10	Localidad 10	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
11	Localidad 11	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
12	Localidad 12	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
13	Localidad 13	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
14	Localidad 14	A definir	893.704.200	893.702.386	- o -	- o -
Total			**12.511.858.800**	**12.511.833.404**	**649.282.585**	**5,19%**

CLÁUSULA TERCERA – DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN

Se acuerda que el nuevo plazo de ejecución de cada localidad habilitada del Contrato será de 120 (ciento veinte) días contados a partir de la firma de la presente Adenda.

CLÁUSULA CUARTA – ACUERDOS

Queda acordado que todas las cláusulas del Contrato Original y las Adendas Anteriores que no sean afectadas por la presente Adenda, permanecen vigentes e invariables.

III. CONFORMIDAD

En prueba de conformidad y plena aceptación de las condiciones estipuladas, las partes suscriben el presente acuerdo de modificación al **Contrato Nº 49/2014 – "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES"** en el día y año antes indicado.

ING. JORGE H. OZUNA
Representante Legal
CALDETEC INGENIERIA S.R.L.
Caldetec Ing. S.R.L.

ING. MAE SERGIO BARRIOS HEYN
DIRECTOR GENERAL - D.A.G.O.C.
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR S.

LIC. SERGIO ROLANDO FORTE
DIRECTOR GENERAL - D.A.F.
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR S.

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
S. y B.S.