Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UOC N° 1614 /2023.

Asunción, 07 de junio de 2023.

Señor
***Abg. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ,** Director Nacional*
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
PRESENTE.

REF.: EXP UOC Nº 934/2023 - RETENCION EXPEDIENTE Nº 305042/2023 – LLAMADO MOPC N° 178/2019 – CONVENIO N° 7 – ID. 370314 – TECNOEDIL S.A.

*En relación a la Nota **DNCP/DNC Nº 3283/2023**, por medio del cual informan que el análisis realizado al mismo ha surgido una observación por la que no podrá ser difundido a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), conforme a las normativas vigentes.*

Con relación a los puntos observados se informa lo siguiente.

Punto 1: *Se remite memorándum UEPE N° 664/2023, con sus antecedentes.*

Punto 2: *El Convenio N° 7, implica una disminución de Gs. 1.470.807.661 que se realiza en el código de contratación AC-12013-22-42769 el cual corresponde al Convenio N° 6, se remite formulario de adecuación*

Punto 3: *La Prorroga aprobada por Nota DV N° 2862/22, a la fecha se encuentra publicada, así como las prórrogas aprobadas por DV N° 184/23 Y DV N° 540/23, remitido en el Exp. DNCP N° 304.144 del 23 de mayo del corriente, **"archivo: prorrogas 1, 2, 3 y 4"**, **Nota DV N° 2862/22 – Nota DV N° 184/23 – Nota DV N° 540/22 – Nota DV N° 661/23**, se adjunta reporte.*

Punto 4: *Teniendo en cuenta que el Convenio Modificatorio N° 7 se suscribió en fecha 27 de marzo y considerando que en la semana siguiente en fecha 3 de abril fue dictada la Resolución MOPC N° 513/2023 Por la cual se designaba al Señor Blas Gonzalez Candía como Encargado de Despacho de la Unidad Operativa de Contrataciones y los días 5 6 y 7 de abril fueron días inhábiles por la conmemoración de la Semana Santa, además en fecha 10 de abril del corriente se dictó la Resolución MOPC N° 522/2023 por la cual se designa a la Señora Ethel Marlene Díaz de Martínez, como Directora de la Unidad Operativa de Contratación, dependiente del Gabinete del Señor Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones.*

A la espera de una respuesta favorable a la presente, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

RAMÓN RIVEROS U.O.C. - M.O.P.C.

06/06/2023

Abg. ETHEL DIAZ DE MARTINEZ
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM UEPE Nº664 /2023

FECHA: 05/06/2023

PARA: **ING. VICTOR OLMEDO,** Director
Dirección de Vialidad

DE: **ING. JAVIER RECALDE,** Coordinador
Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos

REFERENCIA: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 698/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 178/2019 PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMÉRICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTÍNEZ (3 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS - ID N° 370.314.

OBJETO: Dar respuesta a Memorándum UOC/ADJ N°122/2023. REF: RETENCIÓN DE COMUNICACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO

Me dirijo a Usted, en el marco del contrato de la referencia, a fin de dar respuesta al Memorándum UOC N° 122/2023, por medio del cual se remite la retención realizada por la DNCP según Nota DNC Nº 3283/2023. Atendiendo a las observaciones realizadas por la DNCP, se acompaña:

- Formulario de Composición de precios ajustados (Justificación Técnica ajustada) con antecedentes de los precios referenciales de los rubros nuevos.

- Copia del Memorándum UEPE N°493/2023 en el cual se remite la totalidad de documentación inherente a las prórrogas reconocidas a la contratista, con la documentación indicada en el Art. 7 de la Resolución DNCP N°1807/2022, para la comunicación correspondiente a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, según Nota DV N°2862/2022, Nota DV N°184/2023, Nota DV N°540/2022 y Nota DV N°661/2023.

Sin otro particular, le saludo atentamente,

A la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC): a los efectos de proseguir con los trámites correspondientes.

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº 7411 (Memo UEPE 664)
Fecha: 05 JUN 2023
Firma: Lucas Hora:

ING. VICTOR OLMEDO
Director de Vialidad

Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Edificio Imperial 2do piso – Alberdi c/ Estrella
Asunción – Paraguay

ANEXO II

ESTIMACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA

Anexo II - Estimacion de Precios de Referencia

DRENAJE					
Item	Descripcion	Um	Precios Unitarios Presentados TECNOEDIL		Observaciones
5.10	Junta de asfalto	m	₲	2.081.726	El análisis de precio está basado en las características de los componentes, se detalla en el Analisis de Precios de Items nuevos (Anexo I), como así también en su análisis de precio unitario
6.3.2	Muro de Piedra Bruta	m3	₲	783.664	El análisis de precio está basado en las características de los componentes, se detalla en el Analisis de Precios de Items nuevos (Anexo I), como así también en su análisis de precio unitario
6.17.5	Amortiguador de Impacto	un	₲	193.229.457	El análisis de precio está basado en las características de los componentes, se detalla en el Analisis de Precios de Items nuevos (Anexo I), como así también en su análisis de precio unitario
5.6.1	Pintura hidrofuga (Viga, New Jersey, Losa)	m2	₲	38.653	El análisis de precio está basado en las características de los componentes, se detalla en el Analisis de Precios de Items nuevos (Anexo I), como así también en su análisis de precio unitario
6.17.2.1	Banco de hormigon	un	₲	4.219.342	El análisis de precio está basado en las características de los componentes, se detalla en el Analisis de Precios de Items nuevos (Anexo I), como así también en su análisis de precio unitario
6.3.1	Hormigon Impreso	m2	₲	321.329	El análisis de precio está basado en las características de los componentes, se detalla en el Analisis de Precios de Items nuevos (Anexo I), como así también en su análisis de precio unitario

ANEXO I

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- **Pintura de New Jersey, viga y techo de túnel:**

De manera a uniformizar la barrera de protección, el techo del túnel y el revestido del muro de pilotes, se vio la necesidad de la aplicación de la pintura hidrófuga color gris utilizado en el revestimiento del muro de pilotes, por lo cual se ha creado un nuevo ítem de obra.

Se cuentan con datos de precios de Pintura, con lo cual se ha encontrado un precio de 400.000 Gs, el balde pintura de 18 litros como se indica en la siguiente imagen:

Con este precio y con un consumo de 0,2 lt por m2, nos da un resultado de 4.444 gs por pasada de pintura, considerando que son 3 pasadas, el precio del consumo de pintura es de 13.333 Gs, mientras que en el análisis de precios presentado por la contratista se indica un precio de 4.753 Gs. por m2, por lo cual el precio de este ítem se encuentra razonable y acorde a las exigencias de la obra.

- **Junta para asfalto sobre losa alivianada:**

Teniendo en cuenta que en las juntas constructivas de la losa que sirve de techo al túnel se ha ejecutado juntas tipo JEENE, y que además la losa del techo del túnel soporta el paquete estructural de pavimento flexible de la rotonda, es necesario la construcción de una junta para el correcto funcionamiento integral de la losa y el paquete estructural de la rotonda. Por lo mencionado se ha incluido un nuevo ítem de obra.

El precio presentado de este ítem es 2.081.726,00 Gs. por metro, mientras que la junta de expansión tipo Jeene que fue incluido en el Convenio Modificatorio Nro 6 ya aprobado, cuenta con un precio de 1.966.527,00 Gs. por metro, considerando que la variación entre estos ítems es del 5,53% por metro, se considera que el precio está acorde a las exigencias de la obra.

- **Muro de Piedra Bruta Colocada (PBC):**

Considerando que los niveles de las propiedades en algunas zonas del proyecto se encuentran por encima de la cota superior de la vereda, es necesario la protección de los taludes de los terrenos afectados en estos casos, por lo cual el muro de piedra bruta colocada servirá como protección tanto de los terrenos como de los peatones que circulen por las veredas, por ello se ha incluido un nuevo ítem de obra.

Se han averiguado precios de los insumos a ser utilizados en los cuales se ha encontrado lo siguiente:

Ing. Luis Espínola
Supervisor de Obra

Se detalla a continuación el precio de 77.000 Gs. por tonelada de un proveedor en la web de Clasipar.com.py, por otra parte, en el análisis de precio presentado por la contratista se ha presentado un precio de 40.909 Gs. por tonelada, se considera razonable el precio de este insumo.

Piedra bruta:

Detalle de: Puesto en Obra IVA inlcuido: Piedra Triturada, Piedra Bruta, Arena Lavada, Arena Gorda, Ripio. En Todo Gran Asunción

Ofrecemos PUESTO EN OBRA:
Aclaramos que todos los precios son con IVA INCLUIDO , sin factura mejoramos el precio.
1. Piedra triturada:
• 4ta: 125.000 Gs la tonelada
• 5ta: 125.000 Gs la tonelada
• 6ta: 130.000 Gs la tonelada
2. Piedra Bruta:
• 77.000 Gs la tonelada
3. Arena Lavada:
• Carga simple (5m3): 230.000 Gs
• ½ Carga simple: 115.000 Gs
• Carga doble (12 m3): 554.000 Gs
4. Arena Gorda:
• Carga simple (5m3): 240.000 Gs
• Carga doble (12 m3): 575.000 Gs
5. Ripio (rojo):
• Carga simple (5m3): 220.000 Gs
• Carga doble (12 m3): 528.000 Gs

Con el mismo proveedor se indica el precio de 230.000 Gs por 5m3 de arena lavada, siendo así 46.000 Gs. por m3, mientras que el análisis de precios presentado se indica in precio de 17.045 Gs. por m3, por debajo del mercado y se encuentra razonable.

Por otra parte, el precio del cemento publicado en la revista Mandua en su edición de marzo 2023, tiene un precio de 60.000 la bolsa de 50 kg, lo que un precio de 1.200 Gs. por Kg, mientras que en el análisis de precio de ha presentado un precio de 1.364 Gs. el Kg, siendo 164 Gs. más elevado el precio, no obstante, se considera que el precio es razonable.

Por lo expuesto más arriba, el precio de este ítem se considera razonable y se ajusta a las necesidades de la obra.

- **Amortiguador de impacto:**

Teniendo en cuenta la ubicación en el inicio de colectora "Eje 5" del proyecto de la Torre de Alta de Tensión "T97" que fue determinada por la A.N.D.E, se ha considerado indispensable la seguridad ante cualquier tipo de accidente mediante un amortiguador de impacto, por lo cual se ha incluido un nuevo ítem de obra.

Se han averiguado precios de los insumos a ser utilizados en los cuales se ha encontrado lo siguiente:

Ing. Luis Espínola
Supervisor de Obra

PROPACO
Soluciones Innovativas

Asunción, 13 de March del 2023

Número : S12294
Señores
CONSULTORA DE INGENIERIA
ALTO PARAGUAY SA (CIALPA SA)
Presente
Ref,

De nuestra consideración:
Cumplimos en hacerles llegar la cotización actualizada de materiales especiales.

1. Presupuesto

PRODUCTO	CANT	PRECIO UNIT.	TOTAL
00100088 [00100088] ATENUADOR DE IMPACTO	1,00	$ 18.803,09	$ 18.803,09
		Total en Dolares	$ 18.803,09

Precio IVA incluido

Obs:
Condiciones de Venta:
El producto ofertado posee certificación europea EN-1317-2.
El material puede ser reutilizable tras un impacto.
Plazo de pago: Anticipo de 50% y saldo contra entrega de mercaderias.
Plazo de entrega: 30 días.
Validez del presupuesto: 5 días.

2. Forma de pago:
3. Plazo de entrega:
4. Validez del presupuesto:

Sin otro particular, quedamos a su disposición para cualquier consulta sobre este presupuesto.
Saludos Cordiales

El precio del dispositivo del atenuador (amortiguador) de impacto presupuestado es de 18.803,09 Usd, siendo así en guaraníes 137.261.900, con un cambio de 7.200Gs., el monto presentado por la contratista en el análisis de precios es de 145.000.000 Gs., si bien el costo es 5,3 % más elevado, se considera razonable y se ajusta a las necesidades de la obra.

- **Banco de hormigón:**

Considerando la inseguridad de la zona ante los robos y de manera que el paisajismo no se viera afectado por esta situación, se ha considerado el reemplazo de los bancos metálicos por bancos de hormigón armado, por lo cual se ha creado un nuevo ítem de obra.

Se han averiguado precios de los insumos a ser utilizados en los cuales se ha encontrado lo siguiente:

El precio del Hormigón utilizado de fck 210 publicado en la revista Mandua en su edición de marzo 2023, tiene un precio de 892.000 el m3, mientras que en el análisis de precio se ha presentado un precio de 575.790 Gs. el m3, siendo menor el valor presentado se considera razonable.

Ing. Luis [illegible]
Supervisor de Obra
UEPE - MOPC

HORMIGÓN			
Hormigón Elaborado			
* Comprende elaboración transporte, bombeo, toma de muestras y rotura en laboratorio Precios al contado			
1	Ho FCK 90	m3	680.000
2	Ho FCK 120	m3	757.000
3	Ho FCK 150	m3	787.000
4	Ho FCK 180	m3	854.000
5	Ho FCK 200	m3	874.000
6	Ho FCK 210	m3	892.000
7	Ho FCK 220	m3	899.000
8	Ho FCK 240	m3	937.000
9	Ho FCK 250	m3	947.000
13	Ho FCK 280	m3	978.000
14	Ho FCK 300	m3	1.001.000
15	Ho FCK 350	m3	1.026.000
16	Ho FCK 400	m3	1.080.000
17	Ho FCK 450	m3	1.160.000
18	Ho FCK 500	m3	1.220.000

Para la varilla de acero, en la revista Mandua se indica un precio del mercado de 10.000 Gs el Kg, mientras que en el análisis de precios presentado se indica un valor de 4.924 Gs. el Kg, siendo menor el valor presentado se considera razonable.

VARILLAS			
1	Alambrón 4,2 mm x 12 m,	un	20.000
2	Varilla conformada AP 420	kg	9.500
3	Varilla conformada AP 500.	Kg	10.000
4	Varilla lisa/Ondulada.	kg	9.500
5	Varilla lisa,	kg	11.500

Por lo expuesto se considera que el precio de este ítem se ajusta a las necesidades de la obra.

- **Hormigón Impreso:**

Se ha verificado las planillas del contrato y se ha constatado que no se halla incluido el relleno y el hormigón impreso de las islas e isletas, por lo cual se vio la necesidad de incluir un nuevo ítem de obra.

Se han averiguado precios de los insumos a ser utilizados en los cuales se ha encontrado lo siguiente:

El precio del Hormigón utilizado de fck 210 publicado en la revista Mandua en su edición de marzo 2023, tiene un precio de 892.000 el m3, mientras que en el análisis de precio se ha presentado un precio de 575.790 Gs. el m3, siendo menor el valor presentado se considera razonable.

Ing. Jorge Espínola
Supervisor de Obra
DEPE - MOPC

HORMIGÓN			
Hormigón Elaborado			
* Comprende elaboración, transporte, bombeo, toma de muestras y rotura en laboratorio Precios al contado			
1	Ho FCK 90	m3	680.000
2	Ho FCK 120	m3	757.000
3	Ho FCK 150	m3	787.000
4	Ho FCK 180	m3	854.000
5	Ho FCK 200	m3	874.000
6	Ho FCK 210	m3	892.000
7	Ho FCK 220	m3	899.000
8	Ho FCK 240	m3	937.000
9	Ho FCK 250	m3	947.000
13	Ho FCK 280	m3	978.000
14	Ho FCK 300	m3	1.001.000
15	Ho FCK 350	m3	1.026.000
16	Ho FCK 400	m3	1.080.000
17	Ho FCK 450	m3	1.190.000
18	Ho FCK 500	m3	1.220.000

Por otra parte, la arena lavada en la revista Mandua indica un precio de 65.000 Gs por m3, mientras que en el análisis de precios presentado se indica un precio de 17.000 Gs. por m3, por debajo del mercado.

Piedra bruta blanca	m3	0,4	120.000	48.000
Cemento tipo 1	kg	225	1.200	270.000
Arena lavada	m3	0,4	65.000	26.000
Piedra triturada de IV	tn	1,05	120.000	126.000
Mano de obra	m3	1	187.000	187.000
MO excavación	m3	1	39.000	39.000
Total por	m3			696.000

Por lo expuesto, el precio de este ítem se considera razonable y se ajusta a las necesidades de la obra.

Ing. Luis Espinola
Supervisor de Obra
MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

COPIA
Paraguay de la gente

MEMORANDUM UEPE Nº 493 /2023

FECHA: 24 de abril de 2023

PARA: **ING. VICTOR OLMEDO,** Director
Dirección de Vialidad

DE: **ING. JAVIER RECALDE,** Coordinador
Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos

REFERENCIA: "CONTRATO S.G. MINISTRO N° 698/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 178/2019 PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMÉRICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTÍNEZ (3 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS - ID N° 370.314"

OBJETO: REMITIR TOTALIDAD DE DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LAS PRÓRROGAS RECONOCIDAS A LA CONTRATISTA, PARA COMUNICACIÓN A LA DNCP.

Me dirijo a usted, y por su intermedio a la Unidad Operativa de Contrataciones, a fin de dar respuesta a los MEMORANDUM UOC N°882/2023 y MEMORANDUM UOC N°1059/2023 se remite la documentación inherente a las prórrogas reconocidas a la Contratista según NOTAS DV Nº 2862/2022, NOTA DV Nº 184/2023, NOTA DV Nº 540/2023 y NOTA DV Nº 661/2023, para la comunicación correspondiente a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. A tal efecto, se acompaña la documentación indicada en el Artículo 7 de la Resolución DNCP 1.807/2022:

a) Resolución que designa al Ing. Victor Olmedo como Director de la Dirección de Vialidad, a la que corresponde la Administración del Contrato según Cláusula 8.1;
b) Dictamen técnico legal que contiene los fundamentos y justificaciones de la prórroga;
c) Notificación al contratista del reconocimiento de la prórroga (copia de nota DV);
d) Planilla de lluvia emitida por la DINAC
e) Solicitud de prórroga por parte de la Contratista.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de saludarle muy atentamente.

A LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES: Para los trámites correspondientes.

25 ABR 2023
DIRECCION DE VIALIDAD
10.10

ING. VICTOR OLMEDO
Dirección de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Edificio Imperial 2do piso – Alberdi c/ Estrella
Asunción – Paraguay

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE ADECUACION DE LINEAS PRESUPUESTARIAS DE CODIGO DE CONTRATACION

La Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones declara que los datos consignados en el siguiente fromulario serán utilizados para la adecuación de las lineas presupuestarias de las adjudicaciones ya realizadas

I - Datos del Proveedor/Constratista

RUC/ IDAP	Nombre o Razón Social	Nombre de Fantasía
80005531-4	TECNOEDIL S.A.	

II - Datos del Procedimiento

PAC:	7.205.401	Código de Contratación:	AC-12013-22-42769

Monto Total Contratado: 12.111.555.156

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

Año	2022	2023	2024	2025		2026	2027
Monto	-	12.111.555.156	-	-	-	-	-

III - Lineas Presupuestaria (La entidad deberá consignar aquí como las lineas presupuestarias deberán quedar impactadas en el SIAF o en el sistema que utilicen para su obligación)

Año	Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2023	1	1	0	28	521	30	509	11	12.111.555.156
TOTAL									12.111.555.156

IV - Motivo de la Solicitud

EL PEDIDO OBEDECE A LA NECESIDAD DE ADECUAR LOS MONTOS AL PRESUPUESTO APROBADO CON CARGO AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2023

La presente modificación se realiza en carácter de Declaración Jurada siendo los datos consignados de exlusiva responsabilidad de la entidad convocante incluyendo la correcta imputación presupuestaria.

DAVID ROMERO

Abg. Ethel Diaz de Martinez
Directora.
Unidad Operativa de Contratacion.

Busqueda rápida

DNCP | Marco Legal | Planificación | Procesos | Módulos | Información | Servicios | Cambiar contrasena | Salir

Mas usados: Búsqueda de Adjud... | Ingreso de Expedi... | Búsqueda de Prove... | Búsqueda de Pacs

David Romero [2853684-1039] - Convocante - Código SICP 1039

Ampliaciones y Reajustes del Proveedor TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA.

A través de esta sección usted podrá agregar o editar ampliaciones y/o reajustes

Agregar Ampliación o Reajuste

Lista

Id	CC/RL/01	Tipo	Descripción	RUC	Razón Social	CC	Expediente	Estado	Estado Llamado	Fecha Ingreso	Monto	Acción
370314	LI-12013-20-186718	Prórrogas	CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS AMERICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTINEZ (3 BOCAS) Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA	80005531-4	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	No generado	304144	Publicado	Adjudicado	23/05/2023		
370314	LI-12013-20-186718	Ampliación de Monto	CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS AMERICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTINEZ (3 BOCAS) Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA	80005531-4	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	AC-12013-20-39048	307577	Publicado	Adjudicado	30/06/2020	8.505.846.602	
370314	LI-12013-20-186718	Prórrogas	CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS AMERICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTINEZ (3 BOCAS) Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA	80005531-4	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	No generado	302705	Publicado	Adjudicado	29/03/2021		
370314	LI-12013-20-186718	Prórrogas	CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTC DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS AMERICO PICCC, ACCESO SUR Y AVELINO MARTINEZ (3 BOCAS) Y MEJORAMIENTC DE LAS CALLES ALTERNATIVAS AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA	80005531-4	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	No generado	309450	Publicado	Adjudicado	06/07/2021		

<< < > >>

9 registros encontrados.

Busqueda rápida

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Cambiar contrasena Salir

Mas usados: Búsqueda de Adjud... Ingreso de Expedi... Búsqueda de Prove... Búsqueda de Pacs

David Romero [2853684-1039] - Convocante - Código SICP 1039

Ampliación

Estos son los datos de la ampliación

Datos de la Adjudicación y el Proveedor

Id:	370314
Código UOC/UEP:	Uoc Obras Publicas
Modalidad:	Licitación Pública Internacional
Categoría:	21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles
Descripción:	CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS AMERICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTINEZ (3 BOCAS) Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Objeto del Llamado:	Obras
Moneda:	Guaraníes
Monto Adjudicado:	121.165.906.013
Forma de Adjudicación:	Por Total
RUC/IDAP:	80005531-4
Razón Social:	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Datos del Procedimiento

Tipos de Procedimiento:	Prórrogas
Expediente:	304144
Nro. Resolución:	266
Fecha Resolución:	17/02/2022

Documentos

Nombre Archivo	Tipo Documento	Fecha
2521_370314_exp_304144_1681326392220.pdf	Nota de Retención Ampliacion/Reajuste	12/04/2023 15:06
informe_de_supervision_de_prorroga_168486314756...	Adenda de Contrato	23/05/2023 13:32
notificacion_y_aprobacion_de_prorroga_168027158...	Adenda de Contrato	31/03/2023 10:06
doc_que_demuestra_ser_firmante_1680271582054.pdf	Adenda de Contrato	31/03/2023 10:06
nota_dncp_1680271571868.pdf	Nota al Director	31/03/2023 10:06
dictamen_tecnico_y_legal_1680271577355.pdf	Adenda de Contrato	31/03/2023 10:06
prorrogas_1__2__3__y_4_1684864066823.zip	Adenda de Contrato	23/05/2023 13:47
4201_370314_304144_1685483888972.pdf	Nota de Observacion	30/05/2023 17:58
nota_de_aprobacion_de_prorroga_1684863134030.pdf	Adenda de Contrato	23/05/2023 13:32
nota_uoc_n__1378_1684863126625.pdf	Nota al Director	23/05/2023 13:32
informe_de_supervision_1684863141902.pdf	Adenda de Contrato	23/05/2023 13:32

Líneas Presupuestarias

No hay lineas

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

www.contrataciones.gov.py

C.C.: AC-12013-22-42769 Fecha de emisión: 15-07-2022

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA				
Domicilio Legal:	TTE. ARAUJO MIÃ?O NÂ° 107 ESQ SACRAMENTO				
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:	ROLANDO RIOS TOMBOLY				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	80005531-4	Tel. / Fax:	291947	Correo Electrónico:	gcomercial@tecnoedil.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo				
Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones				
Unidad Compradora:	Uoc Obras Publicas				
Tipo de Procedimiento:	Licitación Pública Internacional				
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS AMERICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTINEZ (3 BOCAS) Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA				
Número de PAC:	370314				
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	698	Fecha:	23-12-2019
Monto Total de la Adenda:	13.582.362.817	En Letras:	TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE		

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2022	12	13	1	1	0	28	521	30	509	99	13.582.362.817
										TOTAL:	13.582.362.817

- Este codigo corresponde al Convenio 6.

- De este codigo se disminuye Gs.

1.470.807.661

PATRICIO ROMERO
U.O.C. - M.O.P.C.

06/06/23.