JAVIER PEREIRA

LIBRO DE OBRA Nº 0000007

OBRA: Contratación Directa Nº 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yaguapo sobre camino viejo de la Ruta Nº 8 – José Leandro Oviedo – Plurianual ID Nº 436 867

LOTE Nº:

CONTRATO: 81/2023

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: [illegible]

PERIODO:

07-02-24
Se inicia trabajo de estaqueamiento cada treinta (30) metros.

08-02-24 Tiempo Lluvia
Sin movimiento por lluvia

09-02-24 Tiempo Afectación
Sin movimiento por consecuencia de lluvia

10-02-24 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por consecuencia de lluvia

11-02-24 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por consecuencia de lluvia

12-02-24 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por consecuencia de lluvia.

14-02-24 Tiempo: Lluvia
Sin (consecuencia) movimiento por consecuencia de lluvia

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
CONTRATISTA

Arq. FÉLIX [illegible]
Fiscal de Obras
Reg. Prof. Nº 3.265
FISCAL DE OBRA

Original Contratista — Duplicado Fiscalización de Obra — Triplicado Contratista

Escaneado con CamScanner

JAVIER PEREIRA

LIBRO DE OBRA N° 0000008

OBRA: Contratación Directa Nº: 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañia Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo – Plurianual ID N° 436 367

LOTE N°:

CONTRATO: 81/2023.

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO:

15-02-24
Sin movimiento por consecuencia de lluvia

16-02-24 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia.

17-02-24 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia.

18-02-24 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia.

19-02-24 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por consecuencia de lluvia

20:02-24 Tiempo: Bueno
Sin consecuencia por consecuencia de lluvia

21-02-24 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Arq. FÉLIX N. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265
FISCAL DE OBRA

Original: Contratante | Duplicado: Fiscalizacion de Obra | Triplicado: Contratista

Escaneado con CamScanner

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPOR DES

LIBRO DE OBRA Nº 0000009

OBRA: Contratación Directa Nº: 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo – Plurianual ID N° 436.867

LOTE N°:

CONTRATO: 81/2023.

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno

PERIODO:

22-02-24
Sin movimiento por consecuencia de lluvia

23-02-24 Tiempo: Bueno
Se realiza verificación de zona de obra

24-02-24 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por consecuencia de lluvia

25-02-24 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por consecuencia de lluvia

26-02-24 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Prof. N° 3.265

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante Duplicado: Fiscalización de Obra Triplicado: Contratista

Scanned with ACE Scanner