COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

**CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO N° 196/12**
**AMPLIACION DE VIGENCIA DE CONTRATO Y CRONOGRAMA DE OBRAS**
**CONSTRUCCION DE SUB-DIRECCIONES PARA LA DISERINTE**

Por el presente documento la firma **DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER,** con RUC N° **1398623-6**, representada en este acto por el Señor **Diego Szklarkiervicz Kaller,** con C. I. N° **1.398.623** (llamada en adelante El Contratista) y la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC) N° 5 COMANDO LOGISTICO** (llamada en adelante El Contratante), representada para este acto por el Señor **Comandante Logístico GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA**, con Cedula de Identidad N° **603.382,** convienen en celebrar un Convenio Modificatorio del Contrato de Construcción de las Sub-Direcciones para la DISERINTE – Edificio de la Sub-Dirección de Subsistencia, que conforme ha sido llamado por Licitación Pública Nacional N° 09/12 Construcción de las Sub-Direcciones para la DISERINTE, están sometidos a las cláusulas y condiciones siguientes:

**Cláusula Primera: DOCUMENTOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO.**

a) Contrato N° 196/12 **de Construcción de las Sub-Direcciones para la DISERINTE – Edificio de la Subsistencia de Materiales** de fecha 24 de octubre de 2012.-
b) El presente texto de Convenio Modificatorio de Contrato;
c) La oferta y demás documentos enviados por el Oferente;
d) Cuadro de Adjudicación de Ofertas;
e) Resolución N° 199/12 del Comando Logístico de fecha 16 de octubre de 2012, por la cual se adjudica la Licitación Pública Nacional N° 09/12 Construcción de las Sub-Direcciones para la DISERINTE y autoriza la suscripción de contrato;
f) Resolución N° 104/13 del Comando Logístico de fecha 30 de diciembre de 2013, que autoriza el presente convenio modificatorio del Contrato.
g) Informe N° 003/13 del Comité de Fiscalización.
h) Nuevo Cronograma de Obras.

Los documentos mencionados forman parte del contrato, constituyen partes esenciales del mismo y tienen como fin especifico señalar a las partes las modalidades de ejecución de la provisión de obras y éstas se obligan a respetarlos.

En caso de que surgieran dudas en la interpretación de los diferentes puntos y/o cláusulas de los documentos del contrato, o existieren contradicciones o se estimare que el contenido de alguna parte es contrario o contradictorio a lo estipulado en otra, tendrán preferente aplicación las estipulaciones contenidas en las cláusulas del contrato.

Si las condiciones generales del presente convenio modificatorio se contraponen a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato, no serán de ningún valor.

**Cláusula Segunda: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a, de la Ley N° 2051/03).**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

| AÑO | T.P. | PROGRAMA | SUB PROGRAMA | PROYECTO | OBJETO DE GASTO | F.F. | O.F. | DEPARTAMENTO | MONTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | 9 | 0 | 0 | 520 | 10 | 1 | 99 | 228.000.000 |
| 2013 | 2 | 9 | 0 | 0 | 520 | 10 | 1 | 99 | 748.002.057 |
| 2014 | 2 | 9 | 0 | 0 | 520 | 10 | 1 | 99 | 1.303.997.943 |
| TOTAL | | | | | | | | | **2.280.000.000** |

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 196/12
AMPLIACION DE VIGENCIA DE CONTRATO Y CRONOGRAMA DE OBRAS
CONSTRUCCION DE SUB-DIRECCIONES PARA LA DISERINTE

**Cláusula Tercera: VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la Firma del mismo hasta el 30 de junio del 2014.

**Cláusula Cuarta:** Las partes declaran que pondrán todo esfuerzo para el fiel cumplimiento del presente convenio modificatorio del contrato y de las cláusulas establecidas. Conforme ambas partes, lo firman en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, a los 30 días del mes de diciembre del año dos mil trece, quedando una copia en poder de cada una.

**DIEGO SZKLARKJERVICZ KALLER**
**Representante Legal**
**CONTRATISTA**

**GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA**
**Comandante Logístico**
**CONTRATANTE**