ADENDA DEL CONTRATO Nº 19/2016.

ADENDA DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY Y LA EMPRESA FDA INGENIERÍA. De Ing. Fernando Johnny Duarte Amaral, LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN Nº 03/2016.

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Pedro González Ramírez**, en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad **Nº 1.067.564**, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y por el otro, la Empresa **FDA INGENIERÍA con RUC Nº 864046-7,** representado en este acto por el Ing. **Fernando Johnny Duarte Amaral,** domiciliado en Av. Primavera c/ Romualdo Yrygoyen – Barrio Fátima de la Ciudad de **CONCEPCIÓN- PARAGUAY,** de nacionalidad paraguaya, **con Cédula de Identidad Nº 864.046**, denominado en adelante **EL CONTRATISTA,** denominados en conjunto **"LAS PARTES" e individualmente "PARTE",** convienen en suscribir la presente Adenda al Contrato Nº 19/16, suscripto entre las partes en el marco de **LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 03/2016,** para **CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – FONACIDE – AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL",** de conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:----------

OBJETO.

La presente Adenda de Contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen las partes, y cuyo fiel cumplimiento, se comprometen, sin perjuicio de los derechos y obligaciones asumidos en el Contrato Nº 19/2016, de fecha 13/12/2016, que es la principal de este instrumento, la Ley Nº 2051/2003, el Código Civil y demás comprobantes legales. ----------

CLÁUSULA PRIMERA

1- MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Que, según Considerando de la Resolución Nº 062, de fecha 08 de marzo de 2.017, la necesidad de introducir la Modificación de referencia basado en adecuaciones necesarias y razones técnicas en el Contrato Nº 19/2016, "CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – FONACIDE – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL".----------

Que según el Dictamen MOD Nº 02/2017, del Sr. Gustavo Ramón Quevedo Ovelar, Secretario General de Administración y Finanzas y Miembro de Comité Evaluador Institucional, conforme al estudio y análisis de las documentaciones presentadas por la Secretaría de Obras, en el cual solicitan la **MODIFICACIÓN CONTRACTUAL** en vista de que algunos rubros contratados no serán ejecutados por lo que se propone ordenar la realización de trabajos de compensación, en el expediente administrativo se encuentra identificado los rubros afectados, así como el costo de los mismos, además de toda comunicación generada entre la contratante y la Contratista a fin de determinar cuáles son los trabajos adicionales por realizar.----------

Que, la **MODIFICACIÓN** se ajusta a lo señalado en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Convenios Modificatorios y en este caso particular, se acreditan las razones técnicas, en vista de que la presente modificación es necesaria a fin de adecuar a ciertas situaciones imprevistas que han surgido en el proceso de ejecución de la obra, a fin de generar mayor valor público y dotar de mayor funcionalidad de las instituciones, conforme al informe técnico de la Secretaria de Obras, lo concerniente al aspecto económico, no existe la necesidad de ampliar el contrato como se desprende

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

de los cuadros anteriores y puesto que las razones técnicas ya fueron ampliamente justificadas por el Secretario de Obras y corresponden siempre y cuando estén ajustados a la normativa legal vigente.-----
Que según **Dictamen Nº 003/2017,** de la **Auditoria Interna Institucional**, conforme al estudio y análisis de las documentaciones presentadas por la Secretaria de Obras para un examen Especial a los documentos relacionados a la **MODIFICACIÓN** del Contrato Nº 19/2016, CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – FONACIDE – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL, LPN Nº 03/2016, considera que todas las documentaciones presentadas son válidas y están acorde a lo establecido en la ley 2051/03, teniendo en cuenta que no existe hallazgo con suficiente evidencia que ameriten ser reportados a la Entidad o para trasladar a otras instancias, por lo que recomienda proseguir con los trámites correspondientes para la **MODIFICACIÓN** Contractual.----------

La MODIFICACIÓN CONTRACTUAL se detalla en la siguiente planilla:----------

PLANILLA DE TRABAJOS QUE NO SERÁN REALIZADOS					
LOTE 5 - ESCUELA BAS. Nº 368 JOSÉ MARÍA ARGAÑA - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO DIFERENCIADO					
Bloque de SS.HH de 2,55 x 4,00m Utilizando Techo de Teja					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
10	**Aberturas**				
10.1	Balancines de metal de 0,60x0,40	un	5	250.000	1.250.000
10.2	Puerta Tablero de 0,80x2,10	un	1	900.000	900.000
10.3	Puerta p/ boxes	un	2	700.000	1.400.000
10.4	Vidrios de 3mm	m2	2,88	120.000	345.600
				TOTAL	**3.895.600**
LOTE 6 - ESCUELA BAS. Nº 1302 BRAULIO MENDOZA ARECO - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO DIFERENCIADO					
Bloque de SS.HH de 2,55 x 4,00m Utilizando Techo de Teja					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
10	**Aberturas**				
10.1	Balancines de metal de 0,60x0,40	un	5	250.000	1.250.000
10.2	Puerta Tablero de 0,80x2,10	un	1	900.000	900.000
10.3	Puerta p/ boxes	un	2	700.000	1.400.000
10.4	Vidrios de 3mm	m2	2,88	120.000	345.600
				TOTAL	**3.895.600**
LOTE 7 - ESCUELA BAS. Nº 7361 PANAMBIY - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO DIFERENCIADO					

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Bloque de SS.HH de 2,55 x 4,00m Utilizando Techo de Teja					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
10	**Aberturas**				
10.1	Balancines de metal de 0,60x0,40	un	5	250.000	1.250.000
10.2	Puerta Tablero de 0,80x2,10	un	1	900.000	900.000
10.3	Puerta p/ boxes	un	2	700.000	1.400.000
10.4	Vidrios de 3mm	m2	2,88	120.000	345.600
				TOTAL	**3.895.600**

LOTE 8 - ESCUELA BAS. N° 3695 NIÑO JESÚS - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO DIFERENCIADO

Bloque de SS.HH de 2,55 x 4,00m Utilizando Techo de Teja					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
10	**Aberturas**				
10.1	Balancines de metal de 0,60x0,40	un	5	250.000	1.250.000
10.2	Puerta Tablero de 0,80x2,10	un	1	900.000	900.000
10.3	Puerta p/ boxes	un	2	700.000	1.400.000
10.4	Vidrios de 3mm	m2	2,88	120.000	345.600
				TOTAL	**3.895.600**

El monto total de las obras que no serán realizadas asciende a la suma de **Gs. 15.582.400 (Guaraníes quince millones, quinientos ochenta y dos mil, cuatrocientos).**

PLANILLA DE TRABAJOS QUE SERÁN REALIZADOS EN COMPENSACIÓN

LOTE 3 - ESCUELA BAS. N° 7101 ROMERO CUE - CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN CON 3 AULAS

Bloque de 1 Aula Tipo 5,80 x 6,80m- Utilizando Viga de H°A° c/ Tejas					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	Preparación de la Obra				
1.1	Caminero	m2	60	135.000	8.100.000
1.2	Electrobomba	Unidad	1	1.962.400	1.962.400
1.3	Relleno y compactación	m3	92	60.000	5.520.000
				TOTAL	**15.582.400**

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

El monto total de las obras que serán realizadas en compensación asciende a la suma de **Gs. 15.582.400 (Guaraníes quince millones, quinientos ochenta y dos mil, cuatrocientos)**.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: ----------

a) Contrato Principal N° 19/2016; de fecha 13/12/2016, demás documentos que la integran.
b) **Resolución N° 062/2.017**, de fecha 08 de marzo de 2.017, por la cual se autoriza la **MODIFICACIÓN CONTRACTUAL,** para la ejecución de la obra del Contrato N° 19/2016;
c) La presente Adenda de Contrato.----------

Las partes manifiestan conocer los documentos agregados a este instrumento, su contenido, alcance y a ello se someten para este cumplimiento----------

De esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 062/2017 "Por la cual se autoriza la suscripción de la Adenda al Contrato Nº 19/2016, suscripto entre la Empresa **FDA INGENIERÍA. De Ing. Fernando Johnny Duarte Amaral** y la GOBERNACIÓN DE AMAMBAY en el marco de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2016**.----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay".----------

En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Pedro Juan Caballero – Paraguay en fecha 08 de marzo de 2017.----------

Ing. Fernando Johnny Duarte Amaral
FDA INGENIERÍA
CONTRATISTA

Sr. Pedro González Ramírez
Gobernador - XIII Departamento de Amambay
CONTRATANTE