UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 12 de abril de 2022.-

RESOLUCIÓN REC Nº 099/2022.-

VISTO:

El Memorándum DGAF. N° 31/2022 de fecha 11 de abril de 2022, de la ***Lic. Oraida Úbeda de Gamón***, *Directora General de Administración y Finanzas*, eleva a consideración la solicitud de la Dirección de Infraestructura y Obras, donde solicitan Prórroga por Lluvia "Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022" Lote II – Adjudicado a la empresa San Blas Construcciones SRL.----------

CONSIDERANDO:

Que, en el memorando la Dirección de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa, D.I.O N° 46/20252, solicita prórroga de ejecución de contrato "Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022" Lote II Residencia Universitaria, debido a precipitaciones según consta en los Registros de precipitaciones diarias de la Dirección de Meteorología e Hidrología – DINAC, acaecidos en el periodo de ejecución de las obras, corresponden a 15 días hábiles, tiempo solicitado; así mismo, la Contratista ha presentado una nota donde solicita también la prórroga por 15 días y adjunta los registros de lluvias de la Dirección de meteorología e hidrología.----------

Que, adoptar las medidas necesarias para el buen gobierno de la Universidad, es atribución del Rector, conforme establece el artículo 21, inciso "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.----------

POR TANTO;
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

R E S U E L V E:

1) **AUTORIZAR** la Prórroga de ejecución del contrato de "Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022" Lote II, por Lluvias por el periodo de 15 días hábiles, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.----------

2) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Infraestructura Y Obras <infraestructurayobras@uni.edu.py>

Notificación de prórroga por lluvia

2 mensajes

Infraestructura Y Obras <infraestructurayobras@uni.edu.py>
Para: "San Blas Construcciones S.R.L." <sanblas_construcciones@hotmail.com>
12 de abril de 2022, 13:49

Adjunto remito la resolución de prórroga por lluvia de la Licitación de "Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022- Lote 2

FAVOR DAR ACUSE DE RECIBIDO

Resolución N°99 Prórroga por lluvia.pdf.pdf
994K

San Blas Construcciones S.R.L. <sanblas_construcciones@hotmail.com>
Para: Infraestructura Y Obras <infraestructurayobras@uni.edu.py>
12 de abril de 2022, 13:54

Buenas tardes
Por medio de la presente damos acuse de recibido.
Atte.
Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres
Socia Gerente San Blas Construcciones S.R.L.

Get Outlook for Android

From: Infraestructura Y Obras <infraestructurayobras@uni.edu.py>
Sent: Tuesday, April 12, 2022 1:49:29 PM
To: San Blas Construcciones S.R.L. <sanblas_construcciones@hotmail.com>
Subject: Notificación de prórroga por lluvia

[El texto citado está oculto]

MEMORANDO

DGAF. Nº 31/2022

A : **Ing. Hildegardo González I., Rector**

DE : **Lic. Oraida Úbeda de Gamón, Dir. Gral. De Administración y Finanzas**

FECHA : 11/04/2022

REF : **MEMO D.I.O. Nº 46/2022**: Presentación de solicitud de prórroga por lluvia "Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022" Lote 2.

Por el presente, se eleva a consideración el requerimiento de la Dirección de Infraestructura y Obras, mediante MEMO Nº 46/2022 por el cual Solicita Prórroga de ejecución de Contrato en relación a "Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022 Lote 2", adjudicado a la Empresa San Blas Construcciones SRL.

La misma manifiesta que debido a precipitaciones según consta en los Registros de precipitaciones diarias de la Dirección de Meteorología e Hidrología – DINAC, acaecidos en el periodo de ejecución de la sobras, corresponden 15 días hábiles, tiempo solicitado por la Dirección de Infraestructura y Obras, como periodo de prórroga.

Atentamente

Se adjunta:

- Copia del MEMO D.I.O. Nº 46/2022
- Copia de la Nota de la empresa adjudicada
- Copias del Registro de precipitaciones de la DINAC.

REMÍTASE A: Auditoría.-
para los fines pertinentes.
Encarnación, 11 de 04 de 22
Rector

Universidad Nacional de Itapúa
Secretaría General
Mesa de Entrada
Expediente Nº 824
Fecha: 11/04/2022 12:26
Firma:
Aclaración: Cecilia Acosta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RECTORADO

MEMORANDO

D.I.O. N° 46/2022

A : **Mgs Oraida Ubeda,** Directora de Administración y Finanzas.

De : **Arq. Myriam E. Morínigo,** Directora de Infraestructura y Obras.

Fecha : 08/04/2022

Ref. : Solicitud de prórroga por lluvia "Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022- Lote 2".

Solicitud de prórroga de ejecución de Contrato "Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022" Lote 2 Residencia Universitaria, debido a precipitaciones según consta en los Registros de precipitaciones diarias de la Dirección de Meteorología e Hidrología – DINAC, acaecidos en el periodo de ejecución de las obras, corresponden 15 días hábiles, tiempo solicitado por la Dirección de Infraestructura y Obras, como periodo de prórroga.

Se adjunta nota de la contratista donde solicita 15 días de prórroga, y el registro de la DINAC.

RECIBIDO-Firma

Aclaración: Oraida Ubeda

Fecha: 11 04 2022 Hora: 7:50

SAN BLAS
CONSTRUCCIONES S.R.L
Cerro Cora casi Antequera – Edificio Don Julio II 2do. Piso Dpto. A
Tel. Fax 071 208 344 – E-mail: sanblas_construcciones@hotmail.com
Encarnación – Paraguay

Encarnación, 08 de abril de 2022.-

Señores
Dirección de Infraestructura y Obras
Arq. Myriam Morinigo
Universidad Nacional de Itapúa
Contrato: Obras en el Campus- Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria – Plurianual 2021-2022 **Lote Nº 2** IDNº 400.199
Referencia: Pedido de Prorroga de plazo de ejecución de obra

Me dirijo a Usted y por su intermedio donde corresponda con el fin de solicitar la prórroga de plazo de ejecución de obra por un total de 15 (quince) días, para lo cual adjuntamos los registros de lluvias de la Dirección de meteorologías e hidrología registro oficial de precipitaciones correspondientes para la Ciudad de Encarnación.

Adjuntamos registro diario de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Sin otro particular. Atentamente.

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m,

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												0,0
2												0,0
3												0,0
4												0,0
5												0,0
6												0,0
7												0,0
8												0,0
9												0,0
10												0,0
11												0,0
12												0,0
13												0,5
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												0,0
18												0,0
19												0,0
20												0,0
21												0,0
22												0,0
23												0,0
24												0,0
25												0,0
26												0,0
27												0,0
28												0,0
29												0,0
30												0,0
31												0,0
Total												1
Máx. 24h												0,5
Día Máx.												13

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0											
2	8,5											
3	0,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,0											
7	0,0											
8	10,4											
9	0,0											
10	0,0											
11	0,0											
12	0,0											
13	0,0											
14	0,0											
15	0,0											
16	0,0											
17	0,0											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	0,0											
22	0,0											
23	0,0											
24	T											
25	0,0											
26	2,6											
27	0,0											
28	0,0											
29	0,0											
30	0,0											
31	0,0											
Total	21,5											
Máx. 24h	10,4											
Día Máx.	8											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		0,0										
3		1,5										
4		33,4										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		0,0										
10		0,0										
11		0,0										
12		0,0										
13		0,0										
14		0,0										
15		0,0										
16		0,0										
17		0,0										
18		0,0										
19		0,0										
20		3,2										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		6,2										
25		4,0										
26		0,0										
27		0,0										
28		13,1										
29												
30												
31												
Total		61,4										
Máx. 24h		33,4										
Día Máx.		4										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0									
2			0,0									
3			0,0									
4			0,0									
5			0,0									
6			0,0									
7			7,3									
8			1,4									
9			0,0									
10			11,4									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			0,0									
17			0,0									
18			1,2									
19			0,0									
20			0,0									
21			0,0									
22			26,3									
23			132,7									
24			6,5									
25			0,0									
26			0,0									
27			0,0									
28			0,0									
29			51,7									
30			27,9									
31			0,0									
Total			266									
Máx. 24h			132,7									
Día Máx.			23									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.