**Expte. 176.520/2022 Ref.: Solicitud de Convenio Modificatorio al Contrato N° 58/2022 – LCO N° 37/2022 "Adecuación de Paseo Artesanía Nivel de Embarque Área Restringida del AISP" – INTEC INGENIERIA S.A.**

DICTAMEN N° 454 /2022

Asunción 2 de noviembre de 2022.

**SEÑOR PRESIDENTE:**

Con relación al expediente de referencia a través del cual se solicita un parecer respecto al pedido de Convenio Modificatorio al Contrato N° 58/2022 – **Licitación Por Concurso de Ofertas N° 37/2022 "Adecuación de Paseo Artesanía Nivel de Embarque Área Restringida del AISP" – INTEC INGENIERIA S.A.**

Al respecto, la Asesoría Jurídica, señala:

Que, por Nota de **fecha 19 de octubre de 2022**, la Fiscal Titular del referido llamado, solicita: ***"la realización de un convenio modificatorio en base a la Ley 2051/03, de conformidad al siguiente detalle:***

***Para la correcta remodelación del área se solicita cuanto sigue:***

1- **Reducir las cantidades de los sgtes. ítems del contrato por causas imprevistas que fueron verificadas in situ.**
**ITEM N° 5: PROVISION DE TABIQUE DE DURLOCK PARA INTERIOR.**
**ITEM N° 6: MANO DE OBRA – INSTALACION DE TABIQUE DE DURLOCK PARA INTERIOR.**

2- **Ampliar las cantidades de los siguientes ítems del contrato por causas imprevistas que fueron verificadas in situ:**
**ITEM N° 7: PROVISION DE ENDUIDO PARA INTERIOR.**
**ITEM N° 8: MANO DE OBRA – ENDUIDO PARA INTERIOR.**
**ITEM N° 9: PROVISION DE PINTURA LATEX PARA INTERIOR.**
**ITEM N° 10: MANO DE OBRA – PINTURA LATEX PARA INTERIOR.**
**Se solicita la ampliación del ítem para poder cubrir los muros de mampostería que fueron afectados en el proceso de remodelación del área.**

Que, por Nota de **fecha 21 de octubre de 2022, el Ing. Diego Romero – Gerente de Fiscalización de Obras SDI DINAC,** ***solicita" la ampliación del contrato debido a imprevistos técnicos en base a la Ley 2051/03". (Sic.)***

Que, por Nota de **fecha 25 de octubre de 2022**, el Representante de la firma **INTEC INGENIERIA S.A.**, remite su conformidad para la ampliación solicitada.

A través del Dictamen **UOC/CG N° 31/2022**, de fecha 02 de noviembre de 2022, el Coordinador de la UOC, menciona que dicha modificación se realizará de acuerdo a lo establecido en la **Resolución DNCP N° 5695/2019, SECCION V, ARTICULO 57. Requisitos del Dictamen. El Dictamen que justifique la modificación contractual al amparo del Artículo 55 Inciso b) de la Ley 2051/03, deberá cumplir con los siguientes requisitos:**

***A) EXPOSICIÓN ACABADA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA MODIFICACIÓN:***

*En este caso, hay necesidad de un Convenio Modificatorio al Contrato N° 58/2022, suscripto con la firma* ***INTEC INGENIERIA S.A.*** *Considerando que se debe ampliar las cantidades de los siguientes ítems: ITEM N° 7, ITEM N° 8, ITEM N° 9, ITEM N° 10, ya que las paredes existentes fueron afectadas durante las colocaciones de los perfiles de aluminio para el cerramiento Durlock.*

Abg. Ana Gabriela Ortiz
Coordinadora de Gestión Administrativa
Asesoría Jurídica
DINAC

Abog. Alma Morén Marín
Asesora Jurídica
DINAC

*Se solicita la reducción de los siguientes ítems: ITEM N° 5 y ITEM N° 6, debido a un error involuntario en la distribución de los espacios.*

*Además, por lo expuesto con anterioridad se solicita ampliación de plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha 01 de noviembre de 2022, para dar ejecución de los ítems en donde se solicitó ampliar las cantidades.*

B) ***UNA EXPLICACION CLARA QUE SUSTENTE DE QUE FORMA SE ENCUENTRA COMPROMETIDO EL INTERES PUBLICO.***

*Es de interés público porque crea mejor imagen para la institución, en cuanto a la estética, teniendo en cuenta que es un área destinada al embarque de pasajeros para vuelos internacionales.*

C) ***LAS RAZONES POR LAS CUALES DICHAS CIRCUNSTANCIAS NO PUDIERON SER PREVISTAS AL TIEMPO DE LA PROGRAMACION DEL LLAMADO QUE DERIVO EN EL CONTRATO A SER MODIFICADO.***

*En este caso se trata de un imprevisto técnico por lo ya mencionado en el inciso a).*

D) ***UNA EXPLICACION CLARA DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES:***

***i. La aplicación de un procedimiento ordinario o excepcional no resulta conveniente para la satisfacción de las necesidades que originan la contratación:***

*Se ha recurrido a la figura prevista en el Inc. b) del Art. 55 de la Ley 2051/2003, ante las limitaciones establecidas en el Artículo 63 de la Ley 2051/03 que impide recurrir a los procedimientos ordinarios.*

***ii. No existiría violación a los principios previstos en el Artículo 4° de la Ley N° 2051/03:***

*Se hace uso de la prerrogativa que faculta el Artículo 55 inciso b) de la Ley 2051/03 "a modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan, si hubiere mérito..."; velando por el interés público como se ha explicado en detalle más arriba, razón por la que afirmamos que no existe ninguna violación a lo dispuesto en el Artículo 4° de la Ley 2051/03.*

***iii. No se alteran, de manera sustancial, la naturaleza ni la finalidad del contrato:***

*No se alteran, de manera sustancial, la naturaleza ni la finalidad del contrato debido a que la solicitud por parte del proveedor y la modificación solicitada mantiene la finalidad de lo adjudicado.*

*Por tanto, conforme a lo expuesto precedentemente, y de conformidad a los documentos presentados, esta UOC recomienda seguir con los procesos administrativos, debiendo ser de la siguiente manera:* ***1) Reducir las cantidades del ítem N° 5 por la suma de Gs. 860.000 (Guaraníes Ochocientos Sesenta mil) y del ítem N° 6 por la suma de 300.000 (Guaraníes Trescientos mil); 2) Ampliar las cantidades del Ítem N° 7 por la suma de Gs. 420.000 (Guaraníes Cuatrocientos veinte mil), Ítem N° 8 por la suma de Gs. 690.000 (Guaraníes Seiscientos noventa mil), Ítem N° 9 por la suma de Gs. 3.840.000 (Guaraníes Tres millones ochocientos cuarenta mil) y el Ítem N° 10 por la suma de Gs. 5.280.000 (Guaraníes Cinco millones doscientos ochenta mil), 3) Otorgar una ampliación del plazo de 6 (seis) días hábiles a partir del vencimiento del plazo original, para dar ejecución de los ítem en donde se solicitó ampliar las cantidades. (Sic.)***

Abog. Ana Gabriela Ortiz
Coordinadora de Gestión Administrativa
Asesoría Jurídica
DINAC

Abog. Ana Marín Marín
Asesora Jurídica
DINAC

ABOGADO
JEFE
DINAC

Que, la **Resolución N° 5695/2019**, establece en su **ARTÍCULO 42. Dictamen técnico y legal:** ***"En todos los casos, con la comunicación de los procesos descriptos en el presente Capítulo, la Convocante deberá acompañar un dictamen técnico y legal, que explique los motivos y exponga los fundamentos y justificaciones de la modificación realizada, al amparo de las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/03".***

Ahora bien, la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, en su capítulo Tercero Derechos y Obligaciones - **Artículo 55. Derechos de las Contratantes**, menciona que: ***"Las contratantes gozan de los siguientes derechos: inc. b) a modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan, si hubiere mérito. Las resoluciones adoptadas por las contratantes en ejercicio de estas prerrogativas, se ejecutarán de inmediato".***

Que el contrato N° 58/2022, suscrito entre la **DINAC** y la firma **INTEC INGENIERA S.A.E**, en fecha 16 de setiembre de 2022, establece **VIGENCIA DEL CONTRATO:** *"Este contrato tendrá vigencia desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones".*

**POR TANTO,** a mérito de lo expuesto precedentemente y considerando la justificación realizada por la Fiscal Titular **Arq. Laura Zorrilla**, es parecer de esta Asesoría Jurídica, que corresponde la realización de un Convenio Modificatorio al Contrato N° 58/2022, suscrito con la firma **INTEC INGENIERA S.A.E**, en el marco de la **Licitación Por Concurso de Ofertas N° 37/2022 "Adecuación de Paseo Artesanía Nivel de Embarque Área Restringida del AISP"**, quedando de la siguiente manera: ***1) Reducir las cantidades del ítem N° 5 por la suma de Gs. 860.000 (Guaraníes Ochocientos Sesenta mil) y del ítem N° 6 por la suma de 300.000 (Guaraníes Trescientos mil); 2) Ampliar las cantidades del Ítem N° 7 por la suma de Gs. 420.000 (Guaraníes Cuatrocientos veinte mil), Ítem N° 8 por la suma de Gs. 690.000 (Guaraníes Seiscientos noventa mil), Ítem N° 9 por la suma de Gs. 3.840.000 (Guaraníes Tres millones ochocientos cuarenta mil) y el Ítem N° 10 por la suma de Gs. 5.280.000 (Guaraníes Cinco millones doscientos ochenta mil); y 3) Otorgar una ampliación del plazo de 6 (seis) días hábiles a partir del vencimiento del plazo original.*** La UOC a través de su Departamento de Contratos se encargará de elaborar el Convenio Modificatorio respectivo.

*Abog. Alma Morán Marín*
*Asesora Jurídica*
*DINAC*

Abg. Ana Gabriela Ortiz
Coordinadora de Gestión Administrativa
Asesoría Jurídica
DINAC

ABG. ALBERTO MEZA MUSO
ASESOR JURÍDICO - JEFE
DINAC