Poder Ejecutivo

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución D.G.A.F. N° 995

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA DE REAJUSTE DE PRECIOS AL CONTRATO N° 123/2016, SUSCRIPTO CON LA FIRMA ALGA & OMEGA S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 18/2016 "REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA" - ID Nº 306.097.-

Asunción, 14 de junio de 2022.

VISTO:

Los antecedentes administrativos de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 18/2016 "REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA" - ID Nº 306.097; y,

CONSIDERANDO:

Que, la firma ALFA & OMEGA S.A., solicitó el reajuste de los precios en el marco del Contrato N° 123/2016, suscripto en la L.P.N. N° 18/2016, conforme a la nota del 01 de febrero de 2022.

Que, el Art. 48 de la Resolución DNCP N° 5695/2019 dispone: *"El dictamen del administrador del contrato debe constar el desarrollo de la aplicación de la fórmula utilizada para el cálculo del reajuste, deberá exponer acabada y cronológicamente, la ocurrencia de la variación o variaciones según corresponda, y la media en que dichas variaciones afectan el o los precios, justificando de esta manera el reajuste concedido".*

Que, en ese orden de ideas, la Dirección de Recursos Físicos, en su carácter de administrador del contrato, ha elaborado el Dictamen Técnico DRF N° 04/2022, de fecha 06 de mayo de 2022, de cuyo texto se observa que el monto obtenido como resultado de la aplicación de la fórmula de reajuste.

Que, asimismo, dispone la normativa citada en el párrafo anterior: *"El proveedor deberá instrumentar su conformidad con el precio reajustado, pudiendo, para èl efecto, suscribir el dictamen del administrador del contrato"*

Que, obra en el expediente administrativo, la nota de fecha 05 de mayo de 2022, a través de la cual, la firma contratada presta su conformidad con el reajuste, cuyo contenido se expone a continuación:

CGC 14.3 El reajuste de precios se establecerá en base a la fórmula siguiente:

$$R = Po \times \left(\frac{0.35\,S}{So} + \frac{0.40\,C}{Co} + \frac{0.25\,G}{Go} \right) - 1$$

Donde:

- R= Valor del Reajuste
- Po= Importe en guaraníes de cada certificado emitido conforme a los precios contractuales en función de todos los trabajos realizados y certificados, del que se extrae el porcentaje del anticipo otorgado.
- So= Salarios básicos sin cargas sociales correspondientes al ayudante del albañil, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente 15 días antes del día de la apertura de las ofertas.
- S= Salarios básicos sin cargas sociales correspondientes al ayudante del albañil, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente en el mes de certificación.
- Co= Precio del Cemento - Tipo 1, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente 15 días antes del día de la apertura de las ofertas.
- C= Precio del Cemento - Tipo 1, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente en el mes de certificación.
- Go= Precio del Gasoil (Lt.) establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente 15 días antes del día de la apertura de las ofertas.
- G= Precio del Gasoil (Lt.), establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente en el mes de certificación.

Lic. Mónica Vera Santos
Jefa
Unidad de Control Gubernamental
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Ria E. Villalba Noguera
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Poder Ejecutivo

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución D.G.A.F. Nº 995

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA DE REAJUSTE DE PRECIOS AL CONTRATO N° 123/2016, SUSCRIPTO CON LA FIRMA ALGA & OMEGA S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 18/2016 "REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA" - ID Nº 306.097.-

Asunción, 14 de junio de 2022.

So	Co	Go	S	C	G	Po(sin anticipo)	Reajuste según formula
1.824.055	784.190	4.290	1.964.507	830.000	5.080	355.197.930	33.743.803
Calculo de Reajuste del Certificado 1							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 355.197.930 * ((0,35 * 1.964. 507/ 1.824.055 + 0,40 * 830.000/784.190 + 0,25 * 5.080/4.290) - 1)							
R= 355.197.930 * ((0,35 * 1, 076 + 0,40 * 1,058 + 0,25 * 1,184) - 1)							
R= 355.197.930 * (0,376 + 0,423 + 0,296) - 1)							
R= 355.197.930 * (1,095- 1)							
R= 355.197.930 * 0,033							
R= 33.743.803							
1.824.055	784.190	4.290	1.964.507	796.000	5.080	177.903.680	5.870.821
Calculo de Reajuste del Certificado 2							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 177.903.680 * ((0,35 * 1.964. 507/ 1.824.055 + 0,40 * 796.000/784.190 + 0,25 * 5.080/5.080) - 1)							
R= 177.903.680 * ((0,35 * 1, 076 + 0,40 * 1,015 + 0,25 * 1,00) - 1)							
R= 177.903.680 * (0,377 + 0,406 + 0,25) - 1)							
R=177.903.680* (1,033 - 1)							
R= 177.903.680* 0,033							
R= 5.870.821							
1.824.055	784.190	4.290	2.041.123	796.000	5.080	12.300.864	1.143.980
Calculo de Reajuste del Certificado 3							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 12.300.864 * ((0,35 * 2.041. 123/ 1.824.056 + 0,40 * 796.000/784.190 + 0,25 * 5.080/4.290) - 1)							
R= 12.300.864 * ((0,35 * 1, 119 + 0,40 * 1,015 + 0,25 * 1,184) - 1)							
R= 12.300.864 * (0,391 + 0,406 + 0,296) - 1)							
R= 12.300.864 * (1,093 - 1)							
R= 12.300.864 * 0,093							
R= 1.143.980							
1.824.055	784.190	4.290	2.041.123	796.000	5.080	62.204.614	5.785.029
Calculo de Reajuste del Certificado 4							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 62.204.614 * ((0,35 * 2.041. 123/ 1.824.055 + 0,40 * 796.000/784.190 + 0,25 * 5.080/4.290) - 1)							
R= 62.204.614 * ((0,35 * 1, 119 + 0,40 * 1,015 + 0,25 * 1,184) - 1)							
R= 62.204.614 * (0,391 + 0,406 + 0,296) - 1)							
R= 62.204.614 * (1,093 - 1)							
R= 62.204.614 * 0,093							
R= 5.785.029							
1.824.055	784.190	4.290	2.112.562	1.060.000	5.080	185.121.024	21.288.918

Lic. Mónica Acosta Santos, Jefa
Unidad de Gestión Contractual
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Rita E. Villalba Noguera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Poder Ejecutivo

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución D.G.A.F. N° 995

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA DE REAJUSTE DE PRECIOS AL CONTRATO N° 123/2016, SUSCRIPTO CON LA FIRMA ALGA & OMEGA S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 18/2016 "REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA" - ID Nº 306.097.-

Asunción, 14 de junio de 2022.

Calculo de Reajuste del Certificado 5							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 185.121.024 * ((0,35 * 2.112. 562/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/784.190 + 0,25 * 5.080/4.290) - 1)							
R= 185.121.024 * ((0,35 * 1, 158 + 0,40 * 1,0351+ 0,25 * 1,184) - 1)							
R= 185.121.024 * (0,405 + 0,414 + 0,296) - 1)							
R= 185.121.024 * (1,115 - 1)							
R= 185.121.024 * 0,115							
R= 21.288.918							
1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.192.839**	**1.060.000**	**5.180**	**59.854.912**	**8.080.413**
Calculo de Reajuste del Certificado 6							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 59.854.912* ((0,35 * 2.192.839/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/784.190 + 0,25 * 5.180/4.290) - 1)							
R= 59.854.912 * ((0,35 * 1, 202 + 0,40 * 1,0351 + 0,25 * 1,207) - 1)							
R= 59.854.912 * (0,420 + 0,414 + 0,301) - 1)							
R= 59.854.912 * (1,135 - 1)							
R= 59.854.912 * 0,135							
R= 8.080.413							
1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.192.839**	**1.060.000**	**5.180**	**15.398.400**	**2.078.784**
Calculo de Reajuste del Certificado 6 Rubros no contemplados							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 15.398.400 * ((0,35 * 2.192.839/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/ 784.190 + 0,25 * 5.180/4.290) - 1)							
R= 15.398.400 * ((0,35 * 1, 202 + 0,40 * 1,0351 + 0,25 * 1,207) - 1)							
R= 15.398.400 * (0,420 + 0,414 + 0,301) - 1)							
R= 15.398.400 * (1,135 - 1)							
R= 15.398.400 * 0,135							
R= 2.078.784							
1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.192.839**	**1.060.000**	**5.180**	**78.542.720**	**10.603.267**
Calculo de Reajuste del Certificado 7							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 78.542.720 * ((0,35 * 2.192.839/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/784.190 + 0,25 * 5.180/4.290) - 1)							
R= 78.542.720 * ((0,35 * 1, 202 + 0,40 * 1,0351 + 0,25 * 1,207) - 1)							
R= 78.542.720 * (0,420 + 0,414 + 0,301) - 1)							
R= 78.542.720 * (1,135 - 1)							
R= 78.542.720 * 0,135							
R= 10.603.267							
1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.192.839**	**1.060.000**	**5.180**	**63.766.144**	**8.608.429**
Calculo de Reajuste del Certificado 8							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 63.766.144 * ((0,35 * 2.192.839/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/784.190 + 0,25 * 5.180/4.290) - 1)							
R= 63.766.144 * ((0,35 * 1, 202 + 0,40 * 1,0351 + 0,25 * 1,20) - 1)							
R= 63.766.144 * (0,420 + 0,414 + 0,301) - 1)							
R= 63.766.144 * (1,135 - 1)							
R= 63.766.144 * 0,135							
R= 8.608.429							
1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.286.324**	**1.060.000**	**6.330**	**20.800.576**	**4.576.127**

Lic. Mónica Ayala Santos, Jefa
Unidad de Gestión Documental
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Rita E. Villalba Noguera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Poder Ejecutivo

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución D.G.A.F. N° 995

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA DE REAJUSTE DE PRECIOS AL CONTRATO N° 123/2016, SUSCRIPTO CON LA FIRMA ALGA & OMEGA S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 18/2016 "REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA" - ID Nº 306.097.-

Asunción, 14 de junio de 2022.

Hoja 4 de 6.-

Calculo de Reajuste del Certificado 9							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 20.800.576 * ((0,35 * 2.286.324/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/784.190 + 0,25 * 6.330/4.290) - 1)							
R= 20.800.576 * ((0,35 * 1, 253 + 0,40 * 1,0351 + 0,25 * 1,475) - 1)							
R= 20.800.576 * (0,438 + 0,414 + 0,368) - 1)							
R= 20.800.576 * (1,22 - 1)							
R= 20.800.576 * 0,22							
R= 4.576.127							
1.824.055	784.190	4.290	2.286.324	1.060.000	6.330	211.151.747	46.453.384
Calculo de Reajuste del Certificado 9 Rubros no contemplados							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 211.151.747 * ((0,35 * 2.286.324/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/784.190 + 0,25 * 6.330/4.290) - 1)							
R= 211.151.747 * ((0,35 * 1, 253 + 0,40 * 1,0351 + 0,25 * 1,475) - 1)							
R= 211.151.747 * (0,438 + 0,414 + 0,368) - 1)							
R= 211.151.747 * (1,22 - 1)							
R= 211.151.747 * 0,22							
R= 46.453.384							

El monto total de reajuste es de G. 148.232.957 (Guaraníes ciento cuarenta y ocho millones doscientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y siete).

Observación:

- Contrato N° 123/2016.
- Certificados N° 01-02-03-04-05-06-07-08 y 09.
- Resolución DNCP N° 5695/2019 de fecha 30/12/2019 – SECCIÓN III. Reajustes – Art. 47, 48 y 49.

Que, la base legal que da sustento al reajuste de precios es el *Artículo 61 de la Ley de Contrataciones Públicas, el mismo dispone textualmente: "Los contratos de adquisición de bienes, de prestación de servicios o de ejecución de obras a que se refiere esta ley, están sujetos a reajuste de precios, en la medida en que esté previsto en el contrato.... Por otro lado, el artículo 56 del mismo cuerpo legal, establece taxativamente cuales son los derechos que tienen los proveedores y los contratistas en el marco de un proceso de contratación. Este artículo señala en el inciso b, que los proveedores y contratistas tienen derecho a los ajustes de precios, para compensar las variaciones sustanciales sufridas en la estructura de costos de los contratos, en los términos que fije la ley, el reglamento y el pliego de bases.*

Lic. Mónica Adam Santos, Jefa
Unidad de Control Documental
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Rita E. Villalba Noguera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Poder Ejecutivo

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución D.G.A.F. Nº 995

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA DE REAJUSTE DE PRECIOS AL CONTRATO N° 123/2016, SUSCRIPTO CON LA FIRMA ALGA & OMEGA S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 18/2016 "REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA" - ID Nº 306.097.-

Asunción, 14 de junio de 2022.

Que, según el diccionario de la real academia, en términos generales, el precio es el valor en que se estima una cosa o lo que hay que pagar por ella, y desde el punto de vista contractual, el precio representa la contraprestación en dinero, entregada por el comprador de la cosa vendida o por el contratante que se sirve de la actividad del contratista. Es en definitiva una relación de cambio entre un bien o un servicio y la unidad monetaria o dinero.

Que, debemos considerar que la selección se realiza en base a determinados parámetros y así también la oferta se efectúa sobre determinadas bases, las que deben mantenerse a lo largo de todo el desarrollo de la ejecución contractual. Durante la ejecución contractual, pueden presentarse situaciones de desequilibrio entre el valor de prestación debida y el precio pactado originalmente, pudiendo ser uno de ellos la variación de la cotización de la moneda, situación prevista expresamente en las bases de la licitación y en el contrato, a efectos de recuperar el equilibrio económico-financiero del contrato y así mantener una adecuada equivalencia entre las prestaciones.

Que, en el marco de un proceso de contratación pública, la propuesta del oferente, aceptada por la convocante constituye la base de la ecuación económico – financiera: "Entiéndase por ecuación económico – financiera, la relación de igualdad y equivalencia entre las obligaciones que el contratado tomará a su cargo como consecuencia del contrato y la compensación económica que en razón de aquellos le corresponderá". Con suma claridad expone el concepto Emilio Fernández Vázquez: Relación que las partes contratantes establecieron en el momento de celebrar el contrato sobre un conjunto de obligaciones consideradas equivalentes: de ahí el nombre "ecuación" (equivalencia, igualdad). No puede ser alterada por las partes durante la ejecución del contrato y de ahí el deber de la administración de colocar al otro contratante en condiciones de cumplirlo cuando se vea amenazado por hechos ajenos a la voluntad de las partes. La inmutabilidad de la remuneración al contratante representa la obligación de la administración de respetar el equilibrio fijado o establecido entre las partes contratantes al momento en que se aceptó y adjudicó la propuesta del oferente.

Que, el presente procedimiento de reajuste de precios, cuenta con el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 1542, de fecha 10 de marzo de 2022, emitido por la Dirección de Presupuesto, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, por la suma de G. 148.232.957 (Guaraníes ciento cuarenta y ocho millones doscientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y siete). Objeto de Gasto 522.

Lic. Mónica Unas de Santos, Jefa
Dirección de Contrataciones Gubernamental
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Rita E. Villalba Noguera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Poder Ejecutivo

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución D.G.A.F. Nº 995

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA DE REAJUSTE DE PRECIOS AL CONTRATO Nº 123/2016, SUSCRIPTO CON LA FIRMA ALGA & OMEGA S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 18/2016 "REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA" - ID Nº 306.097.-

Asunción, 14 de junio de 2022.

Que, de la aplicación de la fórmula prevista, _ una variación sustancial que efectivamente puede afectar el equilibrio económico – financiero del contrato suscripto, por lo que resulta jurídicamente viable el reconocimiento del reajuste de precios solicitado.

Que, conforme a las previsiones del Art. 8° de la Resolución S.G. N° 70 del 14 de febrero de 2022, es competencia de la Dirección General de Administración y Finanzas la extensión de la autorización pertinente en el presente caso.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales y administrativas;

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

R E S U E L V E:

Artículo 1º. AUTORIZAR la adenda de Reajuste de Precios al CONTRATO Nº 123/2016, suscripto con la FIRMA ALFA & OMEGA S.A., en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 18/2016 – "REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA" ID Nº 306.097, el cual asciende a la suma de G. 148.232.957 (Guaraníes ciento cuarenta y ocho millones doscientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y siete), de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.

Artículo 2º. Disponer que todas las cláusulas del contrato principal, no afectadas por la presente resolución, permanezcan vigentes e invariables.

Artículo 3º. Establecer que la Adenda se suscriba por la Titular de la Dirección de Recursos Físicos.

Artículo 4º. Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. RITA ESTELA VILLALBA NOGUERA, DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINAZAS

Lic. Mirtha Ayala Santos, Jefa
Unidad de Gestión Documental
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DICTAMEN TECNICO DRF Nº 04/2022.-

A : **C.P. PATRICIA GONZALEZ, Directora**
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DE : **Msc. ARQ. LETICIA HERREROS, Directora**
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

LIC. HERMOGENES IBARRA, Jefe
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRAIVO – DRF

REF. : **REAJUSTE DE PRECIO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS SOLICITADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA ALFA & OMEGA S.A. (CONTRATO N° 123/2016), EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 18/2016 – "REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA" – ID Nº 306.097.**

FECHA : **06 – mayo - 2022.** **Exp. Nº 16560/22**

Analizado el expediente de referencia, que guarda relación con el pedido de **REAJUSTE DE PRECIOS realizado mediante** Nota de fecha 01 de febrero de 2022, en la que la CONTRATISTA ALFA & OMEGA S.A., solicita el Reajuste de Precios - amparado en las Condiciones Generales del Contrato 13.3. - del Pliego de Bases y Condiciones, esta Administración - dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas – D.G.A.F., expone cuanto sigue:

Que, el contratista solicitó el pago del reajuste, conforme a las certificaciones presentadas en el marco del Contrato N° 123/2016, suscripto en la L.P.N. N° 18/2016.

Que, en base a las documentaciones que se tiene a la vista; cuenta con informe favorable del fiscal de obras con los cálculos de reajuste, procede al desglose de fórmula propuesto en el CGC 13.3, que expresa cuanto sigue:

CGC 13.3	**La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán:** El reajuste de precios se establecerá en base a la formula siguiente: $R = Po \times \left(\left(0.35 \frac{S}{So} + 0.40 \frac{C}{Co} + 0.25 \frac{G}{Go} \right) - 1 \right)$ Donde: • R- Valor del Reajuste • Po- Importe en Guaraníes de cada certificado emitido conforme a los precios contractuales en función de todos los trabajos realizados y certificados, del que se extrae el porcentaje del anticipo otorgado.- • So- Salarios básicos sin cargas sociales correspondientes al ayudante del albañil, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente 15 días antes del día de la apertura de las ofertas. • S- Salarios básicos sin cargas sociales correspondientes al ayudante del albañil, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente en el mes de certificación • Co- Precio del Cemento - Tipo 1, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente 15 días antes del día de la apertura de las ofertas. • C - Precio del Cemento - Tipo 1, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente en el mes de certificación • Go- Precio del Gasoil (Lt.) establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente 15 días antes del día de la apertura de las ofertas. • G - Precio del Gasoil (Lt.), establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente en el mes de certificación

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. / B.S.

Los cálculos del desglose dieron el siguiente resultado:

Fórmula desglosada:

So	Co	Go	S	C	G	Po(sin anticipo)	Reajuste según formula
1.824.055	**784.190**	**4.290**	**1.964.507**	**830.000**	**5.080**	**355.197.930**	**33.743.803**
Calculo de Reajuste del Certificado 1							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 355.197.930 * ((0,35 * 1.964. 507/ 1.824.055 + 0,40 * 830.000/784.190 + 0,25 * 5.080/4.290) - 1)							
R= 355.197.930 * ((0,35 * 1, 076 + 0,40 * 1,058 + 0,25 * 1,184) - 1)							
R= 355.197.930 * (0,376 + 0,423 + 0,296) - 1)							
R= 355.197.930 * (1,095- 1)							
R= 355.197.930 * 0,033							
R= 33.743.803							
1.824.055	**784.190**	**4.290**	**1.964.507**	**796.000**	**5.080**	**177.903.680**	**5.870.821**
Calculo de Reajuste del Certificado 2							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 177.903.680 * ((0,35 * 1.964. 507/ 1.824.055 + 0,40 * 796.000/784.190 + 0,25 * 5.080/5.080) - 1)							
R= 177.903.680 * ((0,35 * 1, 076 + 0,40 * 1,015 + 0,25 * 1,00) - 1)							
R= 177.903.680 * (0,377 + 0,406 + 0,25) - 1)							
R=177.903.680* (1,033 - 1)							
R= 177.903.680* 0,033							
R= 5.870.821							
1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.041.123**	**796.000**	**5.080**	**12.300.864**	**1.143.980**
Calculo de Reajuste del Certificado 3							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 12.300.864 * ((0,35 * 2.041. 123/ 1.824.056 + 0,40 * 796.000/784.190 + 0,25 * 5.080/4.290) - 1)							
R= 12.300.864 * ((0,35 * 1, 119 + 0,40 * 1,015 + 0,25 * 1,184) - 1)							
R= 12.300.864 * (0,391 + 0,406 + 0,296) - 1)							
R= 12.300.864 * (1,093 - 1)							
R= 12.300.864 * 0,093							
R= 1.143.980							
1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.041.123**	**796.000**	**5.080**	**62.204.614**	**5.785.029**
Calculo de Reajuste del Certificado 4							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 62.204.614 * ((0,35 * 2.041. 123/ 1.824.055 + 0,40 * 796.000/784.190 + 0,25 * 5.080/4.290) - 1)							
R= 62.204.614 * ((0,35 * 1, 119 + 0,40 * 1,015 + 0,25 * 1,184) - 1)							
R= 62.204.614 * (0,391 + 0,406 + 0,296) - 1)							
R= 62.204.614 * (1,093 - 1)							

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
D.G.A.F.

R= 62.204.614 * 0,093

R= 5.785.029

1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.112.562**	**1.060.000**	**5.080**	**185.121.024**	**21.288.918**

Calculo de Reajuste del Certificado 5

R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)

R= 185.121.024 * ((0,35 * 2.112. 562/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/784.190 + 0,25 * 5.080/4.290) - 1)

R= 185.121.024 * ((0,35 * 1, 158 + 0,40 * 1,0351+ 0,25 * 1,184) - 1)

R= 185.121.024 * (0,405 + 0,414 + 0,296) - 1)

R= 185.121.024 * (1,115 - 1)

R= 185.121.024 * 0,115

R= 21.288.918

1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.192.839**	**1.060.000**	**5.180**	**59.854.912**	**8.080.413**

Calculo de Reajuste del Certificado 6

R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)

R= 59.854.912* ((0,35 * 2.192.839/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/784.190 + 0,25 * 5.180/4.290) - 1)

R= 59.854.912 * ((0,35 * 1, 202 + 0,40 * 1,0351 + 0,25 * 1,207) - 1)

R= 59.854.912 * (0,420 + 0,414 + 0,301) - 1)

R= 59.854.912 * (1,135 - 1)

R= 59.854.912 * 0,135

R= 8.080.413

1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.192.839**	**1.060.000**	**5.180**	**15.398.400**	**2.078.784**

Calculo de Reajuste del Certificado 6 Rubros no contemplados

R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)

R= 15.398.400 * ((0,35 * 2.192.839/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/ 784.190 + 0,25 * 5.180/4.290) - 1)

R= 15.398.400 * ((0,35 * 1, 202 + 0,40 * 1,0351 + 0,25 * 1,207) - 1)

R= 15.398.400 * (0,420 + 0,414 + 0,301) - 1)

R= 15.398.400 * (1,135 - 1)

R= 15.398.400 * 0,135

R= 2.078.784

1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.192.839**	**1.060.000**	**5.180**	**78.542.720**	**10.603.267**

Calculo de Reajuste del Certificado 7

R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)

R= 78.542.720 * ((0,35 * 2.192.839/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/784.190 + 0,25 * 5.180/4.290) - 1)

R= 78.542.720 * ((0,35 * 1, 202 + 0,40 * 1,0351 + 0,25 * 1,207) - 1)

R= 78.542.720 * (0,420 + 0,414 + 0,301) - 1)

R= 78.542.720 * (1,135 - 1)

R= 78.542.720 * 0,135

R= 10.603.267

Msc. Arq. Leticia Herreros
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F.

Lic. Hermógenes Ibarra Farin
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.192.839**	**1.060.000**	**5.180**	**63.766.144**	**8.608.429**

Calculo de Reajuste del Certificado 8

R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)

R= 63.766.144 * ((0,35 * 2.192.839/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/784.190 + 0,25 * 5.180/4.290) - 1)

R= 63.766.144 * ((0,35 * 1, 202 + 0,40 * 1,0351 + 0,25 * 1,20) - 1)

R= 63.766.144 * (0,420 + 0,414 + 0,301) - 1)

R= 63.766.144 * (1,135 - 1)

R= 63.766.144 * 0,135

R= 8.608.429

1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.286.324**	**1.060.000**	**6.330**	**20.800.576**	**4.576.127**

Calculo de Reajuste del Certificado 9

R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)

R= 20.800.576 * ((0,35 * 2.286.324/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/784.190 + 0,25 * 6.330/4.290) - 1)

R= 20.800.576 * ((0,35 * 1, 253 + 0,40 * 1,0351 + 0,25 * 1,475) - 1)

R= 20.800.576 * (0,438 + 0,414 + 0,368) - 1)

R= 20.800.576 * (1,22 - 1)

R= 20.800.576 * 0,22

R= 4.576.127

1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.286.324**	**1.060.000**	**6.330**	**211.151.747**	**46.453.384**

Calculo de Reajuste del Certificado 9 Rubros no contemplados

R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)

R= 211.151.747 * ((0,35 * 2.286.324/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/784.190 + 0,25 * 6.330/4.290) - 1)

R= 211.151.747 * ((0,35 * 1, 253 + 0,40 * 1,0351 + 0,25 * 1,475) - 1)

R= 211.151.747 * (0,438 + 0,414 + 0,368) - 1)

R= 211.151.747 * (1,22 - 1)

R= 211.151.747 * 0,22

R= 46.453.384

El monto total del reajuste es de G. 148.232.957 (guaraníes ciento cuarenta y ocho millones doscientos treinta y dos novecientos cincuenta y siete).-

Observación:

- Contrato N°: 123/2015.
- Certificados N°: 01-02-03-04-05-06-07-08 y 09

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Que, al respecto, la base legal que da sustento al reajuste de precios es el ***Artículo 61 de la Ley N° 2051/03 "Contrataciones Públicas", que dispone textualmente: "...Los contratos de adquisición de bienes, de prestación de servicios o de ejecución de obras a que se refiere esta ley, están sujetos a reajuste de precios, en la medida en que esté previsto en el contrato...". Por otro lado, el artículo 56 del mismo cuerpo legal, establece***

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

taxativamente cuales son los derechos que tienen los proveedores y los contratistas en el marco de un proceso de contratación. Este artículo señala en el inciso b, que los proveedores y contratistas tienen derecho a los ajustes de precios, para compensar las variaciones sustanciales sufridas en la estructura de costos de los contratos, en los términos que fije la ley, el reglamento y el pliego de bases.

Que, de la aplicación de la fórmula prevista, surge una variación sustancial que efectivamente puede afectar el equilibrio económico – financiero del contrato suscripto, por tanto, es criterio de ***esta Administración, que la Directora General de Administración y Finanzas, en uso de sus facultades, considere aprobar el Reajuste de Precios solicitado, y en su caso cuenta con el certificado de Disponibilidad presupuestaria para la suscripción de la Resolución respectiva que apruebe el reajuste. –***

ES NUESTRO DICTAMEN TECNICO.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
D.G.A.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.