Luque, 27 de Abril del 2.021.-

Dr. Armando Maldonado
Director de la Unidad Operativa de Contrataciones
PRESENTE.

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda en representación de la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES** a objeto de solicitar una **ADENDA** prorroga **DE PLAZO DE EJECUCIÓN** por **7 (SIETE)** días, para el siguiente **CONTRATO DE OBRA**, firmado entre la **MUNICIPALIDAD DE LUQUE** y la empresa contratista **COG EMPRENDIMIENTOS S.A.**

- **CONTRATO DE OBRA N° 02/2021 derivado de la CD N° 02/2021 – "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HEROES DEL CHACO, DE LA CIUDAD DE LUQUE, CON ID N° 389.038"**

Dicho pedido se realiza en consideración a la solicitud presentada por la empresa contratista, la cual es remitida por la fiscalización adjunta al **MEMORANDUM N° 210/2021**, donde se solicita dar lugar al pedido de ampliación, debido a trabajos interrumpidos por días de lluvia.

Sin otro particular y dejando la solicitud a consideración, me despido muy atentamente.-

SE ADJUNTA: COPIA DEL MEMORANDUM N°210/2021, NOTA DE SOLICITUD PRESENTADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA, REGISTRO DE PRECIPITANCIÓN DIARIA EXPEDIDO POR LA DINAC, COPIA DE ORDEN DE INICIO.-

Arq. Ángel Tito Aranda Charruff.
Director de Obras Públicas.
MUNICIPALIDAD DE LUQUE.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS
OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Firma:
Fecha: 03 - 05 - 2021
Hora: 10:56
SELLO Y FIRMA NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE SOLICITUD
VERONICA REYES
Secretaria
Dirección de la U.O.C.
Municipalidad de Luque

MEMORANDUM Nº 210/2.021

A: **Arq. Ángel Tito Aranda Charruff.**
Director de Obras Públicas Municipales.

De: **Arq. Vanessa Benítez Mendoza.**
Fiscalizadora

Arq. Vanessa Benitez
Dpto. de Obras

Ref.: ***CONTRATO DE OBRA Nº 10/2021 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HEROES DEL CHACO, DE LA CIUDAD DE LUQUE.-***

Fecha: **26/04/2021.-**

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda en relación al **CONTRATO DE OBRA Nº 02/2021**, derivado del proceso de llamado a **LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2021 – MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HEROES DEL CHACO, DE LA CIUDAD DE LUQUE**, a fin solicitar que se dé inicio a los trámites administrativos para dar curso a la solicitud de **ADENDA** prorroga **DE EJECUCIÓN** por un periodo de **7 (SIETE)** días corridos, según fueron requeridos por la empresa contratista **COG EMPRENDIMIENTOS S.A.** encargada de la ejecución de los trabajos en el marco del contrato detallado anteriormente en el marco de la **LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

Dicha solicitud fue presentada por mesa de entrada bajo el **EXP. Nº 4738/2021** de fecha **22/04/2021**, donde la empresa solicita ampliar los días de plazo de ejecución de la obra, según se detalla a continuación, en concepto de días de trabajos interrumpidos por lluvias (**LA EMPRESA PRESENTA REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA ADJUNTA A LA SOLICITUD**):

FECHA ORDEN DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	DIAS SOLICITADOS PARA AMPLIACIÓN DE PLAZO	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN
15/2/2021	90 días corridos	7 días corridos	97 días corridos

SE ADJUNTA: NOTA DE SOLICITUD PRESENTADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

Sin otro particular, cumpliendo en informar y dejando la solicitud a consideración salvo mejor parecer, me despido muy atentamente.

COG
EMPRENDIMIENTOS S.A.

San Lorenzo, 22 de Abril de 2021

Nota HC N° 005-2021

Señor
Abog. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente
Municipalidad de Luque
Presente

Referencia: Contrato N° 02/2021 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HEROES DEL CHACO, DE LA CIUDAD DE LUQUE." ID: 389.038

Asunto: Solicitud de prorroga de plazo por lluvia.

Me es grato dirigirme a Usted por este medio, por su intermedio y a donde corresponda en nombre y representación de la Empresa C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A. a los efectos de solicitar una prórroga de plazo por lluvias de 7 dias a lo cual se adjunta el registro de lluvias de la DINAC del mes de Marzo a esta nota.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

.....
Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
C.O.G. Emprendimientos S.A.

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
MESA DE ENTRADA
Exp. 4738 /2021
Fecha: 22 ABR 2021 Hora 12:13
Destino: ...
Firma: ...
LA RECEPCION DEL MISMO NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LOS SOLICITADO.

Clemente Romero N° 107 c/ Libertad, San Lorenzo - Paraguay
Celular: (0985) 568.114
E-mail: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0									
2			0,0									
3			75,8									
4			4,6									
5			8,2									
6			0,0									
7			0,0									
8			0,0									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			33,3									
17			0,6									
18			0,0									
19			T									
20			18,0									
21			64,4									
22			0,3									
23			0,0									
24			0,0									
25			0,0									
26			T									
27			23,2									
28			0,2									
29			0,0									
30			0,0									
31			0,0									
Total			228,6									
Máx. 24h			75,8									
Día Máx.			3									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. N° 25
Tel.: 497-366
Luque c/ Eligio Ayala Local 5
Asunción - Paraguay

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Luque, 15 de Febrero del 2.021.-

ORDEN DE INICIO DE OBRAS

Señores
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
Contratista.
Presente

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Luque, se dirige a Usted, en relación al **CONTRATO DE OBRA Nº 02/2021** firmado entre la **MUNICIPALIDAD DE LUQUE** y la firma **C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.** en fecha 10 de febrero del 2021, a fin de comunicarle sobre la orden de inicio de los trabajos de:

- ***MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HEROES DEL CHACO, DE LA CIUDAD DE LUQUE.***

Habiéndose cumplido las condiciones establecidas dentro del pliego de bases y condiciones del contrato, por medio de la presente se imparte la orden de inicio con un plazo de ejecución de **90 días corridos**, los cuales serán computados desde la fecha del presente documento.-

Los trabajos se deben iniciar en un periodo no mayor a 5 días posteriores a la emisión de la orden de inicio.-

Atentamente.

Arq. Angel Tito Aranda Charruff.
Director de Obras Públicas Municipales.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE