TETÃ ARANDUPY Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

RESOLUCIÓN SNC N° 369 /2022

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO Nº 13/2017 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2017, ADENDA N° 3 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, ADENDA N° 5 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020, ADENDA N° 10 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021, ADENDA N° 11 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021 Y ADENDA N° 12 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2022, SUSCRITOS ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA Y LA FIRMA BARRAIL HNOS. S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2017 "CONSTRUCCIÓN DEL SITIO DE LA MEMORIA Y CENTRO CULTURAL 1A YCUA BOLAÑOS", TERCER LLAMADO – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA, ID N° 317.978 Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNC N° 329/2022 DEL 09 DE MAYO DE 2022.

Asunción, 26 de mayo de 2022

VISTO: La Nota de fecha 05 de mayo de 2022 (Exp. SNC N° 853/2022), remitida por el Fiscal y los Directores de Obra, por la cual se remiten las planillas de compensaciones correspondientes a los trabajos desarrollados por la empresa Barrail Hnos. S.A. acompañadas de las justificaciones que explican detalladamente las variaciones entre lo previsto y lo ejecutado; y;

El Dictamen de fecha 24 de mayo de 2022, elaborado por la Dirección de Contrataciones de la Secretaría Nacional de Cultura, por el cual se recomienda la realización de los trámites pertinentes para la modificación bajo el amparo del Art. 55 inc. b) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de conformidad a las justificaciones elevadas por el Fiscal y los Directores de la Obra "Construcción del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños"; y,

CONSIDERANDO: Que, la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" en su artículo 55 - DERECHOS DE LAS CONTRATANTES, establece: *Las contratantes gozan de los siguientes derechos: inc. b) "a modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan, si hubiere mérito…"*

Que, el artículo 6° del Decreto N° 7133/2017 "Por el cual se reglamenta la Ley N° 3051/2006, «Nacional de Cultura» y se reorganiza la estructura orgánica de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) dependiente de la Presidencia de la República", instituye el cargo de Ministro Secretario Ejecutivo como el jefe superior responsable de la conducción política de la SNC a quien se le asignan las funciones mencionadas en el Artículo 8º de la Ley 3.051/2006, «Nacional de Cultura»".

POR TANTO, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,
EL MINISTRO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA,
RESUELVE:

Artículo 1º.- **Autorizar** la modificación parcial del Contrato Nº 13/2017 de fecha 26 de julio de 2017, Adenda N° 3 de fecha 28 de noviembre de 2019, Adenda N° 5 de fecha 17 de febrero de 2020, Adenda N° 10 de fecha 24 de marzo de 2021, Adenda N° 11 de fecha 13 de setiembre de 2021 y Adenda N° 12 de fecha 10 de enero de 2022, suscritos entre la **Secretaría Nacional de Cultura** y la firma **Barrail Hnos. S.A.**, en relación a la **Licitación Pública Nacional N° 02/2017 "Construcción del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños", Tercer Llamado – Subasta a la Baja Electrónica, ID N° 317.978**, de conformidad a la Planilla de Compensaciones de los trabajos desarrollados por la Contratista, a las documentaciones y justificaciones remitidas por el Fiscal y los Directores de la Obra, los cuales quedarán redactados conforme al Anexo I que forma parte de la presente.

Artículo 2°.- **Autorizar** la suscripción de la Adenda N° 13 – Cierre de Cuenta Final, a fin de dar cumplimiento al Artículo 1° de la presente Resolución.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Héctor Ibarrola
Secretario General Interino - SNC

RESOLUCIÓN SNC N° 369 /2022

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO N° 13/2017 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2017, ADENDA N° 3 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, ADENDA N° 5 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020, ADENDA N° 10 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021, ADENDA N° 11 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021 Y ADENDA N° 12 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2022, SUSCRITOS ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA Y LA FIRMA BARRAIL HNOS. S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2017 "CONSTRUCCIÓN DEL SITIO DE LA MEMORIA Y CENTRO CULTURAL 1A YCUA BOLAÑOS", TERCER LLAMADO – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA, ID N° 317.978 Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNC N° 329/2022 DEL 09 DE MAYO DE 2022.

Artículo 3°.- **Autorizar** a la Dirección de Contrataciones de esta Secretaría, a efectuar los trámites correspondientes ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Artículo 4°.- **Dejar** sin efecto la **Resolución SNC N° 329/2022** del 09 de mayo de 2022.

Artículo 5°.- La presente Resolución será refrendada por el Secretario General de la Secretaría Nacional de Cultura.

Artículo 6°.- **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Héctor Ibarrola
Secretario General Interino

TETÃ ARANDUPY SÃMBYHYHA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

TETÃ ARANDUPY SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Secretaria General
Rubén Capdevila
Ministro – Secretario Ejecutivo

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Héctor Ibarrola
Secretario General Interino - SNC

RESOLUCIÓN SNC N° 369 /2022

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO Nº 13/2017 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2017, ADENDA N° 3 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, ADENDA N° 5 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020, ADENDA N° 10 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021, ADENDA N° 11 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021 Y ADENDA N° 12 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2022, SUSCRITOS ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA Y LA FIRMA BARRAIL HNOS. S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2017 "CONSTRUCCIÓN DEL SITIO DE LA MEMORIA Y CENTRO CULTURAL 1A YCUA BOLAÑOS", TERCER LLAMADO – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA, ID N° 317.978 Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNC N° 329/2022 DEL 09 DE MAYO DE 2022.

ANEXO 1 - "SÍNTESIS DE COMPENSACIÓN DE PLANILLAS".

PLANILLA CONTRACTUAL	MONTO CONTRACTUAL	MONTO EJECUTADO
TRABAJOS PRELIMINARES Y GENERALES	284.488.901	286.901.157
DEMOLICIONES	467.531.498	1.118.100.673
MOVIMIENTO DE SUELOS	55.776.005	125.906.904
FUNDACIONES	957.375.000	957.375.000
ESTRUCTURA RESISTENTE	6.257.545.743	4.834.489.003
MAMPOSTERÍA Y OTROS TABIQUES	103.456.438	95.258.754
AISLACIONES	645.841.669	1.048.968.107
REVOQUES	107.952.353	101.794.662
CONTRAPISOS VARIOS	44.183.459	51.090.187
CARPETAS Y PISOS	1.043.288.209	894.563.290
ZÓCALOS	2.043.580	2.466.893
CIELORRASOS	42.893.227	105.600.615
REVESTIMIENTO	38.072.313	51.175.792
CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS VARIAS	1.288.254.580	1.171.716.295
PINTURA	143.264.564	152.084.791
ARTEFACTOS SANITARIOS (PROVISIÓN Y COLOCACIÓN)	117.822.965	120.932.019
MESADAS DE GRANITOS	14.772.832	6.767.564
VARIOS	56.499.720	56.499.720
INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL	65.404.714	70.710.924
INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE	154.850.803	161.514.867
FITODEPURACIÓN DE AGUAS	600.146.983	618.885.543
INSTALACIÓN DE DESAGUE PLUVIAL	33.994.952	71.150.729
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	858.377.979	858.377.979

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Héctor Ibarrola
Secretario General Interino - SNC

RESOLUCIÓN SNC N° 369 /2022

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO N° 13/2017 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2017, ADENDA N° 3 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, ADENDA N° 5 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020, ADENDA N° 10 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021, ADENDA N° 11 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021 Y ADENDA N° 12 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2022, SUSCRITOS ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA Y LA FIRMA BARRAIL HNOS. S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2017 "CONSTRUCCIÓN DEL SITIO DE LA MEMORIA Y CENTRO CULTURAL 1A YCUA BOLAÑOS", TERCER LLAMADO – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA, ID N° 317.978 Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNC N° 329/2022 DEL 09 DE MAYO DE 2022.

SEÑALES DÉBILES	29.062.484	29.062.484
TRANSFORMADOR	154.981.100	154.981.100
PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO	663.353.751	680.672.239
ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO	318.638.477	318.638.477
TRABAJOS PARA REPARACIÓN DE ESTRUCTURA	170.125.701	230.701.822
	14.720.000.000	14.376.387.595
	CONTRATO (Monto Sobrante)	**343.612.405**

ADENDA N° 3		
MOVIMIENTO DE SUELO	20.411.853	20.411.853
MAMPOSTERIA Y OTROS TABIQUES	266.776.612	266.776.612
CARPETAS Y PISOS	41.147.017	**52.739.477**
AISLACIONES	21.962.904	21.962.904
CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS VARIAS	160.421.248	160.421.248
PINTURA	11.252.790	11.252.790
	521.972.424	533.564.884
	ADENDA 3 (Monto Faltante)	**-11.592.460**

ADENDA N° 5		
ESTRUCTURA RESISTENTE	161.136.391	161.136.391
CARPETAS Y PISOS	144.405.264	**118.032.922**
CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS VARIAS	352.346.857	**348.331.671**
INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL	43.499.322	43.499.322
INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE	20.260.095	**19.736.078**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Héctor Ibarrola
Secretario General Interino - SNC

RESOLUCIÓN SNC N° 369 /2022

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO Nº 13/2017 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2017, ADENDA N° 3 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, ADENDA N° 5 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020, ADENDA N° 10 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021, ADENDA N° 11 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021 Y ADENDA N° 12 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2022, SUSCRITOS ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA Y LA FIRMA BARRAIL HNOS. S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2017 "CONSTRUCCIÓN DEL SITIO DE LA MEMORIA Y CENTRO CULTURAL 1A YCUA BOLAÑOS", TERCER LLAMADO – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA, ID N° 317.978 Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNC N° 329/2022 DEL 09 DE MAYO DE 2022.

INSTALACIÓN DE DESAGUE PLUVIAL	229.816.069	229.816.069
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	81.879.367	81.879.367
VARIOS	307.646.325	**286.693.992**
	1.340.989.691	1.289.125.812
	ADENDA 5 (Monto Sobrante)	51.863.879

ADENDA N° 10		
DEMOLICIONES	32.098.471	32.098.471
AISLACIONES	9.609.344	9.609.344
CARPETAS Y PISOS	49.410.592	49.410.592
CARPINTERIAS Y HERRERIAS VARIAS	104.765.715	**98.717.714**
ZÓCALOS	1.970.595	1.970.595
PINTURA	19.765.986	19.765.986
VARIOS	52.344.378	52.344.378
INSTALACIÓN DE AGUA	6.486.480	6.486.480
FITODEPURACION	4.820.000	4.820.000
DESAGÜE PLUVIAL	5.804.379	5.804.379
INSTALACIÓN ELECTRICA	9.212.957	9.212.957
PCI	2.948.001	2.948.001
	299.236.898	293.188.897
	ADENDA 10 (Monto Sobrante)	6.048.001

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Héctor Ibarrola
Secretario General Interino - SNC

TETÃ ARANDUPY
Sãnbyhyha
Secretaría NACIONAL DE CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

RESOLUCIÓN SNC N° 359 /2022

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO N° 13/2017 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2017, ADENDA N° 3 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, ADENDA N° 5 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020, ADENDA N° 10 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021, ADENDA N° 11 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021 Y ADENDA N° 12 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2022, SUSCRITOS ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA Y LA FIRMA BARRAIL HNOS. S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2017 "CONSTRUCCIÓN DEL SITIO DE LA MEMORIA Y CENTRO CULTURAL 1A YCUA BOLAÑOS", TERCER LLAMADO – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA, ID N° 317.978 Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNC N° 329/2022 DEL 09 DE MAYO DE 2022.

ADENDA N° 11		
INSTALACIÓN ELECTRICA	107.733.716	107.733.716
INSTALACIÓN SANITARIA	31.855.807	31.855.807
CARPINTERIA Y HERRERIAS VARIAS	102.559.677	102.559.677
VARIOS	116.444.887	98.492.887
MAMPOSTERIA	10.945.506	0
PINTURA	3.400.000	3.400.000
	372.939.593	344.042.087
	ADENDA 11 (Monto Sobrante)	28.897.506

ADENDA N° 12		
RED PCI	135.281.116	135.281.116
SOPORTERIA	4.102.812	4.102.812
PUESTO DE CONTROL	60.876.885	60.876.885
MANO DE OBRA	120.139.340	120.139.340
	320.400.153	320.400.153
	ADENDA 12	0

Monto Sobrante Total (Contrato y Adendas)	418.829.331

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Héctor Ibarrola
Secretario General Interino - SNC

TETÃ ARANDUPY Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

RESOLUCIÓN SNC N° 369 /2022

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO Nº 13/2017 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2017, ADENDA N° 3 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, ADENDA N° 5 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020, ADENDA N° 10 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021, ADENDA N° 11 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021 Y ADENDA N° 12 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2022, SUSCRITOS ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA Y LA FIRMA BARRAIL HNOS. S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2017 "CONSTRUCCIÓN DEL SITIO DE LA MEMORIA Y CENTRO CULTURAL 1A YCUA BOLAÑOS", TERCER LLAMADO – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA, ID N° 317.978 Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNC N° 329/2022 DEL 09 DE MAYO DE 2022.

ITEMS COMPENSADOS		
MOVIMIENTO DE SUELO	1.008.945	1.008.945
ESTRUCTURA RESISTENTE	202.737.184	202.737.184
INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL	19.126.392	19.126.392
CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS VARIAS	79.591.063	79.591.063
CIELORRASOS	3.822.005	3.822.005
VARIOS	25.083.925	25.083.925
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	49.391.360	49.391.360
ARTEFACTOS SANITARIOS (PROVISIÓN Y COLOCACIÓN)	15.522.507	15.522.507
INSTALACION DE AGUA	884.000	884.000
AISLACIONES	3.709.950	3.709.950
PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO	17.952.000	17.952.000
	418.829.331	418.829.331
	Total de ítems compensados	418.829.331

CIERRE PLANILLA	0

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Héctor Ibarrola
Secretario General Interino - SNC