Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

CONTRATO COMPLEMENTARIO Nº 65/2018

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay a los tres dias del mes de octubre del año dos mil diez y ocho entre la Facultad Politécnica, en adelante La Contratante, representada en este acto por el señor Decano Prof. Ing. Teodoro Salas Coronel, con Cédula de Identidad N° 807.289 con domicilio en el Campus, San Lorenzo, por una parte y por la otra la empresa ING. HUGO GIOVINE, representada en este acto por el señor Ing, Hugo Giovine, con RUC 678.463, domiciliado en Humaita Nº 568 c/ 15 de agosto de la Ciudad de Asunciòn,en adelante LA CONTRATADA, celebran el presente contrato complementario en cumplimiento de la Resolución del Decanato Nº 1520/2018 por la que se resuelve prorrogar el plazo de culminación de la obra del contrato Nº 79/2017.

CLAUSULA PRIMERA Las partes convienen en prorrogar el plazo para la culminación de la obra, por 30 (treinta) días a partir del vencimiento del cronograma para la culminación de la obra

Este contrato complementario se regirá en todas las disposiciones establecidas en las cláusulas suscritas en el contrato principal Nº 79/2017.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación de su contenido, las partes firman el presente contrato en tres ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto.

Ing. Hugo Giovine
Contratada
Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Prof. Ing. Teodoro Salas Coronel
Decano

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD POLITÉCNICA 1979 CONSTRUYENDO EL FUTURO

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

RESOLUCIÓN Nº 1520/2018

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA PRORROGA DE PLAZOS DE CULMINACION DE LA OBRA A LA EMPRESA ING. HUGO GIOVINE

03 de Octubre de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO: La nota de la empresa ING. HUGO GIOVINE de fecha 02/10/2018, en la que solicita prórroga del plazo de ejecución de la obra, en concordancia con lo establecido en el ítem 22.1 de la CGC de las Condiciones Especiales del Contrato, en el marco Licitación Pública Nacional Nº 01/2017 "Construcción del Decanato de la FP-UNA, Contrato Nº 79/2017 y el Contrato Complementario Nº 30/2018.

El parecer favorable de la Fiscal de Obras, Arq. Belén Montero Muhr, para conceder la prórroga, teniendo en cuenta el apartado acerca de las Condiciones Generales del Contrato, en el punto 22.1, en el que se aclara que se considera 30 (treinta) días de prórroga como plazo límite para la terminación de la obra debido a las inclemencias del tiempo.

Los registros de lluvia emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC.

La Resolución Nº 1687/2017 del Decanato de la FP-UNA, por la cual se autoriza la contratación de la empresa ING. HUGO GIOVINE, para la Construcción del edificio del Decanato de la Facultad Politécnica.

La Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas y sus Reglamentaciones;
La Ley 6026/2018 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio Fiscal 2018" y el Decreto Reglamentario N° 8452/2018;
La Ley N° 4995/2013 de Educación Superior;
El Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción.

POR TANTO: En uso de sus facultades y atribuciones legales;

EL DECANO DE LA FACULTAD POLITÉCNICA
RESUELVE:

Art. 1º: Conceder 30 (treinta) días de prórroga del plazo de ejecución a la Empresa ING.HUGO GIOVINE, a partir del vencimiento del cronograma, para la culminación de la obra.

Art. 2º: Comunicar, copiar y archivar.

Prof. Lic. Carlos Avelino Ayala Gavilán
Secretario de la Facultad

Prof. Ing. Teodoro Salas Coronel
Decano

OFICINA TÉCNICA

Teniente Vera 2964 c/ Dr. Caballero
+ (595) (21) 673 369

San Lorenzo, 03 de octubre de 2018.

Señor
Prof. Ing. Teodoro Salas, Decano
Facultad Politécnica U.N.A
Presente:

Me dirijo a usted con relación a la nota presentada en fecha 4 de octubre por parte de la Empresa Constructora adjudicada para la construcción del Edificio Decanato según Licitación Pública N° 01/2017, solicitando una prórroga del plazo de ejecución, correspondiente a los días de lluvia.

La nota incluye copia de los registros de lluvia emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, de los meses que abarca la construcción desde el inicio hasta el mes pasado, contabilizando en total 32 días de lluvia.

En el Pliego de Bases y Condiciones, en el apartado acerca de las Condiciones Generales del Contrato, en el punto 22.1 se aclara que se considerarán 30 días de prórroga como plazo límite para terminación de obra debido a las inclemencias.

La Fiscalización considera apropiada la solicitud de prórroga del plazo de entrega por días de lluvia, y en base a lo estipulado en las CGC del Pliego de Bases y Condiciones propone una prórroga de 30 días.

Sin otro particular me despido atentamente,

FACULTAD ... Dpto. Administrativo ... MESA DE ENTRADA 03 OCT 2018 Nº: 2919 Hora: 11:57 Firma:

A: Dto Adm. Atención 03/10/18

Arq. Belén Montero Muhr
Fiscal de Obras

BELEN MONTERO MUHR
ARQUITECTA

Arq. Belén Montero Muhr
+ (595) (981) 454 658
bmmuhr@hotmail.com

Ing. Carlos Montero Volpe
+ (595) (981) 491 417
ingcarlosmontero@hotmail.com

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad Politécnica
División de Compras
A División Administrativa
A División de Patrimonio
A División de Presupuesto
A División de Almacén
Otros.....
A Sección de Mantenimiento
A Sección de Seguridad
A Sección de Personal
A Sección de Giraduría
A Sección de Adquisiciones
A Sección de Transporte
A Sección de Limpieza
A Sección Contrataciones
Sección PAC
Para: Al proceso
San Lorenzo, 03 de octubre del 2018 Hora: 11:57

FACULTAD POLITECNICA
Secretaría de Decanato
MESA DE ENTRADA
3 OCT 2018
Nº 2991 Hora: Firma:

ING. HUGO C. GIOVINE G.
Humaitá Nº 568
Telefax 447-124
Asunción - Paraguay

Asunción, 02 de Octubre de 2018. -

Señores
FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.
CAMPUS UNIVERSITARIO
SAN LORENZO - PARAGUAY

Ref.: Prórroga por lluvias

Me dirijo a Ustedes en el marco Licitación Pública Nacional Nº 01/2017 "Construcción del Decanato de la Facultad Politécnica U.N.A.", Contrato Nº79/2017 y Contrato Complementario Nº30/2018

En concordancia con lo establecido en el Item CGC 22.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, solicito la prórroga del plazo de ejecución de la obra de referencia, correspondiente a 32 días de lluvia contabilizados al 30/09/2018, según se detalla a continuación:

Meses	Días de Lluvia
Diciembre / 2017	4
Enero / 2018	4
Febrero / 2018	3
Marzo / 2018	7
Abril / 2018	No registra
Mayo / 2018	No registra
Junio / 2018	3
Julio / 2018	4
Agosto / 2018	1
Setiembre / 2018	6
Total	**32**

Adjunto copias de los registros de lluvia emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente.

Ing. Hugo C. Gióvine G.
Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

A: Dir Adm.
- Fiscaliz de obra
Asunción
04/10/18

FACULTAD POLITECNICA
Secretaría de Decanato
MESA DE ENTRADA
2 OCT 2018
Nº 3143 Hora: 13:30 Firma: Martín

FACULTAD POLITÉCNICA - UNA
Dpto. Administrativo y Financiero
MESA DE ENTRADA
02 OCT 2018
Nº: 3109 Hora: 14:10 Firma: Gen.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Facultad Politécnica
A División de Contabilidad
A División Administrativa
A División de Patrimonio
A División de Presupuesto
A División de Almacén
Otros
A Sección de Mantenimiento
A Sección de Seguridad
A Sección de Perceptoría
A Sección de Tesorería
A Sección de Adquisiciones
A Sección de Transporte
A Sección de Limpieza
A Sección Contrataciones
A Sección PAC
Firma: Para: SO Proveer
Lugar: Fecha: 02 Octubre del 2018 Hora: 14:10

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
jajapo ñande ñapeçá ko'ãgã goiva
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2017

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												0,0
2												0,0
3												15,4
4												0,0
5												0,0
6												1,0
7												0,0
8												0,0
9												0,0
10												0,0
11												0,0
12												0,0
13												0,0
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												6,2
18												0,0
19												27,3
20												0,2
21												0,3
22												44,4
23												1,5
24												0,0
25												0,0
26												1,8
27												0,1
28												0,0
29												0,0
30												0,0
31												11,4
Total												110
Máx. 24h												44,4
Día Máx.												22

Ing. María Lourdes Aveiro C.
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: *0.0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación*

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

DINAC

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Jajapo ñande rapera ko'ãga guive

Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	37,5											
2	0,0											
3	0,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,5											
7	0,0											
8	0,0											
9	0,0											
10	0,1											
11	7,6											
12	1,3											
13	83,9											
14	0,5											
15	0,0											
16	0,0											
17	0,0											
18	T											
19	35,1											
20	T											
21	3,2											
22	0,0											
23	0,0											
24	0,0											
25	0,0											
26	T											
27	0,0											
28	-											
29	-											
30												
31												
Total	170											
Máx. 24h	83,9											
Día Máx.	13											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL Dirección de Meteorología e Hidrología (DINAC) Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

Ariel Arza Aguirre Jefe Departamento Secretaría General DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		0,0										
3		0,0										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		0,0										
10		49,1										
11		0,1										
12		0,0										
13		0,0										
14		0,0										
15		0,0										
16		T										
17		0,0										
18		40,0										
19		13,4										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		0,0										
25		0,0										
26		0,6										
27		3,5										
28		4,5										
29												
30												
31												
Total		111,2										
Máx. 24h		49,1										
Día Máx.		10										

Julián Olmedo
Jefe Sección Servicio Met. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 = Sin precipitación. - = Sin datos de precipitación

Teléfono (+595 21) 4381010 – 4381000 int. 11926-mail: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Centro Meteorológico Nacional
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande rapaite kotyãgã guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			10,0									
2			0,0									
3			121,1									
4			9,4									
5			23,7									
6			0,6									
7			0,0									
8			0,0									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,1									
16			0,0									
17			0,0									
18			0,0									
19			T									
20			47,8									
21			2,0									
22			0,0									
23			-									
24			40,7									
25			0,0									
26			0,0									
27			0,0									
28			0,0									
29			0,0									
30			T									
31			32,6									
Total			288,0									
Máx. 24h			121,1									
Día Máx.			3									

Dirección de Meteorología e Hidrología
Dpto. de Servicios Meteorológicos para el Público
DMH - DINAC

Julián Olmedo
Jefe Sección Servicio Met. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 = Sin precipitación, - = Sin datos de precipitación

Teléfono (+595 21) 4381010 – 4381000 Int. 13926 E-mail: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Centro Meteorológico Nacional
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL
DINAC

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						1,0						
2						T						
3						0,0						
4						0,0						
5						0,0						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,0						
10						0,0						
11						0,1						
12						T						
13						0,0						
14						0,0						
15						T						
16						0,0						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,0						
21						0,0						
22						0,0						
23						T						
24						T						
25						0,0						
26						T						
27						6,0						
28						27,6						
29						15,7						
30						0,0						
31												
Total						50						
Máx. 24h						27,6						
Día Máx.						28						

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajape Ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el Futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1							0,0					
2							5,7					
3							27,0					
4							T					
5							0,0					
6							0,0					
7							T					
8							7,7					
9							0,0					
10							0,0					
11							0,0					
12							0,0					
13							0,0					
14							0,0					
15							0,0					
16							0,0					
17							0,0					
18							0,0					
19							0,0					
20							7,5					
21							0,0					
22							0,0					
23							0,0					
24							0,0					
25							0,0					
26							0,0					
27							0,0					
28							0,0					
29							0,0					
30							0,0					
31							0,0					
Total							48					
Máx. 24h							27					
Día Máx.							3					

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1								0,0				
2								0,0				
3								0,0				
4								0,0				
5								0,0				
6								0,0				
7								0,6				
8								0,8				
9								0,0				
10								0,0				
11								0,0				
12								0,0				
13								0,0				
14								3,7				
15								0,0				
16								0,0				
17								0,0				
18								0,2				
19								5,1				
20								0,0				
21								3,0				
22								0,0				
23								0,0				
24								0,0				
25								0,0				
26								0,0				
27								0,0				
28								0,0				
29								0,0				
30								0,0				
31								0,1				
Total								13,5				
Máx. 24h								5,1				
Día Máx.								19				

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público DINAC

Julián Olmedo
Jefe Sección Servicio Met. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 = Sin precipitación, - = Sin datos de precipitación

Teléfono (+595 21) 4381010 – 4381000 Int. 1192-1197 - E-mail: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Centro Meteorológico Nacional
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									72,1			
2									2,7			
3									T			
4									0,0			
5									0,0			
6									0,0			
7									0,0			
8									0,0			
9									0,0			
10									0,0			
11									0,0			
12									T			
13									15,5			
14									0,0			
15									4,0			
16									58,3			
17									0,0			
18									0,0			
19									28,0			
20									0,0			
21									0,0			
22									0,0			
23									0,0			
24									0,8			
25									6,4			
26									20,0			
27									0,0			
28									0,0			
29									0,3			
30									1,0			
31												
Total									209,1			
Máx. 24h									72,1			
Día Máx.									1			

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público - DMH - DINAC

Julian Olmedo
Jefe Sección Servicio Met. para el Públic
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 = Sin precipitación, - = Sin datos de precipitación

Teléfono (+595 21) 4381010 – 4381000 Int. 1192-1197 - E-mail: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Centro Meteorológico Nacional
Asunción - Paraguay