CONTRATO S.G. MINISTRO N° 151 /2021.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 707/19.

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en la calle Oliva N° 411 esquina Alberdi, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por S.E. **Dr. ARNOLDO WIENS DURKSEN**, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **TR CONSTRUCCIONES S.A**, domiciliada en la calle 33 Orientales Nº 836 c/ Celsa Speratti, Asunción República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. TEODORO RIVEROS CORREA**, con C. I. Nº 447.959, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Por cuanto el CONTRATANTE ha suscrito el Contrato S.G. MINISTRO Nº 707/19, en fecha 23 de diciembre de 2019, como resultado del Llamado MOPC Nº 150/2019 – Licitación Pública Nacional de Firmas Constructoras para la **"REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – 6TA. TANDA-DIRECCIÓN DE VIALIDAD, LOTE Nº 4, TRAMO: SANTA MARIA – SANTA ROSA**", con **ID Nº 369.879,** en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07, el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 modificado por el Decreto N° 5174/05, adjudicado por Resolución Ministerial N° 3191 de fecha 10 de diciembre de 2019.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01.

Los documentos que forman parte integral del presente CONVENIO son los siguientes:

a) Convenio Modificatorio Nº 01 al Contrato S.G. Ministro N° 707/19.
b) Lista de cantidades y sus precios.
c) Cronograma de Avance Físico-Financiero y Cronograma de ejecución
d) Documentación técnica.
e) Resolución Ministerial Nº 1023/2021, que autoriza a funcionarios del MOPC a la suscripción del presente Convenio Modificatorio Nº 01.

Los documentos que forman parte del Convenio deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Convenio, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

Todo aquello que no está expresamente establecido en este Convenio Modificatorio Nº 01 estará regido por el Contrato Original.

Los documentos técnicos se encuentran firmados por el representante del contratista y de la fiscalización de obra respectivamente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONVENIO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Convenio está previsto en el Subgrupo 02-001-71, Objeto del Gasto Específico 521, incluidos en el Presupuesto General de la Nación.

3.2. La continuidad de la Contratación en los Ejercicios Fiscales 2021 y subsiguientes, estará supeditada a la disponibilidad de Créditos Presupuestarios aprobados por Ley del Presupuesto, y sus modificaciones, y a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente.

4. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

4.1 Como consecuencia de las modificaciones introducidas en la planilla de cantidades del Convenio Modificatorio Nº 01, el aumento del monto total asciende a la suma de **Gs. 31.797.804.788 (guaraníes treinta y un mil setecientos noventa y siete millones ochocientos cuatro mil setecientos ochenta y ocho), I.V.A incluido**, lo que representa un incremento de **Gs. 5.137.125.406 (guaraníes cinco mil**

Ing. Teodoro Riveros
Representante Legal
T.R. CONSTRUCCIONES S.A

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

ciento treinta y siete millones ciento veinte y cinco mil cuatrocientos seis), I.V.A incluido, y un porcentaje total de 19,27 % respecto al monto del contrato original de **Gs. 26.660.679.382 (guaraníes veinte y seis mil seiscientos sesenta millones seiscientos setenta y nueve mil trescientos ochenta y dos), I.V.A incluido.**

5. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

5.1 El CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE la actualización de las Garantías previstas en el contrato, considerando el monto y plazo correspondiente al contrato modificado y conforme a las condiciones contractuales

6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

6.1 El plazo de ejecución contractual de la Obra de 12 (doce) meses, contados a partir del 29 de enero de 2020 (Orden de Inicio), y tiene como fecha de terminación contractual original el 29 de enero de 2021, conforme a la documentación técnica presentada.

Con el actual Convenio Modificatorio Nº 01, se incrementa el plazo de 12 meses x 18,87 % (sin considerar Inst. y Serv. Especializados), que equivalen 2,26 meses, lo que representa un incremento de 68 (sesenta y ocho) días calendario por alcance de obras, así como también 42 (cuarenta y dos) días calendario por motivos no imputables al contratista (pandemia y escases de cemento), con lo cual la prórroga total es de 110 (ciento diez) días calendario, y considerando la fecha final de terminación original al 29 de enero de 2021, queda como fecha final de terminación de los trabajos el 19 de mayo de 2021.

6.2. El Convenio Modificatorio Nº 01 mantiene la vigencia del contrato hasta la recepción definitiva de la obra.

7. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE.

7.1 La Contratante no asumirá ninguna responsabilidad con relación a cualquier ejecución de trabajos que realice el Contratista superados los montos adjudicados, sin contar con el correspondiente convenio modificatorio, previamente suscrito entre las partes. De igual manera, los acuerdos verbales entre las partes, durante la vigencia del contrato son nulos y sin ningún efecto.

8. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en el Anexo "Cronograma de Avance Físico-Financiero y Cronograma de ejecución", conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 24 días del mes de Mayo del año 2021.

ING. TEODORO RIVEROS CORREA.
POR EL CONTRATISTA.
Ing. Teodoro Riveros
Representante Legal
T.R. CONSTRUCCIONES S.A

S.E ARNOLDO WIENS DURKSEN.
POR EL CONTRATANTE.