SENDERO S.A.
Construcciones
Chamacoco Nº 1920 c/ Cerro Corá - Tel.: 528 070
Fdo de la Mora - Paraguay

Fernando de la Mora, 07 de enero de 2022

Señor
Ing. Zoilo Benítez, Coordinador Interino
Coordinación de Proyectos e Infraestructura UEPP - MEC
Presente

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-LPN/SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIO- NES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"– ID Nº 387.474 (Lote 1 – 822) – CONTRATO Nº 02/2021.

Nos dirigimos a Ud, atendiendo las gestiones realizados para la inclusión del ítem **"Techo de chapa galvanizado trapezoidal termoacústica"** en las instituciones educativas de las Comunidades Indígenas de la Región Occidental, creemos conveniente aplicar la misma técnica de cobertura a varias instituciones del contrato además de las 4 instituciones mencionadas en nuestra nota Nº 48/21, con el objetivo de reducir los costos de inversión y que tendrían los mismos beneficios. Por lo expuesto, solicitamos la inclusión del ítem TECHO DE CHAPA GALVANIZADO TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA en las siguientes instituciones educativas:

- Esc. Bás. Nº 6721 "San Blas" (Juan de Mena);
- Esc. Bás. Nº 2925 "17 de Diciembre" (Juan de Mena);
- Esc. Bás. Nº 5362 "San José" (Piribebuy);
- Esc. Bás. Nº 676 "María Vda. de Cáceres" (Piribebuy);
- Colegio Nacional Aguaity (Eusebio Ayala-Cordillera);
- Esc. Bás. Nº 747 y Colegio Nacional "Prof. Juan de la Cruz Antúnez" (Juan de Mena);

Atentamente,

U.E.P. - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. Nº:
Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión y Certificación
DIA	MES	AÑO	HORA
07	01	2022	10:30

Carmelo Desvars V.
Representante Legal

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

senderosa@gmail.com

SENDEROS S.A.
Construcciones
Chamacoco N° 1920 c/ Cerro Corá - Tel.: 528 070
Fdo de la Mora - Paraguay

Fernando de la Mora, 04 de febrero de 2022

Señor

Ing. Zoilo Benítez, Coordinador Interino

Coordinación de proyectos de Infraestructura UEPP-MEC

Presente

Ref.: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN/SBE N° 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION" ID N° 387474 (Lote 1- 822) Contrato N° 02/2021.

Nos dirigimos a Ud. atendiendo en el marco del llamado de referencia, para poner en consideración suya y de la fiscalización la propuesta de ampliación de monto del contrato, atendiendo las múltiples necesidades verificadas en las siguientes escuelas:

Item	Distrito	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	ADENDA DE MONTO
2	**Juan de Mena**	**Escuela Básica N° 6721 San Blas**			
A		A - Bloque de 2 Aulas de 5,80 x 6,80	global	1	
B		TIPOLOGIA - SSHH de 4.40m x 6.15m	global	1	171,940,318
		Sub Total			**171,940,318**
3	**Juan de Mena**	**Escuela Básica N° 2925 "17 de Diciembre"**			
B-		A - TIPOLOGIA: Aula Primera Infancia 7,20 - Expansión Fase II	Unid.	1	276,466,856
		Sub Total			**276,466,856**
7	**Aguaity**	**Colegio Nacional Aguaity**			
C-		bloque administrativo Integrado	Unid.	1	378,086,497
		Sub Total			**378,086,497**
8	**Juan de Mena**	**Escuela Básica N° 747 y Colegio Nacional Prof. Juan de la Cruz Antúnez**			
C-		SS HH Tipo 4.40x 6.15	Unid.	1	15,246,000
		Sub Total			**15,246,000**
11	**Mariano Roque Alonso**	**Escuela Básica N° 2490 y Colegio Nacional Maká**			
D-		SS. HH. REPOSICION	Unid.	1	126,462,089
		Sub Total			**126,462,089**
TOTAL					**968.201.760**

Las tipologías propuestas ya se habían puesto en consideración con la entrega del proyecto ejecutivo, y en el presente pedido procedemos a formalizar el pedido priorizando estas escuelas por la necesidad latente en las mismas. De ser aprobado el presente pedido también solicitamos 30 días para la ejecución de los trabajos adicionales.

UEPP - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. N°
Recibido por: Osvaldo Perez
DIA 4 | MES 02 | AÑO 22 | HORA 1030

senderosa@gmail.com

SENDEROS S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

SENDERO S.A.
Construcciones
Chamacoco Nº 1920 c/ Cerro Corá - Tel.: 528 070
Fdo de la Mora - Paraguay

Fernando de la Mora, 26 de abril de 2022

Señor
Ing. Zoilo Benítez, Coordinador Interino
Coordinación de Proyectos e Infraestructura UEPP - MEC
Presente

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-LPN/SBE Nº 03/2020 "CONSTRUCCIO- NES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"– ID Nº 387.474 (Lote 1 – 822) – CONTRATO Nº 02/2021.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud, en relación al Contrato de referencia a fin de solicitar la SUSPENSIÓN TEMPORAL del Contrato Nº 02/2021 (lote Nº 1-822) correspondiente al llamado LPN/SBE Nº 03/2020 **"Construcciones, Ampliaciones, Reparaciones y Terminaciones de 76 Establecimientos Educativos en el marco de los Programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación"** hasta tanto se aprueben la inclusión de nuevo ítem (techo de chapa galvanizada trapezoidal termo acústica) y se emitan las Adendas correspondientes.

De no ser posible el cambio de tipo de cobertura, estaremos esperando instrucciones para colocar como cobertura "Techo de tejas con tejuelones y tirantes de hormigón armando", método constructivo previsto inicialmente en las Especificaciones Técnicas. Igualmente solicitamos la suspensión temporal del contrato hasta tanto se defina el tipo de cobertura a realizar.

Atentamente,

Carmelo Desvars V.
Representante Legal
SENDERO S.A.

Carmelo Desvars
Representante Legal

ANTONIO PEREZ
26/04/22 11:30

senderosa@gmail.com

SENDERO S.A.
Construcciones
Chamacoco N° 1520 c/ Cerro Corá - Tel. 628 070
Fdo de la Mora - Paraguay

Fernando de la Mora, 2 de junio de 2022

Señor

Ing. Zoilo Benítez, Coordinador Interino

Coordinación de proyectos de Infraestructura UEPP-MEC

Presente

Ref.: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN/SBE N° 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION" ID N° 387474 (Lote 1- 822) Contrato N° 02/2021.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en relación al contrato de referencia a fin de dar respuesta a la nota N° 162 por la cual nos solicitan los libros de obra de las instituciones y un informe técnico de la solicitud.

Se adjuntan los libros de obras de las instituciones en las cuales se asentaron los eventos de trabajos suspendidos.

Y en relación al informe técnico que respalde el pedido de suspensión, respondemos cuanto sigue: El ítem techo de chapa galvanizada termo acústica constituye la cobertura y protección de todo lo que se construya, por lo tanto, todos los rubros ejecutados como la mampostería y las estructuras e instalaciones eléctricas quedarían al descubierto y sufrirían deterioro, además de que es imprescindible su aprobación para saber si construimos la mampostería y los pilares adaptados para soportar el peso específico de ese material y los anclajes necesarios para resistir el empuje del viento en situaciones de inclemencias climáticas. Por esa razón ya no podemos avanzar y solicitamos la definición y aprobación del ítem para su empleo en las instituciones correspondientes.

Atentamente.

Carmelo Desvars V.

Representante Legal

ANTONIO PELAEZ

2 | 06 | 22 | 1033

senderosa@gmail.com

SENDERO S.A.
Construcciones
Chiriguacoo Nº 1920 c/ Cerro Corá - Tel.: 528 070
Fdo de la Mora - Paraguay

Fernando de la Mora, 18 de julio de 2022

Señor

Ing. Zoilo Benítez, Coordinador Interino

Coordinación de proyectos de Infraestructura UEPP-MEC

Presente

Ref.: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN/SBE N° 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION" ID N° 387474 (Lote 1- 822) Contrato N° 02/2021.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. En relación al Contrato de referencia a fin de solicitar la SUSPENSION TEMPORAL del Contrato N° 02/2021 (lote N° 1-822) correspondiente al llamado LPN/SBE N° 03/2020 **"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION"** hasta tanto se aprueben la inclusión de nuevo ítem (techo de chapa galvanizada trapezoidal termo acústica) y emitan las Adendas correspondientes.

De no ser posible el cambio de tipo de cobertura, estaremos esperando para colocar como cobertura "Techo de tejas con tejuelones y tirantes de hormigón armado", solicitando la suspensión temporal del contrato hasta tanto se defina el tipo de cobertura a realizar.

Atentamente.

Carmelo Desvars V.
Representante Legal
SENDERO S.A.

Carmelo Desvars
Representante Legal

UEPP - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. Nº:
Recibido por:

DIA	MES	AÑO	HORA
18	07	22	9:30