MUNICIPALIDAD DE PILAR
Alberdi y Avda. Mcal. López
Tel. (0786) 231130, Intendencia – (0786) 232218, Central
Email: municipalidaddepilarpy@gmail.com.
Pilar, Paraguay
"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"

MEMORANDO

A: Andersson Iván Rojas – Director UOC

De: Lic. César Silva Quintana - Auditor Interno

Fecha: 05/12/2022

Asunto: Informe

Me dirijo a Usted con el fin de saludarlo y a la vez entregar el dictamen de Auditoria conforme al pedido de adenda presentada por la empresa FORNERON HERMANOS S.R.L. en el Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 07/2022 para Construcción de Adoquinados en el Barrio Colinas de la Ciudad de Pilar ID Nº 415096– Lote 1 construcción de Adoquinado Camino a Boquerón Hasta la Entrada de Aurora – Primera Etapa.

Sin otro particular, me despido.

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Dirección de Auditoría Interna y Control

Lic. César Adán Silva Quintana
Auditoria Interna

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Unidad Operativa de Contrataciones
Recibido en fecha: 05/12/22
Hora: 12:05
Aclaración:
Firma

Abg. Sergio Mercado
Miembro U.O.C
Municipalidad de Pilar

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Alberdi y Avda. Mcal. López
Tel. (0786) 231130, Intendencia – (0786) 232218, Central
Email: municipalidaddepilarpy@gmail.com.
Pilar, Paraguay
"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CONVENIOS MODIFICATORIOS/AMPLIATORIO DEL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2022 PARA CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN EL BARRIO COLINAS DE LA CIUDAD DE PILAR ID Nº 415096– LOTE 1 CONSTRUCCION DE ADOQUINADO CAMINO A BOQUERON HASTA LA ENTRADA DE AURORA – PRIMERA ETAPA.

CONTRATISTA: FORNERON HERMANOS S.R.L.

Pilar, 05 de diciembre de 2022.

En cumplimiento al pedido de ADENDA peticionada por el Contratista Señor Víctor Hugo Forneron representante de FORNERON HERMANOS S.R.L. referente a la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2022 PARA CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN EL BARRIO COLINAS DE LA CIUDAD DE PILAR.

Que el señor Andersson Iván Rojas, Director de la Unidad Operativa de Contrataciones, solicita vía memo con fecha 01/12/22 el análisis del presente CONTRATO alegando que existe una nota de pedido de adenda. Por tal motivo solicita un informe para dar respuesta a esta solicitud, conforme a las Leyes vigentes.

Que el Artículo 62 de la Ley Nº 2.051/03.- Convenios modificatorios en obras públicas que textualmente expresa cuanto sigue:

En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio.

Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato.

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Secretaría de Auditoría Interna
Lic. César Adán Silva Quintana
Auditor Interno

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Alberdi y Avda. Mcal. López
Tel. (0786) 231130, Intendencia – (0786) 232218, Central
Email: municipalidaddepilarpy@gmail.com.
Pilar, Paraguay
"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"

Que el Artículo 95. Convenios modificatorios en obras públicas expresa cuanto sigue:

Los convenios modificatorios en obras públicas se sujetarán a las disposiciones legales, este decreto y a las reglamentaciones establecidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). No podrán celebrarse convenios modificatorios en contratos vencidos.

El informe previo de la Auditoría General al que hace referencia la Ley para la celebración de convenios modificatorios de obras públicas, podrá suplirse con un dictamen legal de la asesoría jurídica Institucional de la Contratante, únicamente en los casos que no contaren con órganos de auditoría interna.

Las modificaciones a las que se refiere la Ley pueden consistir en:

a) ampliaciones de monto y/o plazo de ejecución cuando se requiera el incremento de cantidades, sin introducir nuevos ítems de obra;

b) modificaciones u obras complementarias que no figuren en el proyecto ni en el contrato, debido a que las mismas, si se separan técnica o económicamente del contrato original, causarían inconvenientes a la Contratante, o que aunque se puedan separar de la ejecución del contrato principal, sean indispensables para su ejecución.

Que, conforme al informe Técnico del fiscal de Obra de la Municipalidad de Pilar en memo de fecha 23 de noviembre del 2022 menciona que han verificado la ejecución de trabajos y durante el desarrollo de la presente obra, se ha detectado la necesidad de ejecutar algunos rubros nuevos como el ensanchamiento del puente existente (de 6 metros a 7 metros) de tal forma a coincidir con el ancho de la calzada en ejecución mejorando así la seguridad y la fluidez de la circulación vehicular en general. Por otro lado fue necesario construir dos badenes de Hº Aº en una esquina donde topográficamente concurre los desagües de dos pendientes longitudinales de la calle en ejecución, así como la de una calle transversal a la misma vertiendo todo en ese punto; por ello de modo a incluir a los primeramente establecidos en el contrato, optimizando así la obra en construcción.

Los Rubros Nuevos que, de acuerdo a la necesidad deben ejecutarse a las establecidas en el contrato (cuyos montos han sido analizados y corresponden a los precios del mercado), se indica en el siguiente cuadro:

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Secretaría de Auditoría Interna y Transparencia
Lic. César Adán Silva Quintana
Auditor Interno

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Alberdi y Avda. Mcal. López
Tel. (0786) 231130, Intendencia – (0786) 232218, Central
Email: municipalidaddepilarpy@gmail.com.
Pilar, Paraguay
"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"

RUBROS NUEVOS

ÍTEM	CANTIDAD	UMG	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	0,7	M3	Zapata de Hº Aº de 0,80x0,80	2.650.000	1.855.000
2	0,5	M3	Columnas de Hº Aº 0,30x0,30	2.650.000	1.325.000
3	0,45	M3	Losa doble parrilla de esp:0,15m	3.000.000	1.350.000
4	2,8	M2	Hº Ciclópeo base para losa de puente de 0.50 x 2	2.300.000	6.440.000
5	20	M2	Pared de protección 25ml x 0,70	200.000	4.000.000
6	4,2	M3	Badén de Hº Aº de esp: 0,15 (largo 7,3m)	2.200.000	9.240.000
TOTAL					24.210.000

El monto del contrato sufrirá un incremento de la suma de Gs. 24.210.000 (Guaraníes Veinte y Cuatro Millones Doscientos Diez Mil).

Que, conforme a la Encargada de Contabilidad de la Municipalidad de Pilar en memo de fecha 03 de diciembre de 2022, la Institución Municipal cuenta con disponibilidad presupuestaria para atender la solicitud de Ampliación y el pedido se ajusta a las disposiciones que rigen el proceso de Contratación.

Que, por todo lo expuesto y fundamentaciones indicadas por los encargados de las direcciones mencionadas, la Auditoria Interna de la Municipalidad de Pilar recomienda la propuesta de aprobación de las MODIFICACIONES/AMPLIACIONES del Contrato suscrito debido a que se justifica plenamente las causas técnicas mencionadas para la realización de los trabajos adicionales conforme a las reglamentaciones vigentes en base a los antecedentes obrantes que rigen en el proceso de contratación por tal razón dictamina favorable el pedido salvo mejor parecer del señor Intendente Municipal.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Secretaría de Auditoría Interna y Transparencia

.....
Lic. César Adán Silva Quintana
Auditoria Interna