OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

494

2(dos)

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 49697/2022

TITULAR:
CONSORCIO EDIFICACIONES

NOMBRE Y APELLIDO:
Ruby Stella Alfonso

TELEFONO:
0994447900

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
2F. CONTRATO Nº 337/2017 - SOLICITA ADICION Y PRORROGA DE CONTRATO.

M.O.P.C. - V.M.O.P
Exp. Nº 18637
Fecha 03 NOV 2022 Hora 9:30
Firma

FACTURA: Nro. 0 Monto: GS. 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

SARDIAN 03/11/2022 07:46:39

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 03 NOV 2022

- [ ] VMAF
- [ ] DV
- [ ] DCV
- [ ] DOP
- [ ] C. TEC.
- [ ] DPV
- [ ] DBI
- [ ] CNRI
- [ ] COAF
- [x] RU/BTR
- [ ] UGPAS
- [ ] SG
- [ ] CAPE
- [ ] DAJ
- [ ] CDTV
- [ ] UEP II
- [ ] UOC
- [ ] JGM

Ing. Rubén Andino Lozano
Encargado de Despacho
Vice Ministro de Obras Públicas / Comunicaciones

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.11.03 08:46:44 -03'00'

4-11-2022

C.ED. 2.429/2022

Asunción, 3 de Noviembre de 2022

Señores:
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Y COMUNICACIONES – MOPC
Atn. Arq. Ricardo Alfonso Riego Volpe
Coordinador Interino del Programa
RU/BTR-GVMOPC
Asunción - Paraguay

Referencia:
CONTRATO N°. 337 / 2017
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO

Asunto:	Solicitud de CM No. 10 Adición y Prórroga contrato de Fiscalización

Respetado Arq. Riego:

De acuerdo con el cronograma de prueba de equipos presentada por el Consorcio TBI con una duración de noventa (90) días a partir del día cero (0) siendo este el día que se suministre la energía definitiva a las ODG por parte de la ANDE.

Esta Fiscalización mediante nota C.ED. 2.383 de fecha 27 de Septiembre de 2022 indico lo siguiente.

Nos permitimos recordar que se requieren de Noventa (90) días después de tener el suministro de energía definitiva para hacer la prueba de todos los equipos, plazo que se debe adicionar al contrato de obra y de Fiscalización

Basados en la información suministrada por RU – MOPC y teniendo en cuenta que la Fiscalización tiene un plazo de dos (2) meses más que el contrato del Consorcio TBI esta Fiscalización presenta para su aprobación la solicitud de adición y prorroga, hasta el 31 de Mayo de 2023.

Actualmente el contrato de Fiscalización tiene como fecha final de fiscalización de obra el 30 de Enero de 2023, mediante convenio Modificatorio No. 10

Plazo de la prorroga : Cuatro (4) meses

Valor de la prorroga :

Vr fijo mensual :	**Gs.**	**269.569.662**
Valor total por 4 meses :	**GS.**	**1.078.278.648**

El valor fijo mensual corresponden a lo definido contractualmente, en las Condiciones Especiales del Contrato, CEC 41.2 Cronograma de pagos.

Quedamos en espera de su aprobación, para dar continuidad a los servicios de Fiscalizaciòn.

Atentamente,

CONSORCIO EDIFICACIONES

ING. ALCIDES BUSTOS NUÑEZ
Representante Legal