MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Mcal. López e/ Cerro Cora e Iturbe municon2012@gmail.com
Concepción - Paraguay
municipalidadconcencepcion.goy.py Teléfono 0331 242212 0331 242710

ADENDA N° 01 DEL CONTRATO 20/2022

CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nro. 415620 PARA LA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE BOQUERÓN"

Modificación y ampliación del contrato

Se conviene realizar modificaciones del presente contrato a razón de que luego de la inspección realizada por el Fiscal de Obras en la Construcción de empedrado en la calle Boquerón se constató que en las medidas que se tomaron inicialmente no se contempló el tramo final de las cuadras, por lo que se necesita la ampliación de los trabajos de manera a poder concluirlos y darles el acabado correspondiente.----------

Y el procedimiento en cuestión se encuentra previsto en la ley 2051/03 "Contrataciones Públicas" en su **Art. 62 "Convenios Modificatorios en Obras Públicas"**: ***".... En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o completar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoría General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original..."***----------

AMPLIACION DE MONTO Y GARANTÍA

Se acuerda por este Instrumento la ampliación del monto de Gs.27.664.000 (Veintisiete millones seiscientos sesenta y cuatro mil), que se encuentra dentro del margen de porcentaje del 20% estipulado en la ley 2051/03 en su **Art. 62 "Convenios Modificatorios en Obras Públicas".** El contratista deberá remitir la ampliación de la póliza de garantía correspondiente, a fin de dar cumplimiento a la normativa.----------

TRABAJOS ADICIONALES

Construcción de empedrado en la calle Boquerón con ID 415620					
ITEM	**Descripción del Bien**	**Unidad**	**Cantidad**	**Costo Unit.**	**Total**
1	Perfilado y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1	1.710.000	1.710.000.-
2	Empedrado con piedra tipo basáltica negra y colchón de arena lavada de 20 cm	Metros cuadrados	266	83.000	22.078.000.-
3	Colocación de cordon	Metro lineal	76	51000	27.664.000
	TOTAL GENERAL				**27.664.000**

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

INTENDENCIA MUNICIPAL Concepción - Paraguay

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Mcal. López e/ Cerro Cora e Iturbe municon2012@gmail.com
Concepción - Paraguay
municipalidadconcencepcion.gov.py Teléfono 0331 242212 0331 242710

Ampliación del plazo de ejecución de la obra

El período de ejecución de la obra se fija en 60 (sesenta) días corridos a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante.

Forma de pago

Se realizarán de acuerdo a la presentación de certificados por los trabajos realizados.

Se aprueba la presenta adenda de conformidad, previa lectura y ratificación de su contenido, firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y efecto, a los 11 días del mes de octubre del año 2022 en la ciudad de Concepción República del Paraguay.

Ing. Com. Rodolfo Nicolás Villalba Ayala
Secretario General

Abog. Bernardo Villalba Ayala
Intendente Municipal

Nery Passi Rumich Ayala
Contratista
Constructora FENAR

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Scanned with CamScanner