DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2019

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									T	0,0	0,0	0,0
2									0,0	0,9	0,0	0,0
3									0,0	0,0	0,5	0,0
4									0,0	25,1	0,3	1,3
5									T	12,8	0,4	0,0
6									0,0	0,0	3,6	0,0
7									0,0	0,0	0,0	0,0
8									0,0	0,0	0,0	12,1
9									0,0	0,0	16,6	0,0
10									0,0	0,0	0,0	0,0
11									1,2	0,0	0,0	0,0
12									0,0	0,0	1,6	0,8
13									0,0	1,1	24,6	0,0
14									0,0	3,5	0,0	0,0
15									0,0	1,9	0,0	35,4
16									0,0	0,0	0,0	6,5
17									0,0	5,6	0,0	0,0
18									0,0	5,0	0,0	0,0
19									1,8	0,0	0,0	0,0
20									0,0	0,3	0,0	71,0
21									0,0	0,0	0,0	0,0
22									0,0	0,0	0,0	0,8
23									0,0	0,0	0,0	0,0
24									T	0,0	0,0	0,0
25									0,0	0,0	1,3	0,0
26									0,0	1,3	2,5	0,0
27									0,0	0,0	0,0	0,0
28									0,0	0,0	0,0	0,0
29									0,0	0,0	0,0	0,0
30									0,0	0,0	25,0	0,0
31										0,0		5,1
Total									3	58	76	133
Máx. 24h									1,8	25,1	25	71
Día Máx.									19	4	30	20

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

ARQ. ELADIO MEZA B.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5							
2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0							
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
4	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
5	0,0	5,9	0,0	4,4	0,8							
6	18,9	0,3	0,0	0,0	0,0							
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
9	28,1	3,6	0,0	0,0	0,0							
10	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0							
11	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9							
12	2,7	1,4	0,0	0,0	2,5							
13	56,1	0,0	0,0	13,0	T							
14	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0							
15	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0							
16	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0							
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
18	0,0	1,0	14,3	0,0	0,0							
19	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0							
20	0,0	0,0	0,0	0,0	T							
21	6,5	0,0	0,0	0,0	34,2							
22	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0							
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
25	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0							
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
27	T	0,0	0,3	0,0	0,0							
28	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0							
29	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0							
30	0,6		0,0	0,0	0,0							
31	0,0		0,0		0,0							
Total	232	32	35	18	76							
Máx. 24h	89,2	18,8	15,8	13	34,2							
Día Máx.	29	25	28	13	21							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

ARQ. ELADIO MEZA B.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LCO N° 91/2018 **"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE ÑU GUAZU"** - Resolución N° 1066/2019 - Contrato Ministro S.G. 237/2019 - ID N° 354233

PLANILLA CONSOLIDADA DE CONTROL ESTADISTICO DE LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS

ESTADÍSTICAS DE LLUVIAS

AÑOS: 2019-2020

DIAS / MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Resumen B	Resumen PRE	Resumen H	Dias Calendario	Dias de Trabajo	Días prorrogables
																																			Año= 2019-2020		
SETIEMBRE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1,20	B	B	B	B	B	B	B	1,80	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		28	2	0	30	30	0
OCTUBRE	B	0,90	B	25,1	12,8	H	B	B	B	B	B	B	1,10	3,50	1,90	B	5,60	5,00	B	0,30	B	B	B	B	B	1,30	B	B	B	B	B	20	10	1	31	28	3
NOVIEMBRE	B	B	0,50	0,30	0,40	3,60	B	B	16,6	H	B	1,60	24,6	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1,30	2,50	B	B	B	25,0		18	10	2	30	25	5
DICIEMBRE	H	B	B	1,30	B	B	B	12,1	H	B	B	0,80	B	B	35,4	6,5	H	B	B	71,0	H	0,80	B	B	B	B	B	B	B	B	5,10	19	8	4	31	23	8
ENERO	B	B	B	6,00	B	18,9	H	B	28,1	10,1	H	2,70	56,1	9,4	H	0,70	B	B	B	B	6,50	3,60	B	B	B	B	B	B	89,2	0,6	H	15	12	4	31	20	11
FEBRERO	B	B	B	B	5,90	0,30	B	B	3,60	B	B	1,40	B	B	0,90	B	B	1,00	B	B	B	B	B	B	18,8	H	B	B	B			21	7	1	29	27	2
MARZO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	14,3	H	B	B	B	B	B	B	B	0,30	15,8	H	B	B	26	3	2	31	27	4
ABRIL	B	0,70	B	B	4,40	B	B	B	B	B	B	B	13,0	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		28	1	1	30	28	2
MAYO	33,5	H	B	B	B	B	B	0,80	B	B	4,90	2,50	B	B	B	B	B	B	B	B	34,2	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	4	2	31	27	4
																														TOTAL		200	57	17	274	235	39

REFERENCIAS:
B= TIEMPO BUENO
Nro = PRE - PRECIPITACIONES REGISTRADAS (en mm)
H = EXCESO DE HUMEDAD

TOTAL DIAS PRORROGABLES	39

Arq. ELADIO MEZA BRITEZ
Fiscal de Obras DOP
ARQ. ELADIO MEZA B.

Arq. JOSE KRONAWETTER, Director
Dirección de Obras Públicas

CO 24