ROGGIO
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

yeo
CONSORCIO CENTRAL - YACHIYO

CONTROL DE DÍAS LABORABLES Y ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

AÑO: 2018

DÍA	MES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1							-1		38	66	13	
2									12	21	-1	
3									8	23	42	
4									-1	-1	-1	
5									-1		-1	
6												
7										8		
8										-1		
9										30		
10												
11												
12												
13									15	84		13
14									-1	15	46	
15										-1	-1	
16									15	-1		
17									20	7		
18									-1	36	46	
19						Inicio			10	-1	-1	
20							20	40	-1			24
21							-1	16				-1
22							-1	-1				
23								-1		20	17	
24						20			42	11	-1	
25						5			30	13		
26						-1			30	32		
27						-1			-1	-1		
28						12			-1			
29						-1						
30						-1			50			
31								23		82		
Labor. (Días) Parcial						4	27	26	12	9	19	28
Labor. (Días) Acumulado						4	31	57	69	78	97	125
Lluvia (mm) Parcial						37	20	79	270	448	164	37
Lluvia (mm) Acumulado						37	57	136	406	854	1.018	1.055
Lluviosos (Días) Parcial						3	1	3	11	14	5	2
Lluviosos (Días) Acumulado						3	4	7	18	32	37	39
Húmedos (Días) Parcial						4	3	2	7	6	6	1
Húmedos (Días) Acumulado						4	7	9	16	22	28	29
Improductivo Parcial						7	4	5	18	20	11	3
Improductivo Acumulado						7	11	16	34	54	65	68
ATAm-Dh						**0**	**0**	**0**	**10**	**12**	**3**	**0**
Días de Prórroga Acumulados	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**10**	**22**	**25**	**25**

Laborable | Lluvioso | -1 Húmedo | Feriado | Feriado/Lluvioso | Feriado/Húmedo

Ing. OSCAR A. FRANCO V.
Representante Legal

G. RAMÓN CARRILLO M.
Coordinador de Proyecto
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

HIROSHI AKITA
Representante Legal
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Ing. Mario Daniel Silva
Supervisión - MOPC

ROGGIO
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

CONSORCIO CENTRAL - YACHIYO

CONTROL DE DÍAS LABORABLES Y ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

AÑO: 2019

DÍA	MES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1							12		-1		-1	
2				11			10					
3		30		-1	10		-1			21		
4		-1			-1					-1		17
5				36	10					46		
6				-1	18					-1		
7	30		42		-1						40	
8	25		85		28						-1	
9	-1		-1		42			18				
10			-1		49			-1			11	
11		50	65		15							
12	10	-1	30		20				32			
13			22		-1				-1		51	
14		70	-1		-1		39			5	13	
15		-1	-1		-1		-1				-1	35
16		-1	22									15
17		35	43									-1
18	15	30	25					5		18		
19		-1	-1			10	27		35	-1		
20			-1	50		-1	-1		-1			
21				80	26					7		21
22				-1	-1							-1
23				-1	12		-1					
24					-1							
25		30		68	-1		14					
26		-1		62		12	-1	1			100	
27				42	8	-1	-1				-1	
28				-1	24							
29				-1	-1							
30				-1	12		10				43	
31					-1			30		58		

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Labor. (Días)	Parcial	26	16	17	16	8	26	19	26	25	20	20	23
	Acumulado	151	167	184	200	208	234	253	279	304	324	344	367
Lluvia (mm)	Parcial	80	245	334	349	274	79	112	54	67	155	258	88
	Acumulado	1.135	1.380	1.714	2.063	2.337	2.416	2.528	2.582	2.649	2.804	3.062	3.150
Lluviosos (Días)	Parcial	4	6	8	7	13	2	6	4	2	6	6	4
	Acumulado	43	49	57	64	77	79	85	89	91	97	103	107
Húmedos (Días)	Parcial	1	6	6	7	10	2	6	1	3	3	4	2
	Acumulado	30	36	42	49	59	61	67	68	71	74	78	80
Improductivo	Parcial	5	12	14	14	23	4	12	5	5	9	10	6
	Acumulado	73	85	99	113	136	140	152	157	162	171	181	187
ATAm-Dh		**0**	**4**	**6**	**6**	**15**	**0**	**4**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**
Días de Prórroga Acumulados		**25**	**29**	**35**	**41**	**56**	**56**	**60**	**60**	**60**	**61**	**63**	**63**

Laborable | Lluvioso | -1 Húmedo | Feriado | Feriado/Lluvioso | Feriado/Húmedo

Ing. OSCAR A. FRANCO V.
Representante Legal

ING. RAMÓN CARRILLO M.
Coordinador de Proyecto
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

HIROSHI AKITA
Representante Legal
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Ing. Mario Daniel Silva
Supervisor - MOPC