CONSORCIO BINACIONAL
PYBRA
PARAGUAY - BRASIL

Carmelo Peralta, 18 de febrero de 2025

Nota PYBRA N.º 275/2025

Señor
Lic. Julio Esteban Mendoza, MBA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PROINTEC
CC.: Ing. Victor Olmedo
COORDINADOR INTERINO
UEP DEFENSA COSTERA Y PUENTES - MOPC
Presente

Ref.: CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 359/2021 CONTRATO DE FIRMAS CONSTRUCTORAS DOMICILIADAS EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE CARRETERO INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARAGUAY ENTRE LAS CIUDADES DE CARMELO PERALTA (ALTO PARAGUAY) Y PORTO MURTINHO (MATO GROSSO DO SUL). Nota UEP DCyP Nº 249/2023 del 19.OCT.23

Asunto: Solicitud de prórroga de plazo por impacto de lluvias hasta Oct-2024

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a ustedes, en relación al registro de precipitaciones ocurridas en zonas de obras desde el inicio de la ejecución del Proyecto hasta Octubre 2024. Al respecto, adjunto a la presente les remitimos dos documentos, mediante los cuales dejamos constancia del registro de días de lluvia y en su efecto los días de suspensión trabajos.

El primer documento es el "Cuadro de lluvia y/o humedad excesiva" que hace parte del Certificado Nro. 33 correspondiente al mes de Octubre 2024. El segundo, la compilación de los Asientos de libro de obra donde cada mes se dejó asentado el registro de precipitaciones en Zona de Obras proporcionado por la estación meteorológica instalada en el campamento de obra.

Al amparo de lo establecido en el numeral 4 del inciso D Plazos de los "Aspectos generales para la contratación de obra", sírvase tomar conocimiento de los registros de precipitaciones en zona de obra. Y en efecto, solicitamos el reconocimiento de prorroga o ampliación de plazo por 221 días suspendidos los trabajos por el impacto de las inclemencias climáticas en el periodo comprendido desde el inicio del proyecto hasta el mes de Oct-24, según el detalle de la siguiente tabla.

Recibido 18/02/25 Consorcio Prointec

Año	Mes	Total no laborables (días)	
	feb-22	8	
	mar-22	15	
	abr-22	11	
	may-22	0	
	jun-22	0	
	jul-22	0	
	ago-22	0	
	sept-22	10	
	oct-22	10	
	nov-22	7	
2022	dic-22	7	68
	ene-23	4	
	feb-23	6	
	mar-23	16	
	abr-23	10	
	may-23	7	
	jun-23	1	
	jul-23	1	
	ago-23	2	
	sept-23	2	
	oct-23	13	
	nov-23	10	
2023	dic-23	9	81
	ene-24	13	
	feb-24	16	
	mar-24	6	
	abr-24	12	
	may-24	0	
	jun-24	1	
	jul-24	8	
	ago-24	4	
	sept-24	4	
2024	oct-24	8	72
Total Acumulado			221

Asimismo, solicitamos su intermedio para la llegada del presento documento a los niveles competentes de la UEP – MOPC.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

CONSORCIO BINACIONAL
PYBRA
PARAGUAY - BRASIL

Adj.:- Registro de lluvias Octubre 2024 de Certificado de Trabajo Nº 33 Octubre/2024
- Asientos de Libro de Obra con Asunto "Registro de días de lluvia" hasta Oct-2024

Ing. Johnny Gamboa
Superintendente de Obras
CONSORCIO BINACIONAL PYBRA