MEMORANDO Nº163/2024

A : **Luis Franco, Jefe Interino**
Unidad Operativa de Contratación Nº2 - SENASA

DE : **Lic. César G. Martínez, Coordinador General**
Unidad Ejecutora de Proyecto – SENASA-FOCEM

Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM

REF. : Solicitar comunicación de SUSPENSION y LEVANTAMIENTO de ejecución de contrato a la DNCP. Contrato Nº 24/2019.

FECHA : 29 de abril de 2024

Me dirijo a ustedes en atención al **Artículo 7º inciso c de la RESOLUCIÓN DNCP N° 1807/2022** por la cual *se reglamenta el procedimiento y la comunicación de las prórrogas y suspensiones de los plazos de ejecución contractual de contratos suscriptos en el marco de los procedimientos DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003.*

Al respecto, solicito la comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas respecto a la **SUSPENSION** del Contrato Nº 24/2019 suscrito con el CONSORCIO UNIVERSITARIO en la *LPN N° 02/2019 "Culminación de la Construcción de Planta de Tratamiento y Redes Colectoras de Desagüe Cloacal para la ciudad de Iturbe, Departamento de Guairá". ID. N° 360.930,* debido a la mora por incumplimiento de la Contratante en el pago a la Contratista de conformidad a lo establecido en la cláusula CGC 53 del contrato.

Se remiten los siguientes documentos:

- Contrato Nº 24/2019 suscrito con el CONSORCIO UNIVERSITARIO.
- Resolución S.G: Nº 624/2019 de adjudicación de la LPN Nº 02/2019 – ID Nº 360.930.
- Resolución D.G.RR.HH. Nº 2970/2020 de designación de funcionarios.

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR MORA EN EL PAGO AL CONTRATISTA

- Nota de fecha 01/02/2024 por medio de la cual el **CONSORCIO UNIVERSITARIO** reitera al SENASA el pedido de pago de facturas emitidas en fecha 28/12/2023 por certificados aprobados. La contratista solicita además prórroga de los plazos de ejecución por incumplimiento de la contratante. Se adjunta copia de las facturas impagas.
- Memorando Nº 119/2024 de fecha 25/03/2024 con el informe técnico del Coordinador Técnico de la UEP FOCEM respecto a la situación de los plazos del Contrato Nº 24/2019.

- Nota ITUR Nº 08/2024 con MEU SENASA Nº 1436 de fecha 19/03/2024 y ME FOCEM Nº 67 de fecha 21/03/2024 por medio de la cual el contratista solicita Suspensión del cronograma de actividades del Contrato Nº 24/2019 por incumplimiento del pago total de sus obligaciones.

- Memorando Nº 134/2024 con el informe técnico del Coordinador Técnico de la UEP FOCEM respecto al plazo de ejecución del Lote Nº 1 del Contrato Nº 24/2019.

- Memorando Nº 135/2024 con el informe técnico del Coordinador Técnico de la UEP FOCEM respecto al plazo de ejecución del Lote Nº 2 del Contrato Nº 24/2019.

- Nota UEP FOCEM Nº 09/2024 de fecha 21/03/2024 por la cual se comunica al contratista la suspensión de las actividades contractuales por incumplimiento de la Contratante.

- Memorando Nº 133/2024 de la Coordinación Administrativa Financiera de la UEP FOCEM con el informe de los procesos de pagos correspondientes al Contrato Nº 24/2019 donde se visualiza que se realizaron pagos parciales en fecha 07/03/2024 y el pago total en fecha 02/04/2024.

- Dictamen A.J. Nº 44/2024 de la Asesoría Jurídica del SENASA

- Nota U.E.P. FOCEM Nº 12/2024 de **levantamiento** y reanudación del Contrato.

OBS: Suspensión del contrato a partir del 21/03/2024 por mora, de la Contratante, en el pago por más de 60 días.

Levantamiento de la suspensión y reanudación del contrato en fecha 09/04/2024 por haber cumplido la Contratante con sus obligaciones de pago.

Lote Nº 1: **nueva fecha de finalización del plazo de ejecución 22/06/2024**

Lote Nº 2: **nueva fecha de finalización del plazo de ejecución 11/05/2024**

Atentamente.

Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM

Se adjunta:

- Todas las documentaciones mencionadas en el presente memorando.

Atentamente.

MESA DE ENTRADA - UOC Nro.: 325
Fecha: 30/04/24 Hora: 14:56
Recibido por: Elizio Benitez

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental