*Poder Ejecutivo*
*Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social*

*Resolución S.G. N°* 847.-

**POR LA CUAL SE DA CONFORMIDAD A LA SUSCRIPCIÓN DE ENMIENDA "B" AL CONTRATO DGG/UEP N° 37/2023 "CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, PARAGUARÍ Y CENTRAL", EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD (P167996) - CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 8963 — ID N° 431.045.**

Asunción, 12 de diciembre de 2024

**VISTO:**

La Nota DGG/UEP Nº 1998/2024 de fecha 28 de noviembre de 2024 por la cual la Gerencia del Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud remite los antecedentes y solicita la Resolución por la cual se da conformidad a la suscripción de la Enmienda "B" al Contrato DGG/UEP N° 37/2023 suscripto entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y la CONTRATISTA CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. (CIVSA), en el marco del Proyecto Fortalecimiento del Sector Público de Salud – Contrato de Préstamo Nº 8963-PY; y

**CONSIDERANDO:**

Que en el marco del Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud – Contrato de Préstamo Nº 8963-PY, se ha suscripto la Resolución S.G. N° 423, de fecha 11 de agosto de 2023, por la cual se adjudica el Lote N° 4 a la firma CONTRATISTA CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A., en el marco de la adjudicación del proceso de Licitación Pública Nacional N° 02/2023 "CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, PARAGUARÍ Y CENTRAL", ID N° 431.045.

Que el Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud – Contrato de Préstamo Nº 8963-PY se ha suscripto el Contrato DGG/UEP N° 37/2023, en fecha 14 de agosto de 2023 entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y la CONTRATISTA CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.

Que en el marco del Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud – Contrato de Préstamo Nº 8963-PY se ha dictado la Resolución S.G. N° 215, de fecha 06 de mayo de 2024, por la cual se autoriza la suscripción de la Enmienda "A" al Contrato DGG/UEP N° 37/2023.

Que en el marco del mencionado Proyecto se ha suscripto la Enmienda "A" del Contrato DGG/UEP N° 37/2023, en fecha 06 de mayo de 2024 entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y la CONTRATISTA CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.

Que en fecha 21 de octubre de 2024, la firma CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A, remite la Nota N° USF G5L4 083/2024, por la cual solicita la prórroga por eventos compensables de fuerza mayor.

Que en fecha 25 de octubre de 2024, se emite el Dictamen Técnico de Pertinencia donde la Fiscalización de Infraestructura señala que, realizada las verificaciones, corresponde dar trámite favorable a la emisión de la Adenda vinculada al Contrato DGG/UEP N° 37/2023, conforme al siguiente detalle:

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – MINISTRA

*Poder Ejecutivo*
*Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social*

*Resolución S.G. N°* 847.-

**POR LA CUAL SE DA CONFORMIDAD A LA SUSCRIPCIÓN DE ENMIENDA "B" AL CONTRATO DGG/UEP N° 37/2023 "CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, PARAGUARÍ Y CENTRAL", EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD (P167996) - CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 8963 — ID N° 431.045.**

Asunción, 12 de diciembre de 2024

| N° | Nombre del Servicio de Salud | Monto contractual por USF incluyendo Enmienda A | Resumen de Cantidades – Rubros enmendables (decremento) ENMIENDA B | Monto contrato menos cantidades decrementadas (A - B) | Resumen de Cantidades – Rubros enmendables (incremento) ENMIENDA B | Resumen de Montos de Adicionales no contemplados pero necesarios (Fuerza Mayor) | Monto total de incrementos solicitado vía Enmienda B | Monto por USF incluyendo la Enmienda B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USF AMANECER - AREGUA | 1.119.654.590 | -41.110.836 | 1.078.543.754 | 64.810.643 | 79.406.365 | 229.597.488 | 1.308.141.242 |
| 2 | USF SANTA MARIA MARIN KAAGUY - LUQUE | 1.119.654.590 | 0 | 1.119.654.590 | 0 | 0 | 0 | 1.119.654.590 |
| 3 | USF TAJY POTY - LUQUE | 1.119.654.590 | -50.902.901 | 1.068.751.689 | 135.159.445 | 0 | 189.589.281 | 1.258.349.970 |
| 4 | USF 12 DE OCTUBRE - ÑEMBY | 1.119.654.590 | 0 | 1.119.654.590 | 0 | 0 | 0 | 1.119.654.590 |
| 5 | USF CHE PARAJE - YPACARAI | 1.119.654.590 | 0 | 1.119.654.590 | 0 | 0 | 0 | 1.119.654.590 |
| 6 | USF SOL DE AMERICA – VILLA ELISA | 1.119.654.590 | 0 | 1.119.654.590 | 0 | 0 | 0 | 1.119.654.590 |
| 7 | USF LOMA MERLO PLAZA MA AUXILIADORA - LUQUE | 1.119.654.590 | 0 | 1.119.654.590 | 0 | 0 | 0 | 1.119.654.590 |

| N° | Nombre del Servicio de Salud | Plazo (días) | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Plazo ampliable en días por eventos compensables | Fecha de terminación Enmienda B | Plazo ampliable en días por modificación de las obras | Fecha de terminación ampliada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USF AMANECER - AREGUA | 240 | 02/01/2024 | 29/8/2024 | 84 | 20/11/2024 | 105 | 5/3/2025 |
| 2 | USF SANTA MARIA MARIN KAAGUY - LUQUE | 240 | 02/01/2024 | 29/8/2024 | 247 | 03/5/2025 | - | 3/5/2025 |
| 3 | USF TAJY POTY - LUQUE | 240 | 02/01/2024 | 29/8/2024 | 83 | 19/11/2024 | 91 | 18/2/2025 |
| 4 | USF 12 DE OCTUBRE - ÑEMBY | 240 | 31/05/2024 | 26/1/2025 | - | - | - | - |
| 5 | USF CHE PARAJE - YPACARAI | 240 | 31/05/2024 | 26/1/2025 | 91 | 27/4/2025 | - | 27/4/2025 |
| 6 | USF SOL DE AMERICA – VILLA ELISA | 240 | 31/05/2024 | 26/1/2025 | 89 | 25/4/2025 | - | 25/4/2025 |
| 7 | USF LOMA MERLO PLAZA MA AUXILIADORA - LUQUE | 240 | 02/01/2024 | 29/8/2024 | 182 | 27/2/2025 | - | 27/2/2025 |

Que en fecha 26 de octubre de 2024, vía Nota NS N° 82/2024 la Coordinación de Infraestructura y Supervisión de Obras del Proyecto da su visto bueno al Dictamen emitido, en virtud de las documentaciones analizadas y que el contrato prevé que la contratista como resultado de los ajustes de los prototipos estándar de las USF asociados a las condicionantes del terreno y sitio, tanto por sus características morfológicas, altimétricas y de capacidad portante, así como por sus características antrópicas, o en casos de fuerza mayor.

Que los procedimientos de adquisiciones del Proyecto, se encuadran dentro del Art. 14º de la Ley Nº 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", que establece: "Quedan exclui-





mecip 2015

*Poder Ejecutivo*
*Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social*

*Resolución S.G. N° 847*

**POR LA CUAL SE DA CONFORMIDAD A LA SUSCRIPCIÓN DE ENMIENDA "B" AL CONTRATO DGG/UEP N° 37/2023 "CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, PARAGUARÍ Y CENTRAL", EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD (P167996) - CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 8963 — ID N° 431.045.**

Asunción, 12 de diciembre de 2024

das de la aplicación de la presente Ley, las siguientes contrataciones: ...e) Las que se efectúen en ejecución de lo establecido en los tratados internacionales de los que la República del Paraguay sea parte y las que se financien con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales la República del Paraguay sea miembro, en las que se observará lo acordado en los respectivos convenios, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de la presente Ley en forma supletoria, cuando ello así lo estipule expresamente o cuando no se establezca expresamente un régimen especial...".

Que en concordancia con lo preceptuado en el Art. 242 de la Constitución de la República del Paraguay, el Decreto N° 21376/1998, en su Art. 19, dispone que compete al Ministro de Salud Pública y Bienestar Social ejercer la administración de la Institución; y en su Art. 20, establece las funciones específicas del Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, en el numeral 6) la de ejercer la administración general de la Institución como Ordenador de Gastos y responsable de los recursos humanos, físicos y financieros, y en el numeral 7) le asigna la función de dictar resoluciones que regulen la actividad de los diversos programas y servicios, reglamente su organización y determine sus funciones.

Que la Dirección General de Asesoría Jurídica, a través del Dictamen A.J. N° 2036, de fecha 11 de diciembre de 2024, ha emitido su parecer favorable para la firma de la presente Resolución.

**POR TANTO;** en ejercicio de sus atribuciones legales,

**LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**
**R E S U E L V E :**

**Artículo 1°.** Dar conformidad a la suscripción de la Enmienda "B" al CONTRATO DGG/UEP N° 37/2023 "CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, PARAGUARÍ Y CENTRAL", EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD (P167996) - CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 8963, en la cual se amplían los montos y plazos, conforme al siguiente detalle:

| N° | Nombre del Servicio de Salud | Monto contractual por USF incluyendo Enmienda A | Resumen de Cantidades – Rubros enmendables (decremento) ENMIENDA B | Monto contrato menos cantidades decrementadas (A - B) | Resumen de Cantidades – Rubros enmendables (incremento) ENMIENDA B | Resumen de Montos de Adicionales no contemplados pero necesarios (Fuerza Mayor) | Monto total de incrementos solicitado vía Enmienda B | Monto por USF incluyendo la Enmienda B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USF AMANECER - AREGUA | 1.119.654.590 | -41.110.836 | 1.078.543.754 | 64.810.643 | 79.406.365 | 229.597.488 | 1.308.141.242 |
| 2 | USF SANTA MARIA MARIN KAAGUY - LUQUE | 1.119.654.590 | 0 | 1.119.654.590 | 0 | 0 | 0 | 1.119.654.590 |
| 3 | USF TAJY POTY - LUQUE | 1.119.654.590 | -50.902.901 | 1.068.751.689 | 135.159.445 | 0 | 189.589.281 | 1.258.349.970 |





mecip 2015

*Poder Ejecutivo*
*Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social*

*Resolución S.G. N°* 847 -

**POR LA CUAL SE DA CONFORMIDAD A LA SUSCRIPCIÓN DE ENMIENDA "B" AL CONTRATO DGG/UEP N° 37/2023 "CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, PARAGUARÍ Y CENTRAL", EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD (P167996) - CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 8963 — ID N° 431.045.**

Asunción, 12 de diciembre de 2024

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | USF 12 DE OCTUBRE - ÑEMBY | 1.119.654.590 | 0 | 1.119.654.590 | 0 | 0 | 0 | 1.119.654.590 |
| 5 | USF CHE PARAJE - YPACARAI | 1.119.654.590 | 0 | 1.119.654.590 | 0 | 0 | 0 | 1.119.654.590 |
| 6 | USF SOL DE AMERICA – VILLA ELISA | 1.119.654.590 | 0 | 1.119.654.590 | 0 | 0 | 0 | 1.119.654.590 |
| 7 | USF LOMA MERLO PLAZA MA AUXILIADORA - LUQUE | 1.119.654.590 | 0 | 1.119.654.590 | 0 | 0 | 0 | 1.119.654.590 |

| N° | Nombre del Servicio de Salud | Plazo (días) | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Plazo ampliable en días por eventos compensables | Fecha de terminación Enmienda B | Plazo ampliable en días por modificación de las obras | Fecha de terminación ampliada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USF AMANECER - AREGUA | 240 | 02/01/2024 | 29/8/2024 | 84 | 20/11/2024 | 105 | 5/3/2025 |
| 2 | USF SANTA MARIA MARIN KAAGUY - LUQUE | 240 | 02/01/2024 | 29/8/2024 | 247 | 03/5/2025 | - | 3/5/2025 |
| 3 | USF TAJY POTY - LUQUE | 240 | 02/01/2024 | 29/8/2024 | 83 | 19/11/2024 | 91 | 18/2/2025 |
| 4 | USF 12 DE OCTUBRE - ÑEMBY | 240 | 31/05/2024 | 26/1/2025 | - | - | - | - |
| 5 | USF CHE PARAJE - YPACARAI | 240 | 31/05/2024 | 26/1/2025 | 91 | 27/4/2025 | - | 27/4/2025 |
| 6 | USF SOL DE AMERICA – VILLA ELISA | 240 | 31/05/2024 | 26/1/2025 | 89 | 25/4/2025 | - | 25/4/2025 |
| 7 | USF LOMA MERLO PLAZA MA AUXILIADORA - LUQUE | 240 | 02/01/2024 | 29/8/2024 | 182 | 27/2/2025 | - | 27/2/2025 |

**Artículo 2º.** Determinar que las demás Cláusulas del CONTRATO DGG/UEP N° 37/2023 no afectadas por la presente Resolución permanecen vigentes e invariables.

**Artículo 3º.** Encomendar a la Unidad Ejecutora del Proyecto la elaboración de la Enmienda "B" del CONTRATO DGG/UEP N° 37/2023.

**Artículo 4º.** Establecer que la vigencia de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato DGG/UEP N° 37/2023, deberán ser ampliados hasta el cumplimiento de las obligaciones.

**Artículo 5º.** Autorizar al Director General de Gabinete a suscribir la Enmienda "B" del CONTRATO DGG/UEP N° 37/2023.

**Artículo 6º.** Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

**DRA. MARÍA TERESA BARÁN WASILCHUK**
**MINISTRA**

/empa/lbm
SIMESE N° 16.557/24.





mecip 2015