DIRECCIÓN
DE FONACIDE

# MEMORANDUM N° 92/2024

PARA: Lic. Yolanda Servín
**Directora de la U.O.C**

DE: Arq. Venancio Zárate.
**Director de FONACIDE**

FECHA: **12 de marzo del 2024.-**

ASUNTO: **Solicitud de Prórroga de Plazo de Ejecución por lluvia.**

Por la presente me dirijo a usted, remitiendo la solicitud de Prórroga de Plazo de Ejecución por lluvia del **CONTRATO N° 81/2023 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2023 "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. N°433.670 - LOTE N° 8: ESCUELA BASICA Nº 344 GRAL. EDUVIGIS DÍAZ. -** de la EMPRESA DOS COLUMNAS S.A. para su análisis correspondiente.

**Se remiten las siguientes documentaciones:**

- Nota de Solicitud de la Empresa.
- Registro de precipitaciones mes de marzo (DINAC)
- Resumen de lluvia mensual.
- Dictamen Técnico
- Acta de inicio.

Sin otro particular aprovecho para saludarle.

Atentamente.

FONACIDE ENCARNACIÓN

.....

Arq. Venancio Zárate
**Director de FONACIDE**

Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

Encarnación, 12 de marzo del 2024

# DICTAMEN TÉCNICO

**LLAMADO: "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. N°433.670 - LOTE N° 8 – ESCUELA BASICA Nº 344 GRAL. EDUVIGIS DÍAZ. -"**

**MODALIDAD**: Licitación Pública Nacional N° 07/2023

**EMPRESA:** DOS COLUMNAS S.A.

En virtud de la solicitud de prórroga de plazo de ejecución de las obras **"CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. N°433.670 - LOTE N° 8.-"** y según la letra y espíritu del Decreto N° 2992/19 de la ley 2051/03, en su Art. 97 establece: "Prórroga: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prórrogas", y la Resolución DNCP N° 1807/22, la presente resolución modifica y amplía el artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, y reglamenta el procedimiento y la comunicación de las prórrogas y las suspensiones de los plazos de ejecución contractual de los contratos suscriptos en el marco de los procedimientos de contratación regidos por la Ley N° 2051/2003. En su Art. 2, establece: El inciso i) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "i) Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables.", visto el registro de precipitaciones diaria de la Dirección de Meteoróloga e Hidrología (DINAC) y sus análisis respectivos expreso la conveniencia de realizar la prórroga de plazo de ejecución por 9 días.

## RESUMEN DE LLUVIA

| Cantidad de lluvia | Afectación |
|---|---|
| Hasta 5 mm | Solo el día del evento |
| De 5 mm a 10 mm | El día del evento más 1 día de afectación |
| De 10 mm a 20 mm | El día del evento más 2 día de afectación |
| De 20 mm a 30 mm | El día del evento más 3 día de afectación |

DOS COLUMNAS PRORROGA Nº2 MARZO

| MARZO | | |
|---|---|---|
| Fecha | mm | Afectación |
| 3 | 7,00 | 2 |
| 4 | 7,80 | 2 |
| 7 | 15,20 | 3 |
| 8 | 5,20 | 2 |
| Total días de Afectación: | 35,20 | 9 |

| | |
|---|---|
| Total días de Afectación MARZO: | 9 |

FONACIDE · ENCARNACIÓN · CONSEJERO MUNICIPAL

.....

Arq. Venancio Zárate

**Director de FONACIDE**

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

DOS COLUMNAS S.A.

**DOS COLUMNAS SOCIEDAD ANÓNIMA**
CONSTRUCTORA, SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ESTUDIOS DE SUELOS, CALCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON, POLIDEPORTIVOS, OBRAS EN GENERAL.
Ruc: 80112630-4
Calle Tte. Honorio González c/Tte, Pereira – Cel 0985 322716
Encarnación - Paraguay

Encarnación, 11 de marzo 2024

REF. PRORROGA ESC. BASC. N° 344 GRAL. EDUVIGIS DIAZ

Señor
**Luis YD**
**Intendente Municipal de Encarnación**

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda para solicitar la prórroga por inclemencias climáticas, correspondiente a la obra: **"CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. N°433.670 - LOTE N° 8.-", según contrato N° 81/2023.**

Se adjunta el documento de los registros de precipitaciones diarias, provistos por la Dirección de Meteorología e Hidrología, del mes de marzo 2024.

Sin otro particular me despido atentamente, en espera de una respuesta favorable.

Atentamente. -

DOS COLUMNAS S.A.
RUC.: 80112630 - 4
CONSTRUCTORA

**CONSTRATISTA**

## DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

# REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

| Localidad | Latitud Sur | Longitud Oeste | Elevación |
|---|---|---|---|
| ENCARNACIÓN | 27° 18′ 14,70″ | 55° 53′ 46,80″ | 90 m s,n,m,m |

| Mes / Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 2 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 3 | | | 7,0 | | | | | | | | | |
| 4 | | | 7,8 | | | | | | | | | |
| 5 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 6 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 7 | | | 15,20 | | | | | | | | | |
| 8 | | | 5,20 | | | | | | | | | |
| 9 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 10 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 12 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 55,7 | | | | | | | | | |
| Máx. 24h | | | 29,5 | | | | | | | | | |
| Día Máx. | | | 16 | | | | | | | | | |

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DOS COLUMNAS S.A.
RUC: 80112630 - 4
CONSTRUCTORA

# ACTA DE INICIO DE INICIO

**REFERENCIA: CONTRATO N° 81/2023 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07/2023 "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. N°433.670 - LOTE N° 8: ESCUELA BASICA N° 344 GRAL. EDUVIGIS DÍAZ. -**

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay a los 22 días del mes de Diciembre del año 2023, se reúnen el Arq. Venancio Zárate, como Director de Fonacide en representación de la Municipalidad de Encarnación y el Sr. Marcos Manuel Duarte Arguello con C.I. N° 4.034.771, con RUC N° 80112630-4, Representante Legal de la EMPRESA DOS COLUMNAS S.A, adjudicado para la realización de los trabajos de construcción y reparación de obras de infraestructura en diversas instituciones educativas a través de fondos del Fonacide, con el fin de proceder a la firma del presente acta.

Los trabajos a realizar se encuentran estipulados en la Licitación Pública Nacional Nº 07/2023 para la construcción de obras de infraestructura la cual fuera realizada por el acto administrativo N°3157/2023, se realizará de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones técnicas que acompañan al contrato citado y las directivas emanadas por la fiscalización

En prueba de conformidad de las partes se firman (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

**Arq. Venancio Zárate**
Director de FONACIDE

**Sr. Marcos Manuel Duarte Arguello**
Representante de la Empresa

DOS COLUMNAS S.A.
RUC.: 80112630 - 4
CONSTRUCTORA