I C S A

Iniciativas Constructivas S.A.

RUC 80056945-8
18 de Julio Nº 2350 c/ La Esperanza
Asunción - Paraguay

Asunción,31 de Agosto de 2022

Sr. **Ricardo Deggeller**
Coordinador General
XII Juegos Sudamericanos Asunción 2022
Comité Olimpico Paraguayo
Medallistas Olimpico 1, Bloque J

ESCENARIOS DEPORTIVOS
MESA DE ENTRADA
FECHA: 31/08/22 HORA: 20:07 NRO:
ENTREGADO POR: Jorge López
RECIBIDO POR: Nadia C.
OBSERVACIÓN:

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación a la obra **"Construcción de un Skate Park – Juegos Asunción 2022 con ID:394.908"**, con el objeto de solicitar la prórroga de 74 días de plazo contractual por motivo de días de lluvia y sus consecuencias que imposibilitan el acceso a la zona de trabajo y así también la ejecución de los rubros contractuales, por ende, tienen implicancia negativa directa en los plazos de ejecución de la obra.

Resumiendo,losplazos de ejecución quedarian de la siguiente forma:

- Fecha de inicio contractual: **21/01/2022**
- Plazo: **6 meses**
- Fecha de fin contractual: **20/07/2022**
- Prórroga por lluvias y humedad: **74 días**

Se anexa el registro de precipitación de acuerdo con los informes de la DINAC.

- Nueva fecha de fin modificado: **02/10/2022**

Sin otro particular y esperando su pronta respuesta, aprovechamos la ocasión para saludar.

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC 80056945-8

Iniciativas Constructivas S.A.

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO - OBRAS EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022

Construcción de un Skate Park – Juegos Asunción 2022 - ID 394.908 - N° DE CONTRATO: 58/2021

ICSA Iniciativas Constructivas S.A.

ESTADISTICA DE LLUVIAS

Año 2021 / 2022

Meses \ Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Precipitaciones Registradas (mm)	Dias de lluvia	Dias de Exceso de Humedad
ene-22																					B	B	B	3,6	B	7,7	4,7	EH	B	B	B	16,00	3	1
feb-22	B	B	72,7	45,4	0,1	EH	EH	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	2,6	27,2	EH	B	B	B	B	B	22,9				170,90	6	3
mar-22	3,4	6,4	EH	B	B	B	B	B	B	57,5	1,5	EH	B	B	B	B	B	7,5	EH	B	B	60,9	46,4	50,4	EH	EH	B	B	24,4	11,4	EH	269,80	10	6
abr-22	B	0,5	21,3	9,7	25,4	EH	B	0,4	B	0,7	43,9	EH	B	B	B	B	B	B	B	5,0	15,2	10,7	EH	B	B	B	B	17,6	EH	B		150,40	11	4
may-22	0,5	6,0	B	B	B	B	B	B	4,4	B	B	B	30,2	9,7	EH	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1,9	3,6	4,6	EH	0,1	B	0,5	61,50	10	2
jun-22	B	B	B	B	B	24,2	EH	B	0,1	B	B	B	B	B	B	21,1	EH	B	B	B	B	0,6	EH	0,2	0,4	EH	B	0,1	B	B		46,70	7	4
jul-22	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0,2	B	0,2	B	5,5	2,4	EH	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3,7	EH	B	B	12,00	5	2
ago-22																																0,00	0	0
																																	52	22

EH Exceso de humedad

B Bueno - Trabajable

LOS ITEMS MARCADOS EN AZUL REFLEJAN DIAS DE PRECIPITACION Y REGISTRO DE PRECIPITACIÓN (MM)

Fecha de acta de inicio	21/01/2022
Plazo Ejecución de obra	6 meses
Fecha de terminación contractual	21/07/2022
Días de lluvia y sus consecuencias	74 dias
Nueva fecha de terminacion de obra	03/10/2022

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
Gerente Administrativo

02 / 08 / 22

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0	0,0	3,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0				
2	24,4	0,0	6,4	0,5	6,0	0,0	0,0	0,0				
3	7,0	72,7	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0	T				
4	0,0	45,4	0,0	9,6	T	0,0	0,0	0,0				
5	0,0	0,1	0,0	25,4	0,0	0,0	0,0	2,0				
6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	24,2	0,0	13,2				
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
8	7,0	0,0	0,0	0,4	0,0	T	0,0	0,0				
9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,1	0,0	T				
10	0,0	0,0	57,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0				
11	0,0	0,0	1,5	43,9	0,0	0,0	0,2	0,0				
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
13	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	0,0	0,2	0,0				
14	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0				
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,1				
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	2,4	0,0				
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3				
18	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
19	T	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
20	0,0	2,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
21	0,0	27,2	0,0	15,2	0,0	T	0,0	0,0				
22	0,0	0,0	60,9	10,7	0,0	0,6	0,0	0,0				
23	0,0	0,0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
24	3,6	0,0	50,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0				
25	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,4	0,0	0,0				
26	7,7	0,0	0,0	0,0	3,6	T	0,0	0,0				
27	4,7	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0				
28	0,0	22,9	0,0	17,6	T	0,1	3,7	0,0				
29	0,0		24,4	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0				
30	0,0		11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-				
31	0,0		0,0		0,5		0,0					
Total	54	171	270	151	66	47	12	23				
Máx. 24h	24,4	72,7	60,9	43,9	35,3	24,2	5,5	13,2				
Día Máx.	2	3	22	11	13	6	15	6				

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Jorge Roelin Amarilla
Dpto. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A

C1 (UNO)

Asunción, 26 de Mayo de 2.022.
Nota Nro.: 11/2022

Señor
Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Ejecutivo
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
Presente

Ref.: Contrato 58/2021 – Construcción de un Skate Park – Juegos Asunción 2022.-
Id Nº: 394.908

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio donde corresponda, con el fin de remitir para verificación y aprobación el **CONVENIO MODIFICATORIO** Nº 1, de la obra de la referencia.-

Atentamente.-

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

ING. EDGAR O. AHRENS B.
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MESA DE ENTRADAS
HORA: 12:44 Nº: 4007
Fecha: 26 MAY 2022
Firma:
Aclaración: Cristina Bejarano
Asistente Administrativo
Secretaría General - SNDP

XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
MESA DE ENTRADA
Fecha: 14/06/22 Hora: 12:02 Nº 399/22
Entregado por: SND - Paz Montoya
Recibido por: Graciela Jerez
Observación:

ADENDA N° 001/2022

CONTRATO N° 58/2021 SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUCTORA INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A., CON RUC N° 80056945-8, EN EL MARCO DEL LLAMADO LPN SBE N° 27/2021 CONSTRUCCIÓN DE UN SKATE PARK - JUEGOS ASUNCIÓN 2022 – ID. N° 394908.

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, R.U.C. N° 80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **DIEGO SEBASTIAN GALEANO HARRISON**, con Cédula de Identidad **N°3.335.975**, en su calidad de Ministro Secretario Nacional, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.**, con **RUC N° 80056945-8**, domiciliada en 18 de Julio N° 2350 c/ La Esperanza, de la ciudad de Asunción, representada para este acto por **EDGAR AHRENS**, con Cédula de Identidad N° 2.482.405, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE", de común acuerdo convienen celebrar la presente "ADENDA N° 01/2022** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, con motivo de la ampliación del **CONTRATO N° 58/2021** como consecuencia de la **"LICITACION PUBLICA NACIONAL - SBE N° 27/2021 CONSTRUCCIÓN DE UN SKATE PARK - JUEGOS ASUNCIÓN 2022 – ID. N° 394908**, autorizada por Resolución SND N° 288/2022 del 06 de julio de 2022.-

1.1.: LAS PARTES convienen en ampliar el contrato, en la suma de Guaraníes **239.829.075 (Doscientos treinta y nueve millones ochocientos veinte y nueve mil setenta y cinco guaraníes)**, conforme los antecedentes de la Resolución que la autoriza.

2. Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 58/2021 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 08 días del mes de julio del año dos mil veinte y dos.-

EDGAR AHRENS
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.
CONTRATISTA
ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

DIEGO SEBASTIAN GALEANO HARRISON
Ministro Secretario Nacional
Secretaria Nacional de Deportes
CONTRATANTE