9 (Nueve)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

N°000005

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO POR LLUVIAS

ME DIRIJO A UD. Y POR SU INTERMEDIO A QUIEN CORRESPONDA A LOS EFECTOS DE SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL CUYA FECHA DE TERMINACIÓN ES EL PROXIMO 23.02.2023, DEBIDO A LA CANTIDAD DE LLUVIAS ENTRE LOS MESES DE JUNIO/22 HASTA EL DIA 16.FEB/23 SEGÚN PLANILLAS QUE ADJUNTAMOS DE LOS DATOS DE LOS PLUVIÓMETROS EN NUESTRO CAMPAMENTO Y EN LOS TRAMOS DE LA OBRA.

SEGÚN NUESTRA PLANILLAS DE LLUVIAS ENTRE JUNIO/22 Y EL 16.02.2023 TENEMOS 34 DIAS DE PRORROGAS DE ACUERDO NUMERAL 7.2 INCIDENCIAS CLIMATICAS EXTRAORDINARIAS

ADJUNTAMOS A ESTA NOTA DATOS DE LLUVIAS DEL I.P.T.A. - YHOVY PARA LO QUE UBIERE LUGAR.

ATTE

ANEXO:

Fecha: 16 / 02 / 2023

Por la Fiscalización

Por el Contratista

FOR-FIS-LDF-01-04

8-(octo)

TECNOEDIL S.A.

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA- OBRA GMANS

OBRA- CURUGUATY- SALTO DEL GUAIRA

	2022						2023					
Día	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
1				H	H							
2						10,0						
3						H		30,0				
4								10,0				
5			10,0	30,0				H				
6		45,0	5,0	65,0	15,0							
7		H	H	H	H							
8		H		H								
9				H		35,0						
10				10,0		H		5,0				
11	15,0			20,0	15,0							
12	H		10,0	H	H			10,0				
13	5,0		30,0	20,0	100,0			20,0				
14	H		H	65,0	H		10,0	H				
15				H	H			105,0				
16		50,0		5,0								
17		H		5,0								
18		65,0		15,0								
19		H	20,0	H								
20		H	10,0	90,0								
21			60,0	H	50,0							
22			H	H	5,0		40,0					
23			H	H	H		H					
24												
25			70,0									
26			55,0									
27			70,0									
28	10,0	5,0	35,0									
29	H		H	5,0								
30			H	70,0			20,0					
31				80,0			H					
Registro Obra-Campam. Obra (mm)	30,0	165,0	375,0	480,0	185,0	45,0	70,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cantidad de días con lluvia	3	4	11	13	5	2	3	6	0	0	0	0
ntidad de días con humedad excesiva	3	5	6	10	6	2	2	2	0	0	0	0
Total de días no laborables	**6**	**9**	**17**	**23**	**11**	**4**	**5**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**
Días prorrogables	**0**	**1**	**9**	**15**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Días prorrogables	**28**											

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

M.O.P.C
FISCALIZACION

7 (Siete)

TECNOEDIL S.A.

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA- OBRA GMANS

OBRA- CURUGUATY- SALTO DEL GUAIRA

	2021						2022					
Día	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
1		H		20,0			H		45,0		H	10,0
2				115,0			H		H		40,0	25,0
3				70,0			30,0		H		10,0	H
4				H			H	60,0			5,0	H
5				H			H	50,0			H	
6				H				H			H	70,0
7				40,0				H	5,0	65,0		H
8				H				H	H	10,0		H
9				50,0			10,0			H		50,0
10				H			H			H	15,0	H
11				H					40,0	40,0	H	H
12						10,0		15,0	H	100,0		
13						H		H	H	H		
14			10,0	65,0				H		H	50,0	
15	5,0		H	25,0						H	H	
16	H			H	15,0						H	
17				H	H							20,0
18				H								H
19												5,0
20												H
21												
22									15,0	40,0		
23				60,0					15,0	H		
24				H					110,0	H		
25		15,0		H			35,0	30,0	H			
26		H					5,0	H	H			
27	25,0	H					H	H	H		10,0	
28	H						5,0				20,0	
29	H				15,0		H				35,0	
30				5,0	H				5,0	20,0	10,0	
31	10,0					20,0					H	
Registro Obra-Campam. Obra (mm)	40,0	15,0	10,0	450,0	30,0	30,0	85,0	155,0	235,0	275,0	195,0	180,0
Cantidad de días con lluvia	3	1	1	9	2	2	5	4	7	6	9	6
antidad de días con humedad excesiva	3	3	1	11	2	1	7	7	8	7	7	8
Total de días no laborables	**6**	**4**	**2**	**20**	**4**	**3**	**12**	**11**	**15**	**13**	**16**	**14**
Total de días laborables	**9**	**28**	**30**	**31**	**30**	**31**	**31**	**19**	**31**	**30**	**31**	**30**
Días prorrogables	**0**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**4**	**3**	**7**	**5**	**8**	**6**
Total Días prorrogables	**45**											

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

M.O.P.C
FISCALIZACION

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Datos Climáticos (Precipitaciones) IPTA - Yhovy

DIA	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
1												
2	24	11										
3	6											
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12	2	27										
13	9	15										
14	8											
15		102										
16		10										
17		21										
18	2											
19												
20		41										
21		2										
22	76											
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30	18											
31	3											
Total	148											

ING. JESÚS M. DUETTE O.
FISCAL DE OBRAS
UE - GMANS - MOPC

IPTA — Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Datos Climáticos (Precipitaciones) IPTA - Yhovy

DIA	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
1			184			32						11
2			25			52						6
3	19	4			36							11
4		41						5				7
5		145		10					15	28		
6						30				81		
7	2			33				55				
8	1											
9						50						
10			22		29						18	
11			48	105			5			18	10	5
12				9					11			1
13				16						67	71	
14					39							
15					4							
16								54				
17								78		31		
18			22									
19									40	17		
20		1.5				6			27	90		
21									35		48	
22		12	6						3			
23			5	51								
24			109									
25	6	19	9						28			
26	38								79			20
27	1								41			
28					35		2					
29					5					9		
30					9					90		
31										78		
Total	67	222.5	430	224	157	170	7	192	279	509	147	61

2465.5

ING. JESÚS M. DUETTE O.
FISCAL DE OBRAS
UE - GMANS - MOPC

5 (cinco)