UOC N° 2910/2021.

Asunción, 20 de agosto de 2021.

Señor
Abg. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, *Director Nacional*
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
PRESENTE.

REF.: *RETENCION EXPEDIENTE DNCP Nº 310981/2021 – CONVENIO Nº 2 - LLAMADO MOPC N° 139/2015 - "LPI CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 2° TANDA". ID N° 290294.-*

En relación a la Nota ***DNCP/DNC Nº 13990/2021****, por medio del cual informan que el análisis realizado al mismo ha surgido una observación por la que no podrá ser difundido a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), conforme a las normativas vigentes.*

- *Punto 1, 2 y 3:* *Se remite memorándum DCV N° 1231/2021.*

A la espera de una respuesta favorable a la presente, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

RAMÓN PIVEL
U.O.C. - M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.

Srta. LINCY LUCENA VERA
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

MEMORANDUM DCV Nº 1231/2021

PARA : ***Srta. LINCY LUCENA VERA, Directora***
Unidad Operativa de Contrataciones

DE : ***Ing. RUBEN ANDINO, Director***
Dirección de Caminos Vecinales

REF. : **- LLAMADO MOPC N°139/2015 – ID N° 290.294**. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL **– CONTRATO S.G. MINISTRO N° 541/2016.**

Respuesta al MEMORANDUM UOC Nº 2057/2021

FECHA : 19 de agosto de 2021

Me dirijo a usted, con relación al marco de la referencia, en respuesta a lo solicitado en el MEMORANDUM UOC Nº 2057/2021, por el cual la DNCP, según nota DNCP/DNC Nº 13.990/2021 nos comunica de aspectos observados al Convenio Modificatorio Nº 2.

1. Se remite adjunto el Registro de precipitaciones y días improductivos por lluvias y humedad desde dic-16 hasta feb-20 (2 hojas), con el detalle que indica los días que fueron considerados en el Convenio modificatorio Nº 2, firmados por la empresa y el Supervisor.
2. Cabe mencionar que en fecha 02 de marzo de 2020 el Contratista, a través de la nota N° CF-PL5-137, comunico la terminación de la obra correspondiente al Lote 5, solicitando proceder a las operaciones previas a la Recepción Provisoria conforme a lo estipulado en la Cláusula 41.2 de las CGC, sin embargo, debido a la situación que se planteó por la negativa del señor Teodoro Villalba, no fue posible ejecutar ciertos ítems de obra en el Puente 18, por parte de la empresa, y ante tal situación, la Dirección de Asuntos Jurídicos del MOPC dictamino que tal modificación sea realizada por convenio (Memorándum DAJ Nº 970/2021), gestiones que se iniciaron en fecha 27 de abril de 2021 con la presentación del Borrador del CM Nº 2 por parte de la empresa (MEU Nº 18440) y que finalizaron con la firma en fecha 13 de julio de 2021, en fecha posterior a fecha de finalización del contrato, como una regularización.
3. Ídem punto 2.

Atte.

DCV/

1 (uno)

Registro de precipitaciones y días improductivos por lluvias y humedad

FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 2DA TANDA - LOTE Nº 5 -

CONTRATISTA FELDMANN S.A.

Días del Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Días no laborables: Lluvias	Humedad	Total	DIAS DE PRÓRROGA	DIAS DE INUNDACIÓN	Precipitación máxima (mm)	Intensidad de Precipitaciones (mm)	Días laborables
dic-16																																								
ene-17	66.0					13.5	H		8.9	45.7	39.6	0.3	H			50.3	16.5	H				5.1			28.5	0.5	H				3.6	5	2	7			66.0	170.4	24
feb-17		5.6								14.0		21.1				21.6	2.8						6.1			24.4		0.5	7.1			7	2	9			45.7	127.3	19
mar-17	1.0	16.5		55.6	4.8											21.6	2.8							11.2							7		7			55.6	173.0	24
abr-17				1.3	4.8	62.0	H		5.1	31.2	H					95.5	8.1	H	0.3	99.6	0.5					50.0	H					7	4	11			99.6	358.4	19
may-17				46.0	H				13.7	H				50.3	H			10.2	26.9	H			3.1	11.2	0.3		1.0	0.5	2.3	0.8	22.9	7	3	10			50.3	189.0	21
jun-17	1.0	0.8			1.0	1.8	0.8	52.1	1.0									0.5	6.6													2		2			52.1	65.5	28
jul-17																	4.1																				4.1	4.1	31
ago-17		3.6	6.4	0.3	H								12.5	3.1	H	18.3	1.0			0.5												3	2	5			18.3	45.5	26
sep-17											1.5					0.5									23.1	4.3	H	10.9	H	7.4		3	2	5			23.1	47.8	25
oct-17						39.0	82.0	H	H				25.0	H								22.0	H		120.0	70.0	H	H		10.0	H	7	7	14	6		120.0	368.0	17
nov-17			30.0	55.0	H	H	20.0	H									9.0	H			3.0				75.0	H	H			8.0		6	6	12	4		75.0	210.0	18
dic-17	H		30.0	H		1.0	2.3							1.0						80.0	H	H										2	4	6			80.0	114.3	25
ene-18								I	I	I	I				120.0	H	H				45.0	H		15.0	35.0	H		50.0	2.0	H		5	5	10	2	3	120.0	267.0	21
feb-18																	10.0	45.0	H	H							5.1	3.0				3	2	5			45.0	63.1	23
mar-18	20.0	5.1	22.0	8.0	H	H	H																								72.0	5	3	8			72.0	127.1	23
abr-18																																								30
may-18					12.0	15.0	H	H	H		30.0	H			20.0	H		25.0	H											17.0		6	6	12	4		30.0	119.0	19
jun-18	5.1	3.0	H							10.0	H													2.0	2.0	H		2.0				2	3	5			10.0	24.1	25
jul-18			10.0	H				5.0	2.0											15.0	12.0	H	H									3	5	8			15.0	44.0	23
ago-18																			5.1	10.0	10.0	H										3	1	4			10.0	25.1	27
sep-18	40.0	20.0	H	H	H								15.0	H	I	20.0	H	H	30.0	H	H	I	I	30.0	25.0	30.0	H	H	H	25.0		9	11	20	12	3	40.0	235.0	10
oct-18	5.1	5.3	H	H	I	I	20.0	5.2	H	10.0	H	65.0	10.0	H	H	H	H	10.0	H				20.0	H	H	20.0	H				45.0	11	12	23	15	2	65.0	215.6	8
nov-18	10.0	H	35.0	H		10.0	H	I					70.0	25.0	H	H		85.0	H	H	H		35.0	H	H	20.0	65.0	H	H			9	12	21	13	1	85.0	355.0	9
dic-18												20.0	H		70.0	H		20.0			15.0	H			20.0	10.0	H		10.0	H	30.0	8	5	13	5		70.0	195.0	18
ene-19	H	H	5.1	5.1	H	20.0	50.0	5.1	H	10.0	5.1	H						5.1	H													8	6	14	6		50.0	105.5	17
feb-19														7.0		7.0	3.0	7.0	H			I	I	I	15.0	H	I	I				4	2	6		5	15.0	39.0	22
mar-19	I	I	I	I	55.0	7.0	H	38.0	H	I	35.0	44.0	7.0	H	4.0	3.0	55.0	7.0	H	I	I	I										8	4	12	4	8	55.0	255.0	19
abr-19		9.0	H	32.0	H																18.0	H		4.0	35.0	7.0	30.0	3.0	H	3.0		6	4	10	2		35.0	141.0	20
may-19		10.0		45.0	8.0	41.0	H	10.0	86.0	30.0	7.0	7.0	H							8.0	22.0	10.0	14.0	H			21.0	H				14	4	18	10		86.0	319.0	13
jun-19																			7.0							9.0						2		2			9.0	16.0	28
jul-19	16.0	4.0	H											30.0	H				6.0				16.0	H					5.1		5	3	8			30.0	77.1	23
ago-19																																							31
sep-19																																							30
oct-19																																							31
nov-19																																							30
																														SUMA		132	109	241	83	22			

Referencia

Días laborables	
Lluvia	
Humedad	H

Ing. Sigfredo Feldmann
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Ing. Estanislao Adorno
Supervisor
MOPC

Según Contrato Solo puede ser prorrogable 8 dias al mes como maximo aparte de los 8 dias ya	Los meses de sep-18, oct-18,nov-18 y my-19 seran computados según contrato 8

Suma Total	Días de Prórroga por mes	Días de Fuerza mayor
87	65	22

Obs.: - Se ha considerado para el cálculo de lluvias que originan inactividad a aquellas cuya intensidad supera los 5 mm

Registro de precipitaciones y días improductivos por lluvias y humedad
FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL ZDA
TANDA - LOTE Nº 5 - CONTRATISTA FELDMANN S.A.

Días del Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Días no laborables: Lluvias	Humedad	Total	Con Prórroga de lluvia según contrato	DÍAS DE PRÓRROGA	DÍAS DE INUNDACIÓN	Precipitación máxima {mm}	Intensidad de Precipitaciones {mm}	Días laborables
ago-19																																		8						23
sep-19																																		8						22
oct-19					70.0	H	H	H						40.0	H	H	H															2	6	8				70.0	110.0	23
nov-19						25.0	15.0	H	H				11.0													22.0	14.0	H	H			5	4	9	1	1		25.0	87.0	21
dic-19				22.0	65.0	H		40.0	12.0	H	19.0	H		49.0	H	76.0	H			90.0	H		40.0	H				35.0		40.0	H	11	8	19	8	11		90.0	488.0	12
ene-20	10.0	40.0	60.0	H	H							28.0	11.0	10.0	H							10.0	80.0	H	H					40.0	H	9	6	15	7	7		80.0	289.0	16
feb-20																																								
																														SUMA		27	24	67		19				
																																			16	19				

Referencia
Días laborables
Lluvia
Humedad H

Ing. Sigfredo Feldmann
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Ing. Estanislao Adorno
Supervisor
MOPC

Según Contrato Solo puede ser prorrogable 8 días al mes como maximo aparte de los 8 dias ya	El mes de Diciembre-19 seran computados según contrato 8 dias

Obs.: - Se ha considerado para el cálculo de lluvias que originan inactividad a aquellas cuya intensidad supera los 5 mm

Suma Total		Días de Prorroga por	Días de Fuerza mayor
16		16	

8 Limite maximo que permite el contrato de prorroga

16 **Prórroga apartir del 16/02/2020**

3 (tres)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
Avda. Rca. Argentina Nº 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail:licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota CF-PL5-137

Asunción, 02 de marzo de 2020

Señores:
Consorcio CC
Atn.: Ing. Diana Alarcón Representante Legal
Ing. Arquímedes Delgado Director de Fiscalización
PRESENTE:

Ref: Contrato MOPC SG MINISTRO 541/2016 Nº 139/2015 Licitación Pública Internacional para la Construcción de Puentes de H°A° en varios departamentos de la Región Oriental-2da tanda-ID 290.294.
Asunto: CGC 41.1 Terminación de los trabajos-Solicitud de Recepción Provisoria

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds en relación a la obra de referencia, y a lo establecido en el art. 41.1 de las Condiciones Generales de Contrato, a fin de comunicar la terminación de los trabajos, dentro del plazo estipulado.

Solicitamos asimismo, proceder con las operaciones previas a la recepción provisoria, según lo estipulado en el art. 41.2 de las CGC.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.

.....
Ing. Sigfredo Feldmann M.
Representante Legal

Cc Ing. Rodolfo Segovia, Director
Dirección de Caminos Vecinales MOPC

Macarena Unzain
02 03 20 20
CONSORCIO CC
CAEM - COMYCSA

4 (cuatro)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM D.A.J. Nº 979/2021.-

PARA: **Ing. RODOLFO SEGOVIA,** Director
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES.

DE: **Abg. ETHEL M. DIAZ DE MARTINEZ,** Directora
Dirección de Asuntos Jurídicos

REF: **SOLICITUD DE PARECER JURIDICO SOBRE LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN PROVISORIA, CONSTRUCTORA FELDMANN S.A., LLAMADO 139/2015, ID290.294.-**

FECHA: 21 de Abril de 2021.-

Me dirijo a Ud. en atención al Memorándum DCV Nº 330/2021 de fecha 02 de marzo de 2021, que expresa cuanto sigue: "*...Por otro lado, oponiéndose el propietario en zona del Puente Nº 18, la empresa no pudo acceder a terminar el ítem de colocación de barandas y señalización vertical, y habiendo concluido todas las obras de todos los puentes, se decidió que estos ítems no serán ejecutados por la contratista, motivo por el cual, se indicó que los mismos serán pagados, y serán descontados en el último certificado de cierre o liquidación ...*"

Al respecto, esta Dependencia reitera lo mencionado mediante el Memorándum Nº 409/2021, de fecha 22 de febrero de 2021, que expresa cuanto sigue: "*para realizar la Recepción Provisoria de la obra necesariamente se debe formalizar un convenio modificatorio para excluir del contrato los rubros que no serán ejecutados, lo requerido es a los efectos de dar cumplimiento al numeral 16.1. de las Condiciones Generales del Contrato que expresa cuanto sigue: "En caso que fuere necesario disminuir el alcance de la obra, deberá aplicarse lo establecido en el artículo 62 de la Ley Nº 2051/03. Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio la Contratante podrá ejercer sus derechos establecidos en el artículo 55 de la Ley Nº 2051/03..."al no ser ejecutados los rubros ya referenciados del Puente 18 necesariamente deben ser excluidos del contrato para luego iniciar los trámites para la Recepción Provisoria.*"

En el mismo sentido, se informa que las copias de Actas de Operaciones Previas a la Recepción Provisoria de la Obra remitidas no cuentan con la firma del funcionario que represente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, contando solo con la firma de la contratista y de la fiscalización privada.

Atentamente.

Jesús Manuel Silveira Lima
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 34.590

MOPC
DCV
Fecha: 22 ABR 2021

VMOP VMAF DAJ DEPOA
DOSA DGH DEP DEP/CAF
DCP DB y S DAF CA
DAI DV DC DO
UOC CG CM

RECIBIDO
Fecha: 22 ABR 2021 12:20
Firma: Josen

5(cinco)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 18440/2021

TITULAR:
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
Julio Barrios

TELEFONO:
(595 21) 552550

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
REF CONTRATO SG MINISTRO
N° 541/2016, REMITE RESPUESTA NOTA
DCV N° 977/2021

FACTURA: Nro. 0 **Monto:** GS. 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

BPALMA 30/04/2021 08:07:35

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

CARLOS RAUL RIVEROS GONZALEZ

Firmado digitalmente por CARLOS RAUL RIVEROS GONZALEZ
Fecha: 2021.04.30 09:12:05 -04'00'

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 4954
Fecha 30 ABR 2021 Hora 10:10
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 30-4-21

☐ VMAF	☐ DV	☐ DCV	☐ DCP
☐ C. TEC.	☐ DPV	☐ DBI	☐ CARP
☐ COAF	☐ RIVBTR	☐ CAPCOR	☐ SD
☐ UEP IP	☐ CAC	☐ CAPE	☐ DAJ
☐ DAPSAN	☐ CRI	☐ UOC	☐ J O M

[illegible] N.
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

RECIBIDO
Fecha 04 MAY 2021 Hora 9:00
Firma Ricardo

MOPC
DCV Fecha 04 MAY 2021

☐ VMOP	☐ VMAF	☐ DAJ	☐ DEPOA
☐ DGSA	☐ DRH	☐ DPP	☑ UEP/CAF
☐ DOP	☐ DB y S	☐ UAC	☐ CA
☐ DAI	☐ DV	☐ DE	☐ DO
☐ UOC	☐ SG	☐ CM	☐

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

6 (seis)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail:licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota CF-PL5-157

Asunción, 27 de abril de 2021

Señor
Ing. Rodolfo Segovia, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
PRESENTE:

Ref: Contrato MOPC SG MINISTRO 541/2016 N° 139/2015 Licitación Pública Internacional para la Construcción de Puentes de H°A° en varios departamentos de la Región Oriental - 2da tanda- ID 290.294.
Asunto: Respuesta a nota DCV N° 977/2021 Presentación de Convenio Modificatorio N° 2

Nos dirigimos a Uds, en relación a la obra de la referencia y a vuestra nota DCV N° 977/2021 a fin de remitirles, adjunto a la presente, el borrador de Convenio Modificatorio N° 2, de acuerdo a lo solicitado.

Sin otro particular les saludamos muy atentamente.-

Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

M.O.P. y C. * DIRECCION DE CAMINOS VECINALES *

RECIBIDO
Fecha 28 ABR 2021 a 10:14
Firma

7 (siete)