# CONVENIO MODIFICATORIO Nº. 005

**DEL CONTRATO Nº. 044-15, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CONSORCIO ITASA S.A. Y ASOCIADOS, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°. 001-14 "CONSTRUCCIÓN DE 1.980 VIVIENDAS PREFABRICADAS DE INTERES SOCIAL EN ASENTAMIENTOS RURLAES DEL PARAGUAY" PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE LA PROBREZA EXTREMA "SEMBRANDO OPORTUNIDADES" S.B.E. – I.D. N°. 282949.**

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 24 FEB 2017, entre la **SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT),** representada por la **ING. SOLEDAD NÚÑEZ MÉNDEZ,** Ministra – Secretaria Ejecutiva, con Cédula de Identidad Nº. **3.382.061,** domiciliada en Independencia Nacional N°. 909 esq. Manuel Domínguez de la Ciudad de Asunción, en adelante denominada **CONTRATANTE,** y por otra parte, la empresa **CONSORCIO ITASA S.A. Y ASOCIADOS,** representada por el **ARQ. ANIANO ORUE GUSMAO,** con Cédula de Identidad N°. **433.542** y el **ARQ. SEBASTIAN PEREZ CODAS,** con Cédula de Identidad N°. **2.442.601,** domiciliada en Juan de Salazar Nº 795 esq/ Washington de la Ciudad de Asunción, denominada en adelante **CONTRATISTA,** convienen en celebrar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

**1.1. OBJETO DEL CONVENIO.**
Queda establecido que el presente **CONVENIO MODIFICATORIO** del Contrato N°. 044-15 suscripto en fecha 25/08/2015, se celebra en virtud a las Condiciones Generales del Contrato 23.1 y 23.2 sobre "Casos de Fuerza Mayor" y la CEC 22.1 "Prórroga de los Plazos de Ejecución" en cuanto a los días que prorrogan el cronograma actual de plazos.

En este sentido, se modifica la CLÁUSULA OCTAVA del Contrato referente al PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS y las Cláusulas CGC 6.1.3, 6.3.2, 15.4.1 y CGC 60.1 de las Condiciones Especiales del Contrato en cuanto a las vigencia de las pólizas y del contrato respectivamente, en base al informe de la Coordinación Técnica – UNE Sembrando Oportunidades de fecha 27/12/2016 y a la Resolución N° 355 de fecha 21/02/2017.

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.**
Quedando establecida de la siguiente manera:

**Lote 3 – Asentamiento Tavapy II, 21 de Setiembre, Vy´a Renda y Acaray Costa – Departamento de Alto Paraná.**

| Asentamientos | Días Otorgados | Nuevo Plazo de Ejecución | Vigencia de Contrato | Vigencia de Pólizas |
|---|---|---|---|---|
| TAVAPY II | 20 DÍAS | **20/02/2017** | Hasta la entrega total de las obras efectivizadas mediante la suscripción del Acta de Recepción Definitiva o en su caso por rescisión dispuesta en el cumplimiento de los términos fijados sobre el particular en las cláusulas pertinentes en concordancia con la legislación que regula la materia. | Actualmente las Pólizas tienen fecha de vencimiento:<br>Pólizas de Garantía: 31/03/2017.<br>Pólizas de Garantía de Adjudicación: 31/03/2017.<br>Pólizas contra todo riesgo: 31/03/2017.<br>Pólizas de Responsabilidad Civil: 31/03/2017.<br>Pólizas de Accidentes Personales: 31/03/2017.<br>La vigencia de las Pólizas según el nuevo plazo de ejecución deberá ser hasta el 30/06/2017. Las mismas serán renovadas dentro de las 48 horas a partir de la suscripción del presente convenio modificatorio. La falta de renovación de las pólizas representa una causal de rescisión de contrato.<br>En caso que no culminara sus obligaciones contractuales, la empresa contratista renovará las pólizas en un plazo administrativo de **60 días** antes de su vencimiento sin necesidad de notificación alguna. Constituyendo dicho incumplimiento causal de rescisión de contrato. |
| 21 DE SETIEMBRE | | | | |
| VY'A RENDA | | | | |
| ACARAY COSTA | | | | |
| **SE CONSIDERA LA ULTIMA FECHA DE EJECUCIÓN DEL LOTE N° 3 DE LOS ASENTAMIENTOS TAVAPY II, 21 DE SETIEMBRE, VY'A RENDA Y ACARAY COSTA – DPTO. DE ALTO PARANÁ: 20/02/2017.** | | | | |

Queda entendido y convenido entre las partes, que permanecerán sin modificación las demás Cláusulas del Contrato Nº 044-15 suscripto entre los contratantes en fecha 25/08/2015, las cuales regirán a los efectos del presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

Bajo las cláusulas que anteceden, queda formalizado el presente **CONVENIO MODIFICATORIO,** a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes, conforme a derecho en prueba de conformidad y aceptación firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto el presente **CONVENIO** en el lugar y fecha señalado en su encabezamiento.

**ARQ. ANIANO ORUE GUSMAO**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO ITASA S.A. Y ASOCIADOS**

**ING. SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ**
**MINISTRA – SECRETARIA EJECUTIVA**
**SENAVITAT**

**ARQ. SEBASTIAN PEREZ CODAS**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO ITASA S.A. Y ASOCIADOS**