CONVENIO MODIFICATORIO N° 1
AL
Contrato UOC3 Nº 05/2018

Entre la MUNICIPALIDAD DE ASUNCION, domiciliada en la Avenida Mariscal Francisco Solano López Nº 5556 y Capitán Victoriano Bueno, República del Paraguay, representada para este acto por Don MARIO ANIBAL FERREIRO SANABRIA y el Secretario General Lic. JAVIER HERNAN CANDIA FERNANDEZ, con Cédulas de Identidad Nº 385.932 y 1.100.660, respectivamente, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS – COVIPA S.A., con RUC Nº 80012708-0, representada para este acto por OSCAR ANTONIO RUBIANI YANHO, con Cédula de Identidad Nº 616.391, con domicilio en la Calle General Andrada Nº 779 esquina Bruno Guggiari, de la Ciudad de Asunción, denominada en adelante la CONTRATISTA; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONVENIO MODIFCATORIO AL CONTRATO UOC3 N° 04/2018 PARA LA OBRA "BACHEO Y REGULARIZACION ASFALTICA CON HORMIGON ASFALTICO CALIENTE EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD" que fuera objeto del llamado a Licitación Pública Nacional con ID Nº 326860 en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Modificación al Contrato UOC3 N° 05/2018 suscripto con la firma "CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS – COVIPA S.A" para la realización de las obras de BACHEO Y REGULARIZACION ASFALTICA CON HORMIGON ASFALTICO CALIENTE EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD – LOTE N° 2. ID N° 326860.

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. N° 9504/19 Fecha 10/07/19
Secretario General Folio 1/6

La presente ampliación contractual totaliza Gs. 791.384.793.-, que representa el 17,71% del monto del Contrato Principal de Gs. 4.468.784.187.-

La ampliación del plazo de ejecución de la obra en 9 (nueve) días, el cual representa el 20% del plazo contractual.

1.1 Por tanto, de común acuerdo el numeral 6, del contrato principal, queda redactado del siguiente modo:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37, inc. "c" de la Ley N° 2051)

El total a pagar por las obras, considerando el contrato principal y el presente Convenio Modificatorio N° 1 alcanza el monto total de **Gs. 5.260.168.980.-** (Guaraníes cinco mil doscientos sesenta millones ciento sesenta y ocho mil novecientos ochenta), IVA incluido. Según el precio unitario y la planilla de computo métrico que se agrega como Anexo al Convenio Modificatorio N° 1, del presente Convenio Modificatorio.

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

1.2 Del mismo modo, por este mismo acuerdo el numeral 7 del contrato principal, queda redactado del siguiente modo:

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37, inc. "d" de la Ley Nº 2051).

El plazo de ejecución de la obra es de 45 (cuarenta y cinco) días calendario, contados a partir de la recepción de la Orden de Inicio por parte de la Contratista, más 9 (nueve) días que se agregan por el presente Convenio Modificatorio, lo que totaliza 54 (cincuenta y cuatro) días calendario. La obra será implementada en las siguientes ubicaciones:

- Haedo – Herrera (desde Montevideo hasta Brasil).
- General Díaz (desde Independencia Nacional hasta O'leary).
- Montevideo (desde Haedo hasta El Paraguayo Independiente).
- Avenida Colón (desde Ygatimí hasta Avenida Carlos Antonio López).
- Manuel Domínguez – Piribebuy (desde Avenida Colón hasta Antequera).
- Palma – (de Av. Colón hasta México).
- Estrella – (de Av. Colón hasta Ntra. Sra. De la Asunción).

1. **La planilla "PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO – EMPRESA COVIPA S.A." forma parte del presente Convenio.**

2. **Los demás términos y condiciones del Contrato UOC3 Nº 05/18 quedan vigentes e invariables, sin modificación alguna.**

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 01 días del mes de Julio de 2019.-

POR CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS – COVIPA S.A.

OSCAR ANTONIO RUBIANI YANHO

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. Nº 3.509/19 Fecha 10/07/19
Secretario General
Folio 216

POR LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

JAVIER HERNAN CANDIA FERNANDEZ
Secretario General

MARIO ANIBAL FERREIRO SANABRIA
Intendente Municipal

BACHEO Y REGULARIZACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD- ID N° 326860

LOTE 2

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - EMPRESA COVIPA S.A.

			Contrato Original			Contrato Original + Convenio Modificatorio I			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Diferencia	Precio unitario (IVA incl)	Precio total (IVA incl)
1	Haedo - Herrera (de Montevideo hasta Brasil)	A (m2)=	19.297,00						
1.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	17,00	1.017.721	17.301.257	0	-17,00	0	0
1.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	17,00	385.480	6.553.160	0	-17,00	385.480	0
1.3	Fresado	tn	1.235,00	149.047	184.073.045	0	-1.235,00	149.047	0
1.4	Riego de liga	lts	19.297,00	6.779	130.814.363	0	-19.297,00	6.779	0
1.5	Bacheo profundo	m2	965,00	131.682	127.073.130	0	-965,00	131.682	0
1.6	Regularización con Hº asfáltico en caliente - Tasa 50 kg/m2	tn	675,00	609.659	411.519.825	0	-675,00	609.659	0
1.7	Regularización con Hº asfáltico en caliente Tasa 50 kg/m2 - mano de obra y colocación	tn	289,00	64.324	18.589.636	0	-289,00	64.324	0
2	Gral. Díaz (de Independencia Nacional hasta O'leary)	A (m2)=	6.600,00						561.135.672,00
2.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	6,00	1.017.721	6.106.326	0	-6,00	0	0
2.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	6,00	385.480	2.312.880	0	-6,00	385.480	0
2.3	Fresado	tn	422,00	149.047	62.897.834	365,78	-56,22	149.047	54.518.412,00
2.4	Riego de liga	lts	6.600,00	6.779	44.741.400	6.250,00	-350,00	6.779	42.368.750,00
2.5	Bacheo profundo	m2	330,00	131.682	43.455.060	0	-330,00	131.682	-
2.6	Regularización con Hº asfáltico en caliente - Tasa 50 kg/m2	tn	231,00	609.659	140.831.229	209,16	-21,84	609.659	127.516.276,00
2.7	Regularización con Hº asfáltico en caliente Tasa 50 kg/m2 - mano de obra y colocación	tn	99,00	64.324	6.368.076	0	-99,00	64.324	0
2.8	Carpeta con Hº asfáltico en caliente - Tasa 110 kg/m2	tn	508,00	609.659	309.706.772	518,95	10,95	609.659	316.382.538,00
2.9	Carpeta con Hº asfáltico en caliente - Tasa 110 kg/m2 - mano de obra y colocación	tn	218,00	64.324	14.022.632	0	-218,00	64.324	0

Contrato Homologado
Res. N° 9.504/18
Fecha 10/07/19
Secretario General
Folio 3/6

INTENDENTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

ING. ANTOLIANO BENITEZ M.
DIRECTOR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Direccion General de Obras

Téc. Rogelio Miranda
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asuncion

000090

2.10	Levantamiento y reconstruccion de registros cloacales	un				8,00	8,00	2.543.712	20.349.696,00
3	**Montevideo (de Haedo hasta El Paraguayo Independiente)**	**A (m2)=**	**6.128,00**						**484.986.656,00**
3.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	6,00	1.017.721	6.106.326	0	-6,00	0	0
3.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	6,00	385.480	2.312.880	0	-6,00	385.480	0
3.3	Fresado	tn	392,00	149.047	58.426.424	330,00	-62,00	149.047	49.185.510,00
3.4	Riego de liga	lts	6.128,00	6.779	41.541.712	5.200,00	-928,00	6.779	35.250.800,00
3.5	Bacheo profundo	m2	306,00	131.682	40.294.692	6,75	-299,25	131.682	888.854,00
3.6	Regularización con Hº asfáltico en caliente - Tasa 50 kg/m2	tn	214,00	609.659	130.467.026	172,02	-41,98	609.659	104.873.541,00
3.7	Regularización con Hº asfáltico en caliente Tasa 50 kg/m2 - mano de obra y colocación	tn	92,00	64.324	5.917.808	60,80	-31,20	64.324	3.910.899,00
3.8	Carpeta con Hº asfáltico en caliente - Tasa 110 kg/m2	tn	472,00	609.659	287.759.048	432,05	-39,95	609.659	263.403.171,00
3.9	Carpeta con Hº asfáltico en caliente - Tasa 110 kg/m2 - mano de obra y colocación	tn	202,00	64.324	12.993.448	150,30	-51,70	64.324	9.667.897,00
3.10	Levantamiento y reconstruccion de registros cloacales	un				7,00	7,00	2.543.712	17.805.984,00
									484.986.656,00
4	**Av. Colón (de Av. Ygatimi hasta Av. C.A. López)**	**A (m2)=**	**2.691,00**						**210.967.151,00**
4.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	3,00	1.017.721	3.053.163	0	-3,00	0	0
4.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	3,00	385.480	1.156.440	0	-3,00	385.480	0
4.3	Fresado	tn	172,00	149.047	25.636.084	78,75	-93,25	149.047	11.737.451,00
4.4	Riego de liga	lts	2.691,00	6.779	18.242.289	2.400,00	-291,00	6.779	16.269.600,00
4.5	Bacheo profundo	m2	135,00	131.682	17.777.070	0	-135,00	131.682	0
4.6	Regularización con Hº asfáltico en caliente - Tasa 50 kg/m2	tn	94,00	609.659	57.307.946	88,93	-5,07	609.659	54.216.975,00
4.7	Regularización con Hº asfáltico en caliente Tasa 50 kg/m2 - mano de obra y colocación	tn	40,00	64.324	2.572.960	0	-40,00	64.324	0
4.8	Carpeta con Hº asfáltico en caliente - Tasa 110 kg/m2	tn	207,00	609.659	126.199.413	207,00	0,00	609.659	126.199.413,00
4.9	Carpeta con Hº asfáltico en caliente - Tasa 110 kg/m2 - mano de obra y colocación	tn	89,00	64.324	5.724.836	0	-89,00	64.324	0
4.10	Levantamiento y reconstruccion de registros cloacales	un				1,00	1,00	2.543.712	2.543.712,00
									210.967.151,00
5	**Manuel Domínguez - Piribebuy (de Av. Colón hasta Antequera)**	**A (m2)=**	**15.138,00**						**1.400.080.227,00**
5.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	16,00	1.017.721	16.283.536	0	-16,00	0	0

Contrato Homologado
Res. Nº 8-504/18
Fecha 10/07/19
Secretario General
Folio 4/6

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

ING. ANTOLIANO BENITEZ M.
DIRECTOR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

Téc. Rogelio Miranda
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

0000089

5.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	16,00	385.480	6.167.680	0	-16,00	385.480	0
5.3	Fresado	tn	969,00	149.047	144.426.543	410,34	-558,66	149.047	61.159.946,00
5.4	Riego de liga	lts	15.138,00	6.779	102.620.502	9.000,00	-6.138,00	6.779	61.011.000,00
5.5	Bacheo profundo	m2	757,00	131.682	99.683.274	761,00	4,00	131.682	100.210.002,00
5.6	Regularización con Hº asfáltico en caliente - Tasa 50 kg/m2	tn	530,00	609.659	323.119.270	557,92	27,92	609.659	340.140.949,00
5.7	Regularización con Hº asfáltico en caliente Tasa 50 kg/m2 - mano de obra y colocación	tn	227,00	64.324	14.601.548	4,05	-222,95	64.324	260.512,00
5.8	Carpeta con Hº asfáltico en caliente - Tasa 110 kg/m2	tn	1.166,00	609.659	710.862.394	1.289,00	123,00	609.659	785.850.451,00
5.9	Carpeta con Hº asfáltico en caliente - Tasa 110 kg/m2 - mano de obra y colocación	tn	500,00	64.324	32.162.000	8,91	-491,09	64.324	573.127,00
5.10	Levantamiento y reconstruccion de registros cloacales	un				20,00	20,00	2.543.712	50.874.240,00
									1.400.080.227,00
6	**Señalización horizontal**								**465.696.000,00**
6.1	Pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	m2	4.800,00	97.020	465.696.000	4.800,00	0,00	97.020	465.696.000,00
7	**Rubros varios**								**183.305.250,00**
7.1	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	90,00	56.285	5.065.650	90,00	0,00	56.285	5.065.650,00
7.2	Cartel de obra	un	2,00	3.880.800	7.761.600	2,00	0,00	3.880.800	7.761.600,00
7.3	Medidor de densidad para pavimento asfáltico	un	1,00	83.160.000	83.160.000	1,00	0,00	83.160.000	83.160.000,00
7.4	Difusión - Medios diversos	gl	1,00	87.318.000	87.318.000	1,00	0,00	87.318.000	87.318.000,00
									183.305.250,00
NUEVOS ITEMS									
8	**Palma - (de Av. Colón hasta México)**	**A (m2)=**	**9.350,00**						**956.705.375,00**
8.1	Levantamiento y reconstruccion de registros cloacales	un		2.543.712		13,00	13,00	2.543.712	33.068.256,00
8.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un		385.480		13,00	13,00	385.480	5.011.240,00
8.3	Riego de liga	lts		6.779		6.600,00	6.600,00	6.779	44.741.400,00
8.4	Bacheo profundo	m2		131.682		1.777,00	1.777,00	131.682	233.998.914,00
8.5	Carpeta con Hº asfáltico en caliente - Tasa 100 kg/m2	tn		609.659		935,00	935,00	609.659	570.031.165,00
8.6	Pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	m2		97.020		720,00	720,00	97.020	69.854.400,00
									956.705.375,00
9	**Estrella - (de Av. Colón hasta Ntra. Sra. de la Asunción)**	**A (m2)=**	**8.110,00**						**997.292.649,00**
9.1	Levantamiento y reconstruccion de registros cloacales	un		2.543.712		13,00	13,00	2.543.712	33.068.256,00
9.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un		385.480		13,00	13,00	385.480	5.011.240,00
9.3	Riego de liga	lts		6.779		5.750,00	5.750,00	6.779	38.979.250,00
9.4	Fresado	tn		149.047		350,00	350,00	149.047	52.166.450,00
9.5	Bacheo profundo	m2		131.682		1.777,00	1.777,00	131.682	233.998.914,00
9.6	Carpeta con Hº asfáltico en caliente - Tasa 120 kg/m2	tn		609.659		973,20	973,20	609.659	593.320.139,00

Contrato Homologado
Res. Nº 8.504/19
Fecha 10/07/19
Folio 5/6

JUNTA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA LEGISLATIVA

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

ING. ANTOLIANO BENITEZ M.
DIRECTOR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Ing. Martha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

Téc. Rogelio Miranda
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

0000088

9.7	Pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	m2		97.020		420,00	420,00	97.020	40.748.400,00
									997.292.649,00
	TOTAL Convenio Modificatorio I								**5.260.168.980,00**
	Monto del Contrato Original								**4.468.784.187**
	20% del Contrato Original								**893.756.837**
	Convenio Modificatorio I								**791.384.793**
	Porcentaje adicional acumulativo								**17,71%**

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

ING. ANTOLIANO BENITEZ M.
DIRECTOR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

Téc. Rogelio Miranda
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asu...

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. N° 8.504/18
Fecha 10/07/19
Folio 6/6
Secretario General

0000087