MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **2357/2025** **FECHA / HORA** 08/01/2025 15:34:01

Datos del Documento

TITULAR: CONSORCIO RUTAS SEGURAS

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
JOHANA MALLORQUIN	0981642889	

Referencia
SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZOS DE EJECUCION.

Se remite a:
DIRECCION DE VIALIDAD

Procesado por: EAYALA
Fecha: 08/01/2025
Hora: 15:34:01

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

14 (catorce)

000066

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

Avda. Gral. José G. Artigas No.1921; 4to.piso
Teléfono: 021-281245 - 299208
Asunción, Paraguay
obras@concretmix.com.py

Concret-Mix

Asunción, 03 de enero de 2025.

Señores:
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Dirección de Vialidad.
Ing. Rene Peralbo - Director
Presente:

Referencia: CONTRATO SG MINISTRO No. 201/2020. LLAMADO MOPC No.202/2019 "LICITACION PÚBLICA NACIONAL, MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA". ID No. 370.316. LOTE 2.

Tema: Solicitud de Prórroga de los Plazos de Ejecución.

Nota No.: GTV_01-2025

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes con el fin de solicitar prórroga en el plazo de ejecución de las obras, de acuerdo a lo previsto en el numeral ***CGC 23.1 - Prórroga de los Plazos de Ejecución de las obras***, de las Condiciones Especiales de Contrato, desde el mes de setiembre de 2024 hasta el mes de diciembre 2024; y de acuerdo al siguiente detalle:

Mes	Año	Días del mes	Días de lluvia y sus consecuencias	Días de inclemencia previsibles	Días de ampliación
Setiembre	2024	30	12	0	12
Octubre	2024	31	10	0	10
Noviembre	2024	30	14	0	14
Diciembre	2024	26	7	0	7
Totales			43		43

Total, de días de prórroga solicitados desde el mes de setiembre de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024 inclusive: cuarenta y tres (43) días.
Adjuntamos planillas de días de lluvias y sus consecuencias, tal como se ha venido informando mes a mes, a través de los certificados de obra.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Jorge E. Martinez

CONSORCIO RUTAS SEGURAS