52
(cincuenta y dos)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

# INFORME FISCALIZACION

Asunción, 02 de setiembre de 2020.-

Señor
**Arq. JOSE KRONAWETTER,** Director
Dirección de Obras Públicas

**PRESENTE**

**Ref.:** Llamado **CD 92/2019 "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL FUERTE SAN CARLOS DEL APA** - Contrato Ministro S.G. 625/2019

El presente documento. constituye un Informe Técnico en constitución con los documentos que se adjuntan y se acompaña en este expediente, elaborado al efecto de presentar al MOPC la propuesta de Convenio Modificatorio de Obra N° 1.

El Convenio Modificatorio de Obra se elabora en atención de los **"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL FUERTE SAN CARLOS DEL APA**, a fin de alcanzar los objetivos técnicos.

**JUSTIFICATIVA**

Con referencia a los trabajos, es necesaria una actualización de los mismos a ejecutar debido al avance en el tiempo de deterioros que al momento del relevamiento, estos aún no se encontraban a la vista y otros rubros no previstos

El monto contractual original es de Gs 138.700.000 (guaraníes Ciento Treinta y Ocho Millones, Setecientos Mil) IVA incluido. El incremento del monto del Contrato en el Convenio Modificatorio N° 1 es de Gs 27.596.190 (Veinte y Siete Millones, Quinientos Noventa y Seis Mil, Ciento Noventa) IVA INCLUIDO, lo que representa un incremento

ARQ. ELADIO MEZA B.

MSc. Arq. Blanca L. Romero C.
Jefe Dpto. Evaluac. y Control
DOP - MOPC

de 19,90 % respecto al monto contractual; siendo el monto final modificado de Gs 166.296.190 (guaraníes Ciento Sesenta y Seis Millones, Doscientos Noventa y Seis Mil, Ciento Noventa), IVA incluido.

El Plazo Contractual que es de 210 días, el presente Convenio Modificatorio N° 1 homologa los 97 (noventa y siete) días de Suspensión de Plazo de Entrega otorgados por la Dirección de Obras Públicas según Acta de Suspensión de fecha 11 de marzo de 2020 y Acta de Reinicio de Obras de fecha 15 de junio de 2020, además incrementa el Plazo Contractual en 42 (cuarenta y dos) días por aumento de trabajos en Planilla, a ser contados a partir del final del plazo de 210 días establecido. La nueva fecha de entrega de obras es el 16 de enero de 2021.

Las documentaciones que hacen al Convenio Modificatorio de Obra son las siguientes:

**Anexo A:**

| Documentación Técnica | Aplica | No Aplica | Observación |
|---|---|---|---|
| Justificación Técnica | X | | |
| Computo Métrico | X | | |
| Análisis de Precios | X | | |
| Especificaciones Técnicas | | X | |
| Planos | | X | |
| Registros de Precipitaciones | | X | |

**Anexo B:**

| | Aplica | No Aplica | Observación |
|---|---|---|---|
| Cuadro de Cantidades y Precios | X | | |

**Anexo C:**

| | Aplica | No Aplica | Observación |
|---|---|---|---|
| Cronograma de Ejecución Física | X | | Planilla Consolidada |

La Fiscalización de Obra ha analizado y verificado todos los documentos que hacen al Convenio Modificatorio de Obra N° 1 e informa que se encuentran correctos y en correspondencia con lo establecido en el Contrato de Obra, por lo que se recomienda seguir con los tramites y remite este informe a su consideración.

Atentamente.

**Arq. ELADIO MEZA BRITEZ**
Fiscal de Obras DOP-MOPC

**ARQ. ELADIO MEZA B.**

MSC. Arq. Fernando L. Romero C.
Jefe D.O.P. Fiscaliz. y Control
DOP - MOPC

50
(Cincuenta)

El Departamento de Evaluación y Control DOP-MOPC, ha verificado todos los documentos presentados por la Fiscalización por lo que recomienda seguir con los tramites y remite este informe a consideración de la dirección de Obras Públicas.

Arq. Blanca Romero Jefa Int.
Departamento de Evaluación y Control - DOP

# PLANILLA CONSOLIDADA DE SUSPENSION Y AMPLIACION DE PLAZO

| DIA / MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FEBRERO | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| MARZO | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ABRIL | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |
| MAYO | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| JUNIO | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| JULIO | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| AGOSTO | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| SETIEMBRE | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | |
| OCTUBRE | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
| NOVIEMBRE | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | |
| DICIEMBRE | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ENERO | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | |

REF.:

210 días CUADROS NUMERADOS SIN MARCAS SON DIAS TRABAJADOS
97 días DIAS SUSPENDIDOS POR ACTA
42 días DIAS AMPLIADOS POR MAS TRABAJOS
Fecha de terminación de obras el 16 de enero de 2021

ARQ. ELADIO MEZA B.

49-A
Planilla y Nube A)

# ANEXO A LA PLANILLA DE PLAZO

| DIA / MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FEBRERO | | | TOTAL DE DIAS TRABAJADOS DESDE INICIO HASTA SUSPENSION DE OBRAS POR ACTA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARZO | | | | | 37 DIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABRIL | TOTAL DE DIAS SUSPENDIDOS POR ACTA DE SUSPENSION: 97 DIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAYO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JULIO | TOTAL DE DIAS RESTANTES A TRABAJAR DESCONTANDO LOS DIAS ANTES DE LA SUSPENSION: 173 DÍAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SETIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | TOTAL DE DÍAS AMPLIADOS POR MAYORES TRABAJOS EN PLANILLA: 42 DÍAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ARQ. ELADIO MEZA B.

AQ-B ANEXO
(LUNES 4 MARZO B)