DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DOI N° 027/2023

Asunción, 28 de febrero de 2023

Señor
Lic. Juan Vicente Caballero, Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Presente

REF: CONTRATO N.º 67/2022. CONSTRUCCION DEL PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA.
Solicitud de ADENDA

Por el presente, me dirijo a Ud. y a quien corresponda para remitir la solicitud de Ampliación del Contrato N.º 67/2022 con una ADENDA de rubros mayores y rubros no contemplados y un Monto de **Gs. 98. 817.960**, según el detalle presentado por la firma Contratista y conforme al informe de nuestro Fiscal de Obras según Memo N.º 05/2023.

Las cantidades ya fueron verificadas por la Fiscalización de Obras y son:

RUBROS CON CANTIDADES MAYORES EN CONTRATO.

Ítem 1. Pilares HºAº:

Ítem 2. Relleno y compactación:

Ítem 3. Replanteo y marcación:

Ítem 4. Perfilado de suelo compactado:

Ítem 5. Empedrado y Enripiado:

Ítem 6. Pintura de cordones con esmalte sintético:

Ítem 7. Placas metálicas para apoyo de techo y contenedores:

Ítem 8. Equipo alumbrado AP con brazo metálico cerrado con vidrio 250-400w tipo AP4-VIP65, con lampara vapor de mercurio:

Ítem 9. Registro eléctrico 30x30cm:

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN CONTRATO

Ítem 10. Cimiento de PBC:

Ítem 11. Poste para alumbrado de hormigón armado 12-200:

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: *"Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"*

COMPROMISO: *"Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"*

Estos trabajos son para ampliar el andén de verificación que solicito MOPC e implica la construcción de un muro de contención, agregar postes de alumbrado público, empedrado y los rubros citados

CUADRO DE RESUMEN DE CANTIDADES A CONSIDERAR

RESUMEN

ITEM	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
1	Pilares HºAº	Metro cubico	2	2.010.630	4.021.260
2	Relleno y compactación	Metro cubico	99	93.984	9.304.416
3	Replanteo y marcación	Metro cuadrado	176	3.065	539.440
4	Perfilado de suelo compactado	Metro cuadrado	176	6.129	1078.704
5	Empedrado y Enripiado	Metro cuadrado	176	87.207	15.347.904
6	Pintura de cordones con esmalte sintético	Metro lineal	97	13.154	1.275.938
7	Placas metálicas para apoyo de techo y contenedores	Unidad	11	68.304	751.344
8	Equipo alumbrado AP con brazo metálico cerrado con vidrio 250-400w tipo AP4-VIP65, con lampara vapor de mercurio	Unidad	6	637.459	3.824.754
9	Registro eléctrico 30x30cm	Unidad	2	207.725	415.450
10	Cimiento de PBC	Unidad	56	550.000	30.800.000
11	Poste para alumbrado de hormigón armado 12-200	Unidad	6	5.243.125	31.458.750
				TOTAL	**98.817.960**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Luis Martínez, jefe
DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: *"Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"*

COMPROMISO: *"Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"*

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

00000026

MEMORANDUM FO-JM No. 05/2023

A: **ING. LUIS MARTÍNEZ, JEFE**

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

De: Arq. Jorge Martínez - Fiscal de obras

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Fecha: 20 de febrero del 2023

ASUNTO: Solicitud de inclusión rubros no contemplados y rubros con cantidades mayores del Contrato N° 67/2022: "CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA", ID: 407.180 – LCO N° 07/2022, Contratista ITINERA S.A.

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda, para informarle que la empresa contratista **ITINERA S.A.,** representado por el Sr. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ, ha presentado la solicitud de inclusión de rubros no contemplados y rubros con cantidades mayores en Contrato.

Estas cantidades han sido verificadas por la Fiscalización de Obras en conjunto con la empresa contratista. A continuación, se describen dichos rubros:

Rubros con cantidades mayores en Contrato:

Ítem 1. Pilares HºAº:

Ítem 2. Relleno y compactación:

Ítem 3. Replanteo y marcación:

Ítem 4. Perfilado de suelo compactado:

Ítem 5. Empedrado y Enripiado:

Ítem 6. Pintura de cordones con esmalte sintético:

Ítem 7. Placas metálicas para apoyo de techo y contenedores:

Ítem 8. Equipo alumbrado AP con brazo metálico cerrado con vidrio 250-400w tipo AP4-VIP65, con lampara vapor de mercurio:

Ítem 9. Registro eléctrico 30x30cm:

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: " Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"

COMPROMISO: "Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"

Rubros no contemplados en contrato en Contrato:

Ítem 10. Cimiento de PBC:

Ítem 11. Poste para alumbrado de hormigón armado 12-200:

Estos trabajos son para ampliar el andén de verificación que solicito MOPC e implica la construcción de un muro de contención, agregar postes de alumbrado público, empedrado y los rubros citados.

CUADRO DE RESUMEN DE CANTIDADES A CONSIDERAR					
RESUMEN					
ITEM	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
1	Pilares HºAº	Metro cubico	2	2.010.630	4.021.260
2	Relleno y compactación	Metro cubico	99	93.984	9.304.416
3	Replanteo y marcación	Metro cuadrado	176	3.065	539.440
4	Perfilado de suelo compactado	Metro cuadrado	176	6.129	1078.704
5	Empedrado y Enripiado	Metro cuadrado	176	87.207	15.347.904
6	Pintura de cordones con esmalte sintético	Metro lineal	97	13.154	1.275.938
7	Placas metálicas para apoyo de techo y contenedores	Unidad	11	68.304	751.344
8	Equipo alumbrado AP con brazo metálico cerrado con vidrio 250-400w tipo AP4-VIP65, con lampara vapor de mercurio	Unidad	6	637.459	3.824.754
9	Registro eléctrico 30x30cm	Unidad	2	207.725	415.450
10	Cimiento de PBC	Metro cubico	56	550.000	30.800.000
11	Poste para alumbrado de hormigón armado 12-200	Unidad	6	5.243.125	31.458.750
				TOTAL	98.817.960

Atendiendo a lo solicitado por la contratista, sugerimos la inclusión de los rubros con cantidades mayores y rubros No contemplados en contrato e incluirlos en una Adenda, por los montos considerados.

Se adjunta presupuesto de la empresa contratista y planilla de comparación de precios de los rubros no contemplados acorde al mercado.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructu

8.

jomartinez@aduana.gov.py 000800 9

De: Julio César Gómez Rodríguez <gomezrodriguezjulio@gmail.com>
Enviado el: viernes, 17 de febrero de 2023 14:52
Para: JORGE ARIEL MARTINEZ SANABRIA
Asunto: REFERENCIALES
Datos adjuntos: referenciales PCI DNA.pdf; REFERENCIAL POSTES DNA.pdf

Buen día arquitecto, adjunto precios referenciales solicitados.
Saludos.

11-
31-

00000031

constructora J&G

ING. JULIO C. GOMEZ R.
Delfin Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B
Fonofax 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com

PRESUPUESTO

Fecha: 17 de febrero de 2023

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

CONSTRUCCIÓN PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA

PRESUPUESTO REFERENCIAL

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	56	511.000	28.616.000
2	Poste para alumbrado de hormigón armado 12-200	unidad	6	4.500.000	27.000.000
				Precio Total	**55.616.000**

TOTAL SON GS. CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL.- IVA INCL.

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ R.

ITINERA

Servicios de Ingenieria
Iturbe 259 casi Valeriano Zeballos/ Luque
TEL: 021 642 198 - 0961 300 530

Luque, 14 de Febrero de 2023

Señor

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe

Departamento de Obras e Infraestructura

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Presente:

Nota N°: 011/2023

Ref.: CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60

ALTO PARANA

Asunto: Entrega de Planilla de Adenda

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigimos a usted con respecto a los Servicios de Construcción de Referencia, a fin de hacer entrega de la planilla de adenda.

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

ITINERA
Servicios de Ingeniería
Tel. 021 642 104

00000029

ITINERA S.A.

Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTOI DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA con ID: 407180

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Pilares H A	m3	2	2.010.630	4.021.260
2	Relleno y compactacion	m3	99	93.984	9.304.416
3	Replanteo y marcacion	m2	176	3.065	539.440
4	Perfilado de suelo compactado	m2	176	6.129	1.078.704
5	Empedrado y enripiado	m2	176	87.204	15.347.904
6	Pinturas de cordones con esmalte sintetico	ml	97	13.154	1.275.938
7	Placas metalicas para apoyo de techo y contenedores	un	11	68.304	751.344
8	Equipo alumbrado AP con brazo metalico cerrado con vidrio 250-400w tipo AP4-VIP65 con lampara vapor de mercurio	Unidad	6	637.459	3.824.754
9	Registros electricos 30x30cm	Unidad	2	207.725	415.450
10	Cimiento de PBC	m3	56	550.000	30.800.000
11	Postes para alumbrado de Hormigon Armado 12-200	Unidad	6	5.243.125	31.458.750
			TOTAL		98.817.960

El precio total es de guaraníes:Noventa y ocho millones ochocientos diecisiete mil novecientos sesenta.

Firma: _____

Nombre: Ing. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ

En calidad de Representante Legal

El día 15 del mes septiembre de 2022

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

10-
30-

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

"CONSTRUCCIÓN PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA"

PRESUPUESTO COMPARATIVO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	J&G CONSTRUCCIONES UNITARIO	J&G CONSTRUCCIONES TOTAL	ITINERA S.A UNITARIO	ITINERA S.A TOTAL
1	Cimiento de PBC	metro cúbico	56	511.000	28.616.000	550.000	30.800.000
2	Poste para alumbrado de hormigón 12-200	unidad	6	4.500.000	27.000.000	5.243.125	31.458.750
					55.616.000		62.258.750

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

ITINERA

Servicios de Ingenieria
Iturbe 259 casi Valeriano Zeballos/ Luque
TEL: 021 642 198 - 0961 300 530

Luque, 14 de Febrero de 2023

Señor

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe

Departamento de Obras e Infraestructura

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Presente:

Nota N°: 011/2023

Ref.: CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60

ALTO PARANA

Asunto: Entrega de Planilla de Adenda

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigimos a usted con respecto a los Servicios de Construcción de Referencia, a fin de hacer entrega de la planilla de adenda.

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

Recibido
14/02/2023

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

ITINERA