CONTRATO S.G. MINISTRO N° 561/2020
CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 694/19.

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en la calle Oliva N° 411 esquina Alberdi de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por S.E.**ARNOLDO WIENS DURKSEN**, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la **Empresa LOPEZ COMERCIAL S.A. con RUC Nº 80009113-2**, domiciliado en la calle José Asunción Flores N°3083, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR RAUL HIGINIO LOPEZ SALINAS,** con C. I. Nº 628.828, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
Por cuanto el CONTRATANTE ha suscrito el Contrato S.G. MINISTRO Nº 694/19 , en fecha 23 de diciembre de 2019 como resultado del Llamado MOPC Nº 150/2019 con **ID Nº 369.879,** Licitación Pública Nacional de Firmas Constructoras para la "**REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL – 6TA TANDA – DIRECCION DE VIALIDAD - LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA RUTA PY02 KM 200,60 DISTRITO DE J.M. FRUTOS"** en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07, el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 modificado por el Decreto N° 5174/05, adjudicado por Resolución Ministerial N° 3.191 de fecha 10 de diciembre de 2019.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01
Los documentos que forman parte integral del presente CONVENIO son los siguientes:
Convenio Modificatorio Nº 01 al Contrato S.G. Ministro N° 694/19.
a) Lista de cantidades y sus precios.
b) Cronograma de Avance Físico-Financiero y Cronograma de ejecución
c) Documentación técnica (Especificaciones Técnicas, Análisis de Precio Unitario, descripción de las obras, memoria de cálculo, estudios técnicos específicos y otros).
d) Resolución Ministerial Nº 2486/2020 que autoriza a funcionarios del MOPC a la suscripción del presente convenio modificatorio Nº 01.

Los documentos que forman parte del Convenio deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Convenio, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.
Todo aquello que no está expresamente establecido en este Convenio Modificatorio Nº 01 estará regido por el Contrato Original.
Los Documentos técnicos se encuentran firmados por el representante del Contratista y de la Fiscalización de Obra respectivamente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONVENIO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Convenio está previsto en el Subgrupo 1-0001-29, objeto del gasto específico 520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación.
3.2. La continuidad de la Contratación en los Ejercicios Fiscales 2020 y subsiguientes, estará supeditada a la disponibilidad de Créditos Presupuestarios aprobados por Ley del Presupuesto y sus modificaciones y a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente.

4. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)
4.1 Como consecuencia de las modificaciones introducidas en la planilla de cantidades del Convenio Modificatorio N°01, el monto total asciende a la suma de **GS.4.416.719.897 (GUARANÍES CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE) C/IVA**, que representa un incremento de **GS.729.481.863 (GUARANÍES SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN**

LOPEZ COMERCIAL S.A.

Raúl López
Representante Legal

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES) C/IVA, respecto al monto contractual original de **GS.3.687.238.034 (GUARANÍES TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO) C/IVA** y un porcentaje de incremento final del 19,78%.

5. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

5.1 El CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE las Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y Contra Todo Riesgo por un monto equivalente al diez por ciento del monto del contrato modificado, con una vigencia hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

6.1 El plazo de ejecución contractual de la Obra de 6 (seis) meses, contados a partir del 16 de agosto de 2019 (Orden de Inicio) tiene como fecha de terminación contractual original el 16 de julio de 2020, conforme a la documentación técnica presentada.
Con el actual Convenio Modificatorio Nº 01 se incrementa el plazo en 1,19 meses (6 meses x 19,78%), lo que representa 36 días calendario por alcance de obra, más 38 (treinta y ocho) días por lluvias y sus consecuencias del 16/01/20 al 16/07/20 otorgada a través de la Nota D.V. Nº 1.262/20, y considerando la fecha final de terminación original al 16 de julio del 2020, queda como fecha final de terminación modificada de los trabajos el **28 de setiembre del 2020**.

6.2. El Convenio Modificatorio Nº 01 mantiene la vigencia del contrato hasta la recepción definitiva de la obra.

7. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE.

7.1 La Contratante no asumirá ninguna responsabilidad con relación a cualquier ejecución de trabajos que realice el Contratista superados los montos adjudicados, sin contar con el correspondiente convenio modificatorio, previamente suscrito entre las partes. De igual manera, los acuerdos verbales entre las partes, durante la vigencia del contrato son nulos y sin ningún efecto.

8. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en el **Anexo** "Cronograma de Avance Físico-Financiero y Cronograma de ejecución", conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 17 días del mes de DICIEMBRE de 2020.

SR RAUL HIGINIO LOPEZ SALINAS
POR EL CONTRATISTA
LOPEZ COMERCIAL S.A.
Raúl López
Representante Legal

ARNOLDO WIENS DURKSEN
POR EL CONTRATANTE