En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, en la Sala de Audiencias de la Dirección Jurídica de la Dirección Nacional De Contrataciones Públicas, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, a las ocho horas, estando presente la Abg. Ana Alonso Kanonnikoff, funcionaria responsable de presidir el Procedimiento de Avenimiento, por ante mí, la Secretaria designada, comparecen en representación de la firma ***K Y V CONSTRUCCIONES,*** el Sr. Víctor Hugo Villasboa Maidana C.I. N° 1.657.278, solicitante del presente procedimiento y por la otra parte la ***CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE GUAIRA*** la Sra. Dolly Nadina Fariña Barrios C.I. N° 1.347.652, Sra. Lucia Adelaida Echauri Nill C.I. N° 1.074.613, el Sr. Pedro Cesar Irala C.I. N° 1.107.804, el Sr. Aldemar Ramiro Fernández Román C.I. N° 2.086.533, El Sr. Juan Carlos Bordón Barton C.I. N° 1.306.833, el Sr. Feliciano Brizuela Alvarenga C.I.I N| 878.951, el Sr. Vicente Alberto Elizaur Britez C.I. N° 1.364.035, el Sr. Javier Lorenzo Riveros Torales C.I. N° 1.466.294 a la **TERCERA AUDIENCIA DE AVENIMIENTO** prevista en el Art. 85° y subsiguientes de la Ley Nº 2.051/03 *"De Contrataciones Públicas"*, y en los artículos 123° y 124° del Decreto Reglamentario Nº 21.909, en el marco del Expediente caratulado: ***"AVENIMIENTO SOLICITADO POR LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA EN RELACIÓN AL CONTRATO N° 64/2014 SUSCRIPTO EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2014 "CONSTRUCCION DE LOCAL PARA ASIENTO DE JUZGADO DE PAZ DE FELIX PEREZ CARDOZO" CONVOCADA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA, ID N° 275862"*** instruido a partir de la Resolución Nº 621/16 de fecha 02 de marzo del 2016, emitida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, conforme a la Ley 3.439/07, que modifica la Ley N° 2051/03 y crea a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.-

El representante de la firma ***K Y V CONSTRUCCIONES*** manifiesta: Hago entrega del Cronograma de Trabajo, a los efectos que la *CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – CIRCUNSCRIPCION DE GUAIRA* se expida al respecto y pueda dar su visto bueno. El plazo final de la entrega de la obra desde la firma de la Adenda serían 60 días.

Los representantes de ***CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA*** manifiestan: Solicitamos que en el acto, el cronograma de trabajo sea entregado al Arquitecto Javier Riveros, supervisor de la obra de Félix Pérez Cardozo por parte de la Dirección de Infraestructura Física, a los efectos del examen y dictamen técnico correspondiente; ante tal situación el arquitecto mencionado recibe los documentos del Cronograma y peticiona un tiempo prudencial para un análisis acabado conjuntamente con Asesoría Jurídica de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, así mismo los representantes de la CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA señalan que ínterin se realicen los exámenes correspondientes expresados por el Arq. Riveros solicitarían dictámenes con respecto a la aplicación de normas que sirvan de base para la solución de la cuestión, que bien pueden abonar los dictámenes ya existentes como la de Infraestructura Física y Asesoría Jurídica.

Las partes de común acuerdo llaman a cuarto intermedio en el presente proceso, a fin de recabar la documentación pertinente y solicitan la fijación de una fecha y hora de audiencia para el día **VIERNES 03 DE JUNIO DE 2.016 A LAS 08:00 H.**

Con lo que se dio por terminada la audiencia siendo las nueve horas y diezminutos, quedando abierto el procedimiento, fijándose como nueva fecha de audiencia para el día **VIERNES 03 DE JUNIO DE 2.016 A LAS 08:00 H**, quedando notificadas ambas partes en el presente acto, previa lectura y ratificación, suscribiendo los comparecientes tres ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Abg. Ana Alonso Kanonnikoff
Dirección Jurídica - DNCP

Ante mí:

Arq. Javier Riveros

Aldemar Ferreira

Vicente Elizaur

Plaza. Pedro Cesar Irala
Dir. Asuntos Jurídicos
C.S.J.

Dr. Juan Carlos Bordón

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
23 Proyectadas Nº 484 c/ 14 de Mayo Tel.: 372 065
Asunción - Paraguay

Lucia A. Echauri Nill

Dr. Feliciano Brizuela

Estefanía Rodríguez
Dirección Jurídica - DNCP
Actuaria

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

PLANILLA DE RUBROS A EJECUTAR Y EJECUTADOS CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE FELIX PEREZ CARDOZO CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA

CRONOGRAMA DE RUBROS COMPLEMENTARIOS PENDIENTES DE EJECUCION

item	Rubros a ejecutar	UN	CANT	PRECIO UNITARIO CONTRATADO	PRECIO TOTAL CONTRATADO	quincena 1	quincena 2	quincena 3	quincena 4
20	MAMPARAS								
20.1	Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -.	m2	74	160.000	11.840.000				
	B- OBRAS EXTERIORES								
26	MURALLA PERIMETRAL								
26.3	Mampostería de elevación ladrillos comunes 0,15m	m2	9,02	72.000	649.440				
26.6	Sardinel de ladrillo Laminado visto 1 cara, según detalle	ml	5	65.000	325.000				
26.7	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo	m2	40	38.000	1.520.000				
	Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 10cm para asiento de piso canto rodado In situ.	m2	180	28.000	5.040.000				
	Piso de canto rodado cargado in situ, color amarillo con franjas rojas, protección metálica de aristas - escalones - con Angulo de 1/2"x1/8" según plano en vereda, acceso, plaza y rampa de discapacitados. Incluye alizada de asiento	m2	180	120.000	21.600.000				
	Rampa para acceso de discapacitados	gl	1	4.800.000	4.800.000				
				Sub Total Rubros a ejecutar	Gs 45.774.440				

RECIBI ORIGINAL

20/05/2016

Lic. Dolly Peña Ramos
Administradora
Circunscripción Judicial Guaira

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL GUAIRA

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
23 Proyectadas Nº 484 c/ 14 de Mayo Tel.: 372 085
Asunción - Paraguay

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRAS

Obra: CONSTRUCCION DE LOCAL PARA ASIENTO DE JUZGADO DE PAZ DE FELIX PEREZ

Ubicación: CIUDAD DE FELIX PEREZ CARDOZO - GUAIRA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL GUAIRA

	A- EDIFICIO					quincena 1	quincena 2	quincena 3	quincena 4
11	**REVESTIDOS**				-				
11.1	De mampostería exterior ladrillo común prensado con piedra natural - basaltica o arenisca - tipo zócalo, h= variable.	m2	27,54	90.000	2.478.600				
14	**INSTALACIONES SANITARIAS**				-				
14.2	**Desagüe Pluvial**				-				
14.2.1	Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	un	4	600.000	2.400.000				
14.2.2	Bajadas caño PVC de 100mm.	ml.	9	90.000	810.000				
15	**ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS**				-				
15.1	Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 X 80 cm.	gl.	1	3.000.000	3.000.000				
15.2	Baño uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 x 80 cm.	gl.	1	2.800.000	2.800.000				
15.3	Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT . 60 x 80 cm,	gl.	1	3.000.000	3.000.000				
15.4	Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar.	un	2	900.000	1.800.000				
15.5	Cambiador de pañales horizontal revatible 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	un	1	1.400.000	1.400.000				
15.6	Mesada para kitchenette en granito natural 1,00 x 0,60 m, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería de pico móvil, Desengrasador de Pvc y Sifón. (según diseño)	gl.	1	2.500.000	2.500.000				
16	**INSTALACION ELECTRICA**				-				
16.6	Colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split proveído - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. -				-				
16.6.1	Equipos de 12000 BTU	un	3	2.200.000	6.600.000				
16.6.2	Equipos de 24000 BTU	un	1	4.000.000	4.000.000				
16.7	Secamanos eléctricos en sanitarios	un	3	950.000	2.850.000				
16.8	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	gl	1	1.800.000	1.800.000				
16.9	Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	un	1	180.000	180.000				
16.10	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	un	16	65.000	1.040.000				
16.11	Provisión y colocación de disyuntores diferencial de 3 x 50 amperios.	un	1	250.000	250.000				
18	**CARPINTERIA METALICA**				-				
18.1	Puerta de acceso principal - P1 - 1,71mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color	un	1	2.500.000	2.500.000				
18.2	Puerta de acceso funcionarios - P2 - 1,40mx2,15m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de	un	1	1.800.000	1.800.000				
18.3	Ventana - V1 - 1,80mx1,80m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas.	un	3	2.400.000	7.200.000				
18.4	Ventana - V2 - 0,60mx0,80m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color	un	5	1.200.000	6.000.000				
19	**PINTURA**				-				
19.5	De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA.	m2	149,5	25.000	3.737.500				
19.6	De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	m2	16,1	30.000	483.000				
20	**MAMPARAS**				-				
20.1	Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melamínico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -.	m2	8,1	160.000	1.296.000				
20.2	Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melamínico - Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras, cromadas-	un	6	800.000	4.800.000				
20.3	Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m (ver detalle)	un.	2	5.500.000	11.000.000				
21	**SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -**				-				
21.1	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	gl	1	2.500.000	2.500.000				
21.2	Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	un	1	2.000.000	2.000.000				
21.3	Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	un	2	90.000	180.000				
21.4	Detector Humo Calor.	un	12	90.000	1.080.000				
21.5	Sirena acústica de alarma contra incendios	un	1	120.000	120.000				
21.6	Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	un	2	350.000	700.000				
21.7	Luz autónoma de emergencia.	un	5	90.000	450.000				
21.8	Alarma audiovisual	un	2	240.000	480.000				
22	**SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -**				-				
22.1	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y sensores, sirena, etc.	gl.	1	2.000.000	2.000.000				
22.2	Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático - incluye provisión UPS para el equipo -)	un	1	1.500.000	1.500.000				
22.3	Sirena para robo.	un	1	500.000	500.000				
22.4	Sensor de movimientos.	un	6	190.000	1.140.000				
22.5	Chip de apertura de puertas. Acceso principal y funcionarios	un	4	150.000	600.000				
23	**CARTELERIA**				-				

RECIBI ORIGINAL

Vca. 20/05/16

Lic. Dalia Fariña Bareiro
Administradora
Circunscripción Judicial Guaira

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
23 Proyectadas Nº 434 c/ 14 de Mayo Tel.: 372 085
Asunción - Paraguay

29.3.2	Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m. Con Tapa Metalica de Varillas.	un	7	600.000	4.200.000				
29.4	**Instalación Eléctrica**				-				
29.4.1	Puesto de medición - incluye caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica	un	1	350.000	350.000				
29.4.2	Acometida Telefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero .	gl	1	200.000	200.000				
29.4.3	Alimentación eléctrica del TG a las bocas de luces.	gl	1	700.000	700.000				
29.4.4	Bocas alimentación luces caminero acceso, pergolado, muralla perimetral .	bc	20	60.000	1.200.000				
29.4.5	Bocas alimentación luces tipo reflectores y proyectores de embutir	bc	3	60.000	180.000				
29.4.6	Bocas alimentación luces patio tipo AP1 - alumbrado publico -.	bc	2	60.000	120.000				
29.4.7	Previsión e instalación de Fotocélulas 10A.	un	5	50.000	250.000				
29.4.8	Registro eléctrico 20x20cm.	un	5	150.000	750.000				
29.5	**Artefactos de Iluminación**				-				
29.5.1	Farola Trail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de	un	10	700.000	7.000.000				
29.5.2	Tipo AP -alumbrado publico - (vapor de sodio, incluye reactor, ignitor, fotocélula) con base de HºCº y soporte de caño	un	2	650.000	1.300.000				
29.5.3	Reflector de aluminio golfrado brillante y cristal templado serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150 w -	un	2	240.000	480.000				
29.5.4	Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil .	un	1	120.000	120.000				
29.5.5	Tipo de adosar bidireccional al pergolado 1x26w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA.	un	2	60.000	120.000				
29.5.6	Tipo tortuga bidirecional para adosar al muro exterior del edificio 1x26w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	un	8	60.000	480.000				
30	**CARPINTERIA METALICA EXTERIOR**				-				
30.1	**Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral**				-				
30.1.1	Cimentación Hormigon Ciclopeo - 0,40mx0,40mx0,50m.	m3	25	230.000	5.750.000				
30.1.3	Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle -	un	1	3.500.000	3.500.000				
30.1.4	Pintura rejas y portones metálicas esmalte base epoxi.	m2	30	32.000	960.000				
30.2	**Pergolados**				-				
30.2.1	Excavación y carga de dado HºCiclópeo para base de pilares metálicos - 0,60mx0,60mx1,00m -	m3	1,4	320.000	448.000				
30.2.2	Estructura metálica de pergolados - en caños, varilla estructural con cuatro patas - según detalle.	m2	17	220.000	3.740.000				
30.2.3	Pintura pergolados metálico - incluye pilares -, esmalte base epoxi, base silicona a piedras.	m2	34	22.000	748.000				
30.3	**Baranda Discapacitados**				-				
30.3.1	Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	ml	9,3	180.000	1.674.000				
30.3.2	Pintura con esmalte base epoxi.	m2	18,6	28.000	520.800				
30.4	**Mástil**				-				
30.4.1	Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m -	m3	0,45	650.000	292.500				
30.4.2	Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diametro 2 1/2", altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. -	un	2	250.000	500.000				
31	**AREA SECTOR JUEGO NIÑOS**				-				
31.1	Compactación y preparo de la superficie para el arenero.	m2	75	40.000	3.000.000				
31.2	Cimentación PBC - 0,40mx0,40m , incluye excavación.	m3	4	320.000	1.280.000				
31.3	Muro contención borde área sector juego ladrillo común de 0,30m. Altura terminada sobre piso de acceso: 0,40 m.	m2	15	140.000	2.100.000				
31.4	Revoque tipo azotada hidrófuga de mampostería de ladrillo común con mortero 1:3 + hidrófugo -.	m2	37,5	38.000	1.425.000				
31.5	Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca.	m2	54,9	70.000	3.843.000				
31.6	Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural basáltica de ancho 0,40m largo 0,40m y espesor 0,05m a junta seca.	ml	25	90.000	2.250.000				
31.7	Tratamiento de revestido de piedra natural basáltica, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	79,9	25.000	1.997.500				
31.8	Relleno arena lavada altura 20cm. Incluye tratamiento contra parasitos.	m2	75	35.000	2.625.000				
31.9	Equipamiento de parque infantil incluye pintura sintetica - según planos y detalles -	gl	1	28.000.000	28.000.000				
32	**JARDINERIA**				-				
32.1	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	m2	270	8.000	2.160.000				
32.2	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	m2	270	12.000	3.240.000				
32.3	Planterones ceramicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	un	2	300.000	600.000				
32.4	Jardineria con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos -. Definiendo sectores según planos.	un	5	300.000	1.500.000				
32.5	Cultivo de plantas nativas.	un	4	150.000	600.000				
33	**OTROS**				-				
33.1	Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano.	un	2	900.000	1.800.000				
33.2	Cesto para basura 60X80X50 con tapa.	un	1	650.000	650.000				
33.3	Cesto para basura modelo estandar con símbolo del Poder Judicial.	un	4	900.000	3.600.000				
34	**CARTELERIA**				-				
34.1	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño.	un	3	90.000	270.000				
34.2	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,15mx0,15m. Ver diseño.	un	1	90.000	90.000				
34.3	Cartel modulo auto portante, medidas: interior 1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz. Ver diseño.	un	1	450.000	450.000				
34.4	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios	un	1	200.000	200.000				
				PRECIO TOTAL:	218.439.860				

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
23 Proyectadas Nº 434 c/ 14 de Mayo Tel.: 372 065
Asunción - Paraguay

RECIBI ORIGINAL
Vca. 20 / 05 / 2016
Lic. Dely Fariña Barrios
Administradora
Circunscripción Judicial Guaira

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL GUAIRA

23.1	Letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal -. Ver diseño.	gl.	1	4.000.000	4.000.000				
23.2	Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño.	un	1	2.000.000	2.000.000				
23.3	Manijones para acceso principal - según diseño.	par	2	150.000	300.000				
23.4	Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	5	90.000	450.000				
23.5	Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	1	120.000	120.000				
23.6	Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	1	120.000	120.000				
23.7	Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	9	120.000	1.080.000				
23.8	Cartel 1,50mx0,25m interior colgante	un	1	350.000	350.000				
24	**VARIOS**				-				
24.1	Limpieza final	gl	1	1.200.000	1.200.000				
	B- OBRAS EXTERIORES				-				
26	**MURALLA PERIMETRAL**				-				
26.10	Pilastra de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - Altura 2,0m. (Medidor Eléctrico)	un	1	900.000	900.000				
27	**CERCADO PERIMETRAL**				-				
27.1	Excavación para cimentación de PBC .	m3	2,34	75.000	175.500				
27.2	Cimentación corrida de PBC vista de 0,30x0,50m.	m3	4,59	330.000	1.514.700				
27.3	Postes prefabricados esquineros de Hormigón Armado, Seccion T 14x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm.	ml.	18	80.000	1.440.000				
27.4	Tejido de alambre Calibre Nº 14 romboidal 1 1/2".	m2	46,92	60.000	2.815.200				
27.5	Cuatro hilos de alambre galvanizado Nº 12, inferior, 2 medios y superior del Tejido.	ml	94,08	20.000	1.881.600				
28	**PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA**				-				
28.2	Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones de bloques 0,10mx0,50mx0,50m, empotrado en	ml	12,3	65.000	799.500				
28.3	Muro contención en borde de piso canto rodado de ladrillo común 0,15m.	ml	36	55.000	1.980.000				
28.4	Muro contención borde de rampa discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido canto rodado cargado in	ml	7,8	75.000	585.000				
28.5	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento	m2	19,18	22.000	421.960				
28.6	Contrapiso armado de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento	m2	15	25.000	375.000				
28.7	Piso ecológico , taram premoldeada de hormigón semienterrada combinado con cesped.	m2	58,5	65.000	3.802.500				
28.9	Diseño de símbolo en piso de acceso. Granito natural y canto rodado cargado in situ. Colores a definir.	gl	1	2.200.000	2.200.000				
29	**INSTALACIONES**				-				
29.1	**De Agua Corriente**				-				
29.1.4	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	un	2	90.000	180.000				
29.3	**Desagüe Pluvial**				-				
29.3.1	Caño desagüe PVC 100mm. Reforzado	ml	78	45.000	3.510.000				

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
23 Proyectadas Nº 484 c/ 14 de Mayo Tel.: 972 085
Asunción - Paraguay

RECIBI ORIGINAL
20 / 05 / 2016
Vca. ...../...../.....

Lic. Dolly Fariña Barrios
Administradora
Circunscripción Judicial Guaira

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL GUAIRA

PLANILLA DE RUBROS A EJECUTAR Y EJECUTADOS CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE FELIX PEREZ CARDOZO CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA

Item	Rubros a ejecutar	UN	CANT	PRECIO UNITARIO CONTRATADO	PRECIO TOTAL CONTRATADO
20.1	Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melamínico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -.	m2	74	160.000	11.840.000
26.3	Mampostería de elevación ladrillos comunes 0,15m	m2	9,02	72.000	649.440
26.6	Sanfinel de ladrillo laminado visto 1 cara, según detalle	ml	5	65.000	325.000
26.7	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo	m2	40	38.000	1.520.000
	Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 10cm para asiento de piso canto rodado in situ.	m2	180	28.000	5.040.000
	Piso de canto rodado cargado in situ, color amarillo con franjas rojas, protección metálica de aristas - escalones - con Angulo de 1/2"x1/8" según plano en vereda, acceso, plaza y rampa de discapacitados. Incluye alizada de asiento	m2	180	120.000	21.600.000
	Rampa para acceso de discapacitados	gl	1	4.800.000	4.800.000
				Sub Total Rubros a ejecutar	Gs 45.774.440

Item	Rubros ejecutados	UN	CANT	PRECIO UNITARIO CONTRATADO	PRECIO TOTAL CONTRATADO
2.1	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada. Interior del edificio	m3	89	70.000	6.230.000
	Excavacion	m3	46,8	29.000	1.357.200
3.2	Viga cadena inferior de fundación HºAº sobre cimiento de PBC.	m3	4,87	1.900.000	9.253.000
4.1	Nivelación de 0,30 con ladrillo común.	m2	8,5	135.000	1.147.500
4.2	Nivelación de 0,45 con ladrillo común.	m2	39,5	205.000	8.097.500
4.3	Nivelación de 0,60 con ladrillo común.	m2	59,3	270.000	16.011.000
4.4	Nivelación de 0,80 con ladrillo común.	mL	22,6	390.000	8.814.000
26.1	Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,50x0,75m. Incluye excavación	m3	16,2	320.000	5.184.000
	Nivelación de 0,30 con ladrillo común.	m2	75	135.000	10.125.000
				Sub Total Rubros ejecutados	Gs 66.219.200
				Total de Rubros complementarios	Gs 111.993.640

Monto Contractual: Gs. 560.204.940
20% del Monto Contractual: Gs. 112.040.988

VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA
Ingeniero Civil

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
Proyectadas Nº 484 c/ 14 de Mayo Tel.: 372 085
Asunción - Paraguay