154(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO)

ROGGIO
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

CITE N° 14.042

Asunción, 21 de junio de 2022

Señor
Ing. Shinichi Kashima
Gerente de Proyecto - Fiscalización
Consorcio CENTRAL YACHIYO
Presente

Ref.: Obras de Mejoramiento del Corredor de Exportación de la Región Oriental. Préstamo PG-P17. MOPC-JICA.

Asunto: Convenio Modificatorio de Obra N° 5

Anexo: Un (1) Original, completo y (1) un Magnético.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación a la obra de referencia, con el objeto de presentar 1 (uno) ejemplar original y 1 (uno) magnético del Convenio Modificatorio de Obra N° 5, a su consideración.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. Oscar A. Franco V.
Representante Legal

CONSORCIO CENTRAL YACHIYO
RECIBIDO
Firma:
Aclaración: Kaori Murata
Fecha: 21.06.22 Hora: 14:55

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

153 (CIENTO CINCUENTA Y TRES)

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 30490/2022

TITULAR:
CONSORCIO CENTRAL- YACHIYO

NOMBRE Y APELLIDO:
Ezequiel Villar.

TELEFONO:
021 491 131

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
3 FJ, CONTRATO SG MINISTRO Nº 211/2015, REMITE DOCUMENTOS REF: CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA Nº 5.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

JRALVAREZ 05/07/2022 15:10:00

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 10489
Fecha 06 JUL 2022 hra. 8:22
Firma

M.O.P.C.
Fecha 06 JUL 2022
G.V.M.O.P.C.

☐ VMAF	☑ DV	☐ DCV	☐ DO
☐ C. TEC.	☐ DPV	☐ DBI	☐ CN
☐ COAF	☐ RU/PTR	☐ CAPSOH	☐ SG
☐ CAPE	☐ DAJ	☐ CDTV	
☐ UOC	☐ JGM		

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
PROY. CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE [illegible]
UEP JICA PG-P
Mesa de Entrada
Expediente No. 455 - 8 JUL 2022
Fecha:
Encargado: EDVARDOC

ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.07.05 15:17:18 -04'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Nº 8522 (30490/22)
Fecha: 07/07/22
Firma
Hora

UEP JICA

Ing. Victor Olmedo
Director de Vialidad

3(TRES)

CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Asunción, 05 de julio de 2022

Nota OC-PG-P17 N° 2.291/2022

05/07/2022 14:28hs

Señor
Ing. Víctor Olmedo López, Director
Dirección de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Presente

Ref.: Contrato de Consultoría del Proyecto del Corredor de Exportación de la Región Oriental. Préstamo PG-P17. MOPC-JICA-Contrato S.G. Ministro N° 211/2015(26/08/2015)
Asunto: Convenio Modificatorio de Obra N° 05, Tramo 1, Presentación de Documentos.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a los efectos de remitir la documentación del Convenio Modificatorio de Obra N° 05, correspondiente al Tramo 1: Natalio - 7 de Agosto, a fin de proseguir con los trámites para su formalización.

El presente Convenio Modificatorio N° 04 presenta los siguientes aspectos principales:

1- Modificaciones:
Las modificaciones incorporadas en el Convenio Modificatorio N° 05 corresponden a los ajustes finales del Proyecto, a los efectos de garantizar la terminación satisfactoria de la Obra.

2- Montos del CM N° 05:
2.1- Monto Total:
Con el Convenio Modificatorio N° 05, el Monto total del Contrato de Obras es de: **Gs. 325.819.319.893 (Guaraníes: Trescientos Veinticinco Mil Ochocientos diecinueve Millones Trescientos diecinueve Mil Ochocientos Noventa y tres) IVA incluido.**

2.2 - Incremento Acumulado del CM 05:
El Incremento Acumulado del Convenio Modificatorio N° 05, incluidos el CM 02, CM 03 y CM 04, con respecto al Monto del Contrato Original es de: **Gs. 54.303.219.983** (Guaraníes: Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Tres Millones, Doscientos Diecinueve Mil, Novecientos Ochenta y Tres) IVA incluido, lo cual es equivalente al **20,00%** con respecto al Monto Contractual Original.

Los montos del Contrato Original, los de los CM 02, 03, 04 y 05, se presentan en el **CUADRO RESUMEN** siguiente:

SHINICHI KASHIMA
Gerente de Proyecto
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

CUADRO COMPARATIVO DE VARIACIONES DE MONTOS DE CONTRATO				
MONTOS DE OBRA + INDEMNIZACIÓN				
Contratos	Monto Total: Obra + Indemnización		Incrementos	
	Monntos (G) con IVA	%	Montos(G) con IVA	%
ORIGINAL	271.516.099.911	100,00%		
CM 01	271.516.099.911	100,00%		
CM 02 (INDEMNIZ.)	272.712.918.916	100,44%		
CM 02- ORIGINAL			1.196.819.005	0,44%
CM 03	303.883.169.757	111,92%		
CM 03 - CM 02			31.170.250.841	11,48%
CM 04	325.748.271.624	119,97%		
CM 04 - CM 03			21.865.101.867	8,05%
CM 05	325.819.319.893	120%		
CM 05- CM 04			71.048.269	0,03%
Totales Acumulados			**54.303.219.982**	**20,00%**

3- Ampliación de Plazo:

El plazo vigente anterior corresponde a la Reprogramación del Convenio Modificatorio CM 04, a consecuencia de las lluvias atípicas registradas entre el 01 de Noviembre 2021 al 31 de Mayo 2022, la cual ha sido aprobada por el MOPC por **Nota DV N°1.105/2022 (08.06.22),** con vencimiento en fecha 01 de julio 2022.

El Convenio Modificatorio N° 05 contempla la ampliación del plazo de ejecución de la Obra, en un total de **3,10 meses.**

Con la ampliación de plazo contemplada en el CM 05, la fecha de terminación de la obra vigente anterior se extiende hasta el **03de Octubre de 2022.**

Las Ampliaciones del Plazo de Terminación de la Obra procesadas hasta el CM N° 05 se presentan en el **CUADRO RESUMEN** siguiente:

PLAZO ORIGINAL Y AMPLIACIONES DE LOS CONVENIOS CM 03 Y CM 04 Y CM 05	
Descripcion	Ampliaciones de Plazos
Plazo original de ejecución de la Obras	36 meses
Orden de Inicio	**18 de junio 2018**
Por Incrmentos de Obra CM 03(11,72%)	4,22 meses
Por lluvias(18 Junio 2018 a 31 dic.2019)	2,10 meses
Por incremento de Obras y Lluvias del CM 03	6,32 meses
Fecha de terminacion de Obra contemplada en el CM 03	**29 de diciembre 2021**
Por incremento de Obra del CM 04(8,03%)	2,89 meses
Por lluvias atipicas(01 de enero 2020 a 31 octubre 2021)	2,5 meses
Por incremento de Obras y Lluvias del CM 04	5,39 meses
Fecha de Terminación de Obra contemplada en el CM 04	**08 de junio de 2022**
Por lluvias(01 noviembre 2021 a 31 de mayo 2022) Nota DV N° 1.105/2022(08.06.2022)	0,77 meses
Fecha de Terminación de Obra Reprogramacion del CM 04	**01 de julio de 2022**
Por mayor cantidad de Obra	0,10 meses
Por Liberacion de la Franja de Dominio	1,13 meses
Por Modificacion de Proyecto de la Interseccion de Acceso a Ma. Auxiliadora Pr 0-500	1,87 meses
Fecha de Terminación de Obra del CM 05	**03 de Octubre 2022**

SHINICHI KASHIMA
Gerente de Proyecto
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

La documentación correspondiente al Convenio Modificatorio N° 05 se presenta en un (01) original impreso, con su respectivo CD, conteniendo el archivo digital editable y en formato PDF.

Sin otro particular, saludamosle atentamente.

CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Ing. Shinichi Kashima
Gerente de Proyecto
Consorcio Central Yachiyo

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 30490/2022

TITULAR:
CONSORCIO CENTRAL- YACHIYO

NOMBRE Y APELLIDO:
Ezequiel Villar.

TELEFONO:
021 491 131

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
3 FJ, CONTRATO SG MINISTRO Nº 211/2015, REMITE DOCUMENTOS REF: CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA Nº 5.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

JRALVAREZ 05/07/2022 15:10:00

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"