OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES ■ GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 13803/2021

TITULAR:
CONSORCIO EDIFICACIONES

NOMBRE Y APELLIDO:
Ruby Alfonso

TELEFONO:
0994447900

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
REF CONTRATO SG MINISTRO
Nº 337/2017, SOLICITUD DE PRORROGA
DE CONTRATO DE OBRA

FACTURA: Nro. 0 Monto: GS. 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

BPALMA 30/03/2021 10:25:04

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullia Caminera ____ DGESA ____
C.RR.H. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. V.M.O.P
Exp. Nº 3578
Fecha 05 ABR 2021 Hora 12:00
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 6-4-21
DOP
CNRP
SG
CAJ
J.G.M.

Ing. IGNACIO GOMEZ N
Viceministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2021.03.30 10:41:45 -04'00'

ESPACIO PARA MESA DE ENTRADA

CONSORCIO EDIFICACIONES

A.C.I. PROYECTOS S.A.S. CIALPA

C.ED 1631 / 2021

Asunción, 30 de Marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES – MOPC
Atn. Arq. Ricardo Alfonso Riego Volpe
Coordinador Interino del Programa
RU/BTR-GVMOPC
Edificio MOPC

Asunción - Paraguay

Referencia:
CONTRATO N°. 337 / 2017
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO

Asunto:	Solicitud de Prorroga contrato de Obra.

Respetado Arq. Riego:

Dando cumplimiento a la solicitud del MOPC, para que el contratista solicitara la prorroga del contrato de obra, se anexa la nota TBI 1.517 /21 de Fecha 29 de marzo de 2021 en la que solicita una prorroga hasta el 9 de Diciembre de 2021.

La solicitud se basa principalmente en la falta de suministro de energia eléctrica para las ODG, tema que se ha tratado con el MOPC y se referencia como la construcción de la linea de 23 KVA., no obstante existen otros temas adicionales como los numerale a) , b) y c) en la nota del Contratista.

La pretensión de la prorroga es tener el contrato habilitado para continuar con las actividades después del 9 de Junio de 2021, fecha que actualmente tiene como plazo el contrato y en razón a los tiempos que se requieren para la no objeción del BID y la elaboración y legalización del Convenio.

Quedo atento a su respuesta.

Atentamente.

CONSORCIO EDIFICACIONES

ING. ALCIDES BUSTOS NUÑEZ
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

Anexo. Lo enunciado en tres (3) Folios