ecoservice
GROUP S.A

Asunción, 17 de noviembre de 2021

Señor

Freddy Noguera

COORDINADOR DE LA UOC DINAC

PRESENTE

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda en representación de la empresa ECOSERVICE GROUP SA en relación al contrato **Nº 59/2020 SERVICIO DE CAMBIO DE PISOS DEL NIVEL ADMINISTRATIVO DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AIG, a fin de solicitar una reconsideración al Dictamen Nº 489/2021 Ref.: Expte. DINAC Nº 150.250/2021** señalando cuanto sigue:

Si bien la huelga de camioneros fue entre los meses de julio y agosto nuestra empresa de ninguna forma podría suponer las consecuencias de retraso que ocasionaría dicho evento, por ese motivo la nota de solicitud de prórroga fue presentada el 03 de setiembre de 2021 donde se adjunta la nota de fecha 30 de agosto de 201 presentada por el proveedor de pisos MOSAIK a la empresa ECOSERVICE GROUP SA mencionando los motivos del atraso en la provisión de pisos que tendría un retraso en el último lote de pisos, lo cual representa claramente un motivo de FUERZA MAYOR desde el momento en que nuestra empresa adquiere conocimiento, y posterior realiza la comunicación a la convocante dentro de los 7 días sobre dicha condición y causa tal como establece el punto 17 de las condiciones contractuales.

En otro orden de cosas nuestra empresa cuenta con todos los materiales necesarios en el local de la obra desde el 10 de setiembre de 2021 fecha en que recibió el ultimo lote de pisos por parte del proveedor, sin embargo no se pudo finalizar dentro del periodo del contrato debido a que no son liberadas las distintas dependencias por parte de los usuarios debido a que una vez finalizado un área de trabajo (oficina) se debe esperar que el personal de mantenimiento del aeropuerto finalice los trabajos de revoque y pintura de paredes donde fue cambiado el piso y realizado el posterior pulido por parte de nuestra empresa. Una vez finalizado dichos trabajos que demora 1 semana aproximadamente es liberada otra oficina para que podamos realizar el mismo trabajo y así sucesivamente debido a que todas las oficinas están siendo ocupadas, teniendo como consecuencia varios días de personal con capacidad ociosa.

Por dicho motivo solicitamos a la convocante reconsiderar el pedido de prórroga solicitado en fecha 03 de setiembre de 2021 y otorgar 60 días de prórroga a más de manera a compensar los días de retraso que ocasiona la falta de disponibilidad de área de trabajo. Esperando una respuesta favorable me despido de usted muy atentamente.

ecoservice GROUP S.A.

.....

Luis M. Martínez Villar
PRESIDENTE
ECOSERVICE GROUP SA

ERVICE GROUP S.A

Me dirijo a Uds. con el fin de comunicar que atrasados en la entrega de pisos granitos y zócalos en uerto Internacional Guaraní, debido a la huelga general oneros de público conocimiento.

egas serán normalizadas una vez que se regularice la

particular me despido de Uds.

Carlos Rubén Tillner Santacruz
MOSAIK
Constructora - Inmobiliaria

0981 298 909 | ATILLNER@GMAIL.COM | OSVALDO KAILSIN ESQ. GRAL VEHZA
Asuncion - Paraguay

ecoservice
GROUP S.A

Asunción, 03 de Setiembre de 2021

SEÑOR
FREDDY NOGUERA
COORDINADOR DE LA UOC
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
PRESENTE

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda en representación de la empresa ECOSERVICE GROUP SA en relación al contrato **Nº 59/2020 SERVICIO DE CAMBIO DE PISOS DEL NIVEL ADMINISTRATIVO DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AIG,** a fin de **solicitar una prórroga de 30 (treinta) días** debido al atraso que tuvimos en la entrega de la última carga de pisos que tuvimos a consecuencia de la huelga de camioneros durante el mes de julio y parte del mes de agosto que también dificulto la fabricación de los pisos debido a la falta de materia prima, el cual tuvo una demora de 30 días aproximadamente.

Por dicho motivo consideramos que con esta prorroga conseguiremos finalizar la obra cumpliendo con todas las exigencias establecidas en el PBC y especificaciones técnicas.

Esperando una respuesta favorable me despido de usted muy atentamente.

.....

LUIS M. MARTINEZ VILLAR
PRESIDENTE
ECOSERVICE GROUP SA

ecoservice
GROUP S.A.