Secretaría NACIONAL DE DEPORTES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Memorándum D.I. Nº 198/2022

Acuse

A: **Abg. Jorge Paiva,** Director
Unidad Operativa de Contrataciones

De: **Arq. Cristina Schiavone,** Asesora-Encargada
Máxima autoridad – Dirección de Infraestructura

Fecha: 15/11/2022

Ref.: **Exp. 7923/22, Exp. 8367/22, Exp. N° 9155/22 y Exp. N° 9247/22 – TECO SRL – Convenio Modificatorio N°1 "Construcción y Readecuación de plazas deportivas en el Territorio de la República 2da. etapa – Contrato N°56/2021".**

Me dirijo a usted, en relación a los Exp. N° 7923/2022, Exp. N° 8367/2022, Exp. N°9155/22 y Exp. N°9247/22.

Como antecedente de los expedientes más arriba citados, la empresa contratista TECO SRL presenta mediante nota de fecha 07/06/22 la solicitud de rúbrica de un convenio modificatorio que permite el cambio de los ítems ***1.13 Pintura para cancha deportiva*** y el ítem ***1.14 Pintura para demarcación de líneas***, además de la inclusión del ítem ***Limpieza final de obra***. El mismo pedido fue reiterado mediante nota en fecha 27/06/2022.

Conforme a revisión de proyecto, la empresa contratista TECO S.R.L. presenta mediante Mesa de entrada N° 7923/22 de fecha del 16 de setiembre de 2022 las especificaciones técnicas al pedido de cambio de pintura expuesto en su nota del 07/06/2022. Al respecto la Dirección de Infraestructura de la SND solicita la cuantificación de dicha propuesta mediante planillas de cantidades y el análisis de los precios unitarios de los rubros nuevos.

Mediante Exp. N° 8367/2022, Exp. N°9155/22 y Exp. N°9247/22 la empresa TECO S.R.L. presenta sus planillas de cantidades y análisis de precio unitarios de algunos rubros de obras civiles correspondientes a los Lotes 7 Itapúa y Lote 11 Ñeembucú, fin de que sirvan de base para iniciar los trámites de rubrica del convenio requerido, el cual permitirá la modificación de ciertos rubros del contrato.

En relación al presente pedido de convenio modificatorio, la DI de la SND tiene como antecedente un informe de la fiscalización de la Empresa CCT S.A. referente a la misma situación planteada por la empresa ESTRUCTURAS S.R.L. presentado mediante Exp. 5379/22 de fecha 07/06/2022 cuya copia simple se adjunta.

En el mismo, ésa fiscalización expone que no tiene objeciones técnicas respecto a las modificaciones solicitadas siempre y cuando la SND considere adecuado para los objetivos y fines del contrato. En dicho informe se sugiere un listado de documentaciones a tener en cuenta para la presentación en caso de ser aprobada por la contratante, las cuales ya fueron anexadas a la propuesta presentada por la Empresa TECO mediante Exp. N° 7923/2022, Exp. N° 8367/2022, Exp. N°9155/22 y Exp. N°9247/22.

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unidad Operativa de Contrataciones
Mesa de Entrada Nº 693 –
Fecha: 16/11/22 Hora: 12:03
Firma: Katherine V.
Aclaración

El presente pedido de Convenio Modificatorio N°1 no plantea la ampliación del monto del contrato por trabajos adicionales por lo cual el mismo no implica la ampliación de plazo contractual.

DATOS DE LA OBRA:

CONTRATISTA: TECO S.R.L.
VALOR TOTAL CONTRACTUAL según ADENDA N°002/2022: 2.280.265.054 Gs.
FISCALIZACION: CCT S.A.

A) Trabajos del Convenio Modificatorio N°1.

La contratista propone el cambio en el lote N°7 de los *ítems 1.13 – 3.13 y 4.13 pintura para cancha polideportiva, los ítems 1.14 – 3.14 y 4.14 pintura para demarcación de líneas* por los ítems nuevos *1.20 – 3.20 y 4.20 pintura para cancha polideportiva base acrílica, los ítems 1.21 – 3.21 y 4.21 pintura base acrílica para demarcación de líneas.* Se agregan los ítems nuevos *1.22 – 3.22 y 4.22 limpieza final de obra.*

En el lote N°11 de los *ítems 1.13 – 2.13 – 3.13 – 5.13 – 6.13 – 8.13 – 9.13 – 11.13 – 12.13 y 13.13 pintura para cancha polideportiva, los ítems 1.14 – 2.14 – 3.14 – 5.14 – 6.14 – 8.14 – 9.14 – 11.14 – 12.14 y 13.14 pintura para demarcación de líneas* por los ítems nuevos *1.20 – 2.20 – 3.20 – 5.20 – 6.20 – 8.20 – 9.20 – 11.20 – 12.20 y 4.20 pintura para cancha polideportiva base acrílica, los ítems 1.21 – 2.21 – 3.21 – 5.21 – 6.21 – 8.21 – 9.21 – 11.21 – 12.21 y 13.21 pintura base acrílica para demarcación de líneas.* Se agregan los ítems nuevos *1.22 – 2.22 – 3.22 – 5.22 – 6.22 – 8.22 – 9.22 – 11.22 – 12.22 – 13.22 limpieza final de obra.*

En atención a que el cambio de pintura no implica una ampliación del monto, sino por el contrario representa un monto menor al ofertado, la empresa propone realizar los ítems *limpieza final de obra* por la diferencia que representa en precio la pintura acrílica respecto a la pintura polideportiva ofertada. Ésto obedece a que el PBC estipula que *el contratista deberá realizar una limpieza general del predio, antes de la entrega final de la obra (sic)* sin embargo el mismo no figura en la planilla de oferta y tampoco se especifica en el PBC que éste trabajo sea solidario a algún ítem de la planilla, por tanto ésta Dirección entiende que corresponde el pago por dicha labor.

Abajo se presenta un comparativo en cuanto a las características de cada pintura expuesta tanto por la empresa contratista así como también por la fiscalización:

PINTURA BASE POLIURETANICA (contractual)	PINTURA BASE ACRILICA
Más impermeable - acabado brilloso, alto tránsito, de gran resistencia al desgaste y apto para la intemperie.	Menos impermeable, pero técnicamente puede aplicarse en las condiciones que se dan en cada localidad y si ambas son pinturas polideportivas de buena calidad no deberían repercutir en la durabilidad.

Al ser más impermeable es más resbalosa ante la presencia de agua en la superficie. Ésta impermeabilidad puede generar burbujas o ampollas debido a que el hormigón al no ser impermeable plenamente, permite el paso del agua del suelo a través del mismo, que al llegar como agua o vapor a los espacios entre la pintura y el hormigón y no poder salir, genera un desprendimiento entre capas (pintura y hormigón) generando las burbujas a la que se refiere el contratista. Al parecer de la fiscalización, la presencia de agua entre el hormigón y la pintura, y la barrera de vapor, al actuar ésta en ambas direcciones evita que el agua del suelo suba al hormigón pero también que el agua pueda filtrarse por las juntas se filtre al suelo y podría ocurrir que quede agua almacenada o humedad producto de las lluvias, y podrían generarse ampollas cuanto más impermeable sea la pintura.	Al adquirir y acompañar en mayor medida a la porosidad del hormigón, resulta menos resbalosa, más permeable y por tanto se evitarían las ampollas o burbujas que señala el contratista.

Tanto por lo expuesto por la empresa contratista como por la fiscalización de obras en su informe, ésta Dirección entiende que en cuanto al aspecto técnico el cambio de la pintura polideportiva de base poliuretánica por la de base acrílica cumple la misma función desde el punto de vista técnico de protección así como también estético.

El presente convenio modificatorio no implica ampliación de montos, sino más bien compensación de rubros por lo cual el monto del contrato básico no sufre variaciones.

Se elabora la presente planilla, conforme a la revisión del proyecto presentada por la contratista en los rubros de obras civiles afectados con sus respectivas justificaciones.

PLANILLA CON LA DESCRIPCION JUSTIFICATIVA DE MODIFICACIONES

LOTE N°7- Contrato N°56/2021 "Construcción y Readecuación de Plazas Deportivas en el Territorio de la República, 2da. Etapa" ID: 401.758					
LOCALIDAD: ITAPUA - NATALIO					
ÍTEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL	JUSTIFICACION
1	ITAPUA: NATALIO				
1.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1.00	0.00%	
1.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1.00	0.00%	
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125.00	0.00%	

1.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924.00	0.00%	
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924.00	0.00%	
1.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924.00	0.00%	
1.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1.00	0.00%	
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,0 X 2,0M	Unidad	1.00	0.00%	
1.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4.00	0.00%	
1.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2.00	0.00%	
1.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1.00	0.00%	
1.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45.00	0.00%	
1.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924.00	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
1.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605.00	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
1.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126.00	0.00%	
1.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	0.00%	
1.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1.00	0.00%	
1.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1.00	0.00%	
1.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10.00	0.00%	
	ITEM NUEVOS				
1.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
1.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones

					del sitio y al uso específico requerido.
1.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	100.00%	TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN CONTRATO

LOCALIDAD: ITAPUA - CAPITAN MEZA					
ÍTEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL	JUSTIFICACION
3	**ITAPUA: CAPITAN MEZA**				
3.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	0.00%	
3.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	0.00%	
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	0.00%	
3.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	0.00%	
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	0.00%	
3.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	0.00%	
3.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	0.00%	
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,0 X 2,0M	Unidad	1	0.00%	
3.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	0.00%	
3.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	0.00%	
3.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	0.00%	
3.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	0.00%	
3.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
3.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO,

					GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
3.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	0.00%	
3.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	0.00%	
3.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	0.00%	
3.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	0.00%	
3.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	0.00%	
	ITEM NUEVOS				
3.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
3.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
3.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global		100.00%	TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN CONTRATO

LOCALIDAD: ITAPUA - CARMEN DEL PARANA					
ÍTEM N°	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL**	**JUSTIFICACION**
4	**ITAPUA: CARMEN DEL PARANA - PLAZA COSTANERA**				
4.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	0.00%	
4.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	0.00%	
4.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	0.00%	
4.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	0.00%	
4.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	0.00%	
4.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	0.00%	
4.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	0.00%	
4.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,0 X 2,0M	Unidad	1	0.00%	

Arq. Cristina Solaverno
Dirección de Infraestructura y Obras
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

4.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	0.00%	
4.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	0.00%	
4.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	0.00%	
4.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	0.00%	
4.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
4.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
4.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	0.00%	
4.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	0.00%	-
4.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	0.00%	
4.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	0.00%	
4.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	0.00%	
	ITEM NUEVOS				
4.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
4.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
4.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	100.00%	TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN CONTRATO

LOTE N°11- Contrato N°56/2021 "Construcción y Readecuación de Plazas Deportivas en el Territorio de la República, 2da. Etapa" ID: 401.758					
ÑEEMBUCÚ: Villa Oliva					
ÍTEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL	JUSTIFICACION
1	ÑEEMBUCÚ: Villa Oliva				
1.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	0.00%	
1.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	0.00%	
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	0.00%	
1.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	0.00%	
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	0.00%	
1.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	0.00%	
1.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	0.00%	
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	Unidad	1	0.00%	
1.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	0.00%	
1.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	0.00%	
1.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	0.00%	
1.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	0.00%	
1.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
1.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE

					RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
1.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	0.00%	
1.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	0.00%	
1.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	0.00%	
1.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	0.00%	
1.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	0.00%	
	ITEMS NUEVOS				
1.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
1.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
1.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	100.00%	TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN CONTRATO

ÑEEMBUCÚ: Villa Franca					
ÍTEM N°	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL**	**JUSTIFICACION**
2	**ÑEEMBUCÚ: Villa Franca**				
2.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	0.00%	
2.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	0.00%	
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	0.00%	
2.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	0.00%	
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	0.00%	

2.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	0.00%	
2.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	0.00%	
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	Unidad	1	0.00%	
2.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	0.00%	
2.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	0.00%	
2.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	0.00%	
2.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	0.00%	
2.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
2.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
2.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	0.00%	
2.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	0.00%	
2.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	0.00%	
2.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	0.00%	
2.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	0.00%	
	ITEMS NUEVOS				
2.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y

					al uso específico requerido.
2.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
2.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	100.00%	TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN CONTRATO

ÑEEMBUCÚ: Tacuaras					
ÍTEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL	JUSTIFICACION
6	**ÑEEMBUCÚ: Tacuaras**				
6.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	0.00%	
6.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	0.00%	
6.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	0.00%	
6.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	0.00%	
6.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	0.00%	
6.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	0.00%	
6.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	0.00%	
6.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	Unidad	1	0.00%	
6.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	0.00%	
6.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	0.00%	
6.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	0.00%	
6.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	0.00%	

6.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
6.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
6.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	0.00%	
6.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	0.00%	
6.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	0.00%	
6.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	0.00%	
6.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	0.00%	
	ITEMS NUEVOS				
6.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
6.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
6.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	100.00%	TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN CONTRATO

ÑEEMBUCÚ: Plaza "8 de Diciembre" Guazu Cua-					
ÍTEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL	JUSTIFICACION
5	**ÑEEMBUCÚ: Plaza "8 de Diciembre" Guazu Cua-**				
5.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	0.00%	
5.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	0.00%	
5.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	0.00%	
5.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	0.00%	
5.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	0.00%	
5.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	0.00%	
5.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	0.00%	
5.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	Unidad	1	0.00%	
5.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	0.00%	
5.1	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	0.00%	
5.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	0.00%	
5.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	0.00%	
5.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
5.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO

					SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
5.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	0.00%	
5.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	0.00%	
5.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	0.00%	
5.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	0.00%	
5.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	0.00%	
	ITEMS NUEVOS				
5.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
5.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
5.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	100.00%	TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN CONTRATO

ÑEEMBUCÚ: Paso de Patria					
ÍTEM N°	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL**	**JUSTIFICACION**
9	**ÑEEMBUCÚ: Paso de Patria**				
9.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	0.00%	
9.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	0.00%	
9.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	0.00%	
9.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	0.00%	
9.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	0.00%	

9.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	0.00%	
9.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	0.00%	
9.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	Unidad	1	0.00%	
9.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	0.00%	
9.1	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	0.00%	
9.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	0.00%	
9.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	0.00%	
9.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
9.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
9.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	0.00%	
9.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	0.00%	
9.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	0.00%	
9.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	0.00%	
9.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	0.00%	
	ITEMS NUEVOS				
9.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y

					al uso específico requerido.
9.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
9.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	100.00%	TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN CONTRATO

ÑEEMBUCÚ: Plaza Santa Biblia Mayor Martínez					
ÍTEM N°	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL**	**JUSTIFICACION**
8	**ÑEEMBUCÚ: Plaza Santa Biblia Mayor Martínez**				
8.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	0.00%	
8.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	0.00%	
8.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	0.00%	
8.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	0.00%	
8.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	0.00%	
8.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	0.00%	
8.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	0.00%	
8.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	Unidad	1	0.00%	
8.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	0.00%	
8.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	0.00%	
8.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	0.00%	
8.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	0.00%	
8.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE

					HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
8.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
8.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	0.00%	
8.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	0.00%	
8.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	0.00%	
8.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	0.00%	
8.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	0.00%	
	ITEMS NUEVOS				
8.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
8.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
8.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	100.00%	TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN CONTRATO

ÑEEMBUCÚ: Humaitá		

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ÍTEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL	JUSTIFICACION
11	**ÑEEMBUCÚ: Humaitá**				
11.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	0.00%	
11.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	0.00%	
11.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	0.00%	
11.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	0.00%	
11.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	0.00%	
11.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	0.00%	
11.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	0.00%	
11.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	Unidad	1	0.00%	
11.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	0.00%	
11.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	0.00%	
11.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	0.00%	
11.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	0.00%	
11.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
11.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

					ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
11.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	0.00%	
11.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	0.00%	
11.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	0.00%	
11.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	0.00%	
11.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	0.00%	
	ITEMS NUEVOS				
11.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
11.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
11.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	100.00%	TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN CONTRATO

ÑEEMBUCÚ: Desmochados					
ÍTEM N°	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL**	**JUSTIFICACION**
12	**ÑEEMBUCÚ: Desmochados**				
12.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	0.00%	
12.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	0.00%	
12.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	0.00%	
12.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	0.00%	
12.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	0.00%	

Arq. Cristina Cabrayone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	0.00%	
12.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	0.00%	
12.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	Unidad	1	0.00%	
12.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	0.00%	
12.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	0.00%	
12.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	0.00%	
12.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	0.00%	
12.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
12.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
12.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	0.00%	
12.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	0.00%	
12.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	0.00%	
12.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	0.00%	
12.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	0.00%	
	ITEMS NUEVOS				
12.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y

Arq. Cristina Schiavone
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

					al uso específico requerido.
12.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
12.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	100.00%	TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN CONTRATO

ÑEEMBUCÚ: Isla Umbú					
ÍTEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL	JUSTIFICACION
13	**ÑEEMBUCÚ: Isla Umbú**				
13.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	0.00%	
13.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	0.00%	
13.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	0.00%	
13.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	0.00%	
13.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	0.00%	
13.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	0.00%	
13.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	0.00%	
13.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	Unidad	1	0.00%	
13.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	0.00%	
13.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	0.00%	
13.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	0.00%	
13.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	0.00%	
13.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO,

Arq. Cristina Chiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

					CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
13.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
13.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	0.00%	
13.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	0.00%	
13.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	0.00%	
13.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	0.00%	
13.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	0.00%	
	ITEMS NUEVOS				
13.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
13.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
13.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	100.00%	TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN CONTRATO

ÑEEMBUCÚ: San Juan Bautista del Ñeembucu					
ÍTEM N°	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL**	**JUSTIFICACION**

Arq. Cristina Santayana
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

3	**ÑEEMBUCÚ: San Juan Bautista del Ñeembucú**				
3.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	0.00%	
3.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	0.00%	
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	0.00%	
3.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	0.00%	
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	0.00%	
3.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	0.00%	
3.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	0.00%	
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	Unidad	1	0.00%	
3.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	0.00%	
3.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	0.00%	
3.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	0.00%	
3.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	0.00%	
3.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
3.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	-100.00%	ANULADO POR NO SER APTA PARA SU USO EN EXTERIOR EN CONDICIONES DE EVAPORACION DE HUMEDAD DEL SUELO, CALOR EXCESIVO, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO POR SER RESBALADIZA, TAMBIEN DEBIDO A ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO

Arq. Cristina Sgdavone
Dirección de Obras, Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

3.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	0.00%	
3.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	0.00%	
3.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	0.00%	
3.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	0.00%	
3.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	0.00%	
	ITEMS NUEVOS				
3.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
3.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	100.00%	Remplazo del ítem 1.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del sitio y al uso específico requerido.
3.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	100.00%	TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN CONTRATO

REFERENCIAS

	RUBROS ELIMINADOS
	RUBROS NUEVOS

En la siguiente planilla de abajo se detalla el monto y el porcentaje tanto del Contrato Original como del Convenio Modificatorio N°1, el cual no ha sufrido aumento respecto al contrato original, y el mismo se ajusta a los parámetros establecidos por la Ley de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

MONTO CONTRACTUAL VIGENTE SEGÚN ADENDA N°002/2022	2.280.265.054 Gs.	100%
DIFERENCIA ADICIONAL	0 Gs.	0%
TOTAL PRESENTE CONV. MODIF. 1	2.280.265.054 Gs.	0%

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura
Seguimiento
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LOCALIDAD: ITAPUA - NATALIO		CANTIDAD CONTRACTUAL				OBRA ACTUALIZADA					
ÍTEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANTIDAD C.M. N° 1	CANTIDAD ADICIONAL SOBRE EL CONTRACTUAL	VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL	COSTO TOTAL C.M. N°1		VARIACION DEL ITEM SOBRE CONTRATO
									COSTO TOTAL	DIRERENCIA	
1	ITAPUA: NATALIO										
1.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1.00	1,613,619	1,613,619	1.00	-	0.00%	1,613,619	-	0.92%
1.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1.00	769,720	769,720	1.00	-	0.00%	769,720	-	0.44%
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125.00	5,760	6,480,000	1,125.00	-	0.00%	6,480,000	-	3.70%
1.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924.00	38,320	35,407,680	924.00	-	0.00%	35,407,680	-	20.22%
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924.00	3,000	2,772,000	924.00	-	0.00%	2,772,000	-	1.58%
1.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924.00	72,300	66,805,200	924.00	-	0.00%	66,805,200	-	38.15%
1.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1.00	463,150	463,150	1.00	-	0.00%	463,150	-	0.26%
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,0 X 2,0M	Unidad	1.00	542,990	542,990	1.00	-	0.00%	542,990	-	0.31%
1.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4.00	317,780	1,271,120	4.00	-	0.00%	1,271,120	-	0.73%
1.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2.00	910,225	1,820,450	2.00	-	0.00%	1,820,450	-	1.04%
1.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1.00	1,697,575	1,697,575	1.00	-	0.00%	1,697,575	-	0.97%
1.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45.00	73,120	3,290,400	45.00	-	0.00%	3,290,400	-	1.88%
1.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924.00	22,150	20,466,600		(924)	-100.00%	-	(20,466,600)	0.00%
1.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605.00	34,920	21,126,600		(605)	-100.00%	-	(21,126,600)	0.00%

Arq. Cristian [illegible]
Dirección de Infraestructura
y Obras Civiles
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126.00	17,440	2,197,440	126.00	-	0.00%	2,197,440	-	1.25%
1.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127.00	12,020	1,526,540	127.00	-	0.00%	1,526,540	-	0.87%
1.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1.00	1,576,220	1,576,220	1.00	-	0.00%	1,576,220	-	0.90%
1.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1.00	548,734	548,734	1.00	-	0.00%	548,734	-	0.31%
1.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10.00	474,220	4,742,200	10.00	-	0.00%	4,742,200	-	2.71%
	ITEM NUEVOS						-		-	-	
1.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	18,828		924.00	924	100.00%	17,397,072	17,397,072	9.93%
1.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	29,682		605.00	605	100.00%	17,957,610	17,957,610	10.25%
1.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	6,238,518		1.00	1	100.00%	6,238,518	6,238,518	3.56%
Monto Contractual Total Guaranies IVA Incluido					**175,118,238**	**Monto CM Nro 1 Total Guaranies IVA Incluido**			**175,118,238**	**-**	**100.00%**
										Variación Total en %	**0.00%**

LOCALIDAD: ITAPUA - CAPITAN MEZA		**CANTIDAD CONTRACTUAL**				**OBRA ACTUALIZADA**					
ÍTEM N°	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT.**	**TOTAL**	**CANTIDAD C.M. N° 1**	**CANTIDAD ADICIONAL SOBRE EL CONTRACTUAL**	**VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL**	**COSTO TOTAL C.M. N°1**		**VARIACION DEL ITEM SOBRE CONTRATO**
									COSTO TOTAL	**DIRERENCIA**	
3	**ITAPUA: CAPITAN MEZA**										
3.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	1,613,619	1,613,619	1.00	-	0.00%	1,613,619	-	0.92%
3.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	769,720	769,720	1.00	-	0.00%	769,720	-	0.44%
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	5,760	6,480,000	1,125.00	-	0.00%	6,480,000	-	3.70%
3.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	38,320	35,407,680	924.00	-	0.00%	35,407,680	-	20.22%

Arq. Cristina Schlavone
Directora de Infraestructura y Equipamiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	3,000	2,772,000	924.00	-	0.00%	2,772,000	-	1.58%
3.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	72,300	66,805,200	924.00	-	0.00%	66,805,200	-	38.15%
3.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	463,150	463,150	1.00	-	0.00%	463,150	-	0.26%
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,0 X 2,0M	Unidad	1	542,990	542,990	1.00	-	0.00%	542,990	-	0.31%
3.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	317,780	1,271,120	4.00	-	0.00%	1,271,120	-	0.73%
3.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	910,225	1,820,450	2.00	-	0.00%	1,820,450	-	1.04%
3.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	1,697,575	1,697,575	1.00	-	0.00%	1,697,575	-	0.97%
3.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	73,120	3,290,400	45.00	-	0.00%	3,290,400	-	1.88%
3.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	22,150	20,466,600	-	(924)	-100.00%	-	(20,466,600)	0.00%
3.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	34,920	21,126,600	-	(605)	-100.00%	-	(21,126,600)	0.00%
3.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	17,440	2,197,440	126.00	-	0.00%	2,197,440	-	1.25%
3.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	12,020	1,526,540	127.00	-	0.00%	1,526,540	-	0.87%
3.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	1,576,220	1,576,220	1.00	-	0.00%	1,576,220	-	0.90%
3.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	548,734	548,734	1.00	-	0.00%	548,734	-	0.31%
3.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	474,220	4,742,200	10.00	-	0.00%	4,742,200	-	2.71%
	ITEM NUEVOS				-	-	-		-	-	0.00%
3.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	18,828	-	924.00	924	100.00%	17,397,072	17,397,072	9.93%
3.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	29,682	-	605.00	605	100.00%	17,957,610	17,957,610	10.25%
3.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global		6,238,518	-	1.00	1	100.00%	6,238,518	6,238,518	3.56%
Monto Contractual Total Guaranies IVA Incluido					**175,118,238**	**Monto CM Nro 1 Total Guaranies IVA Incluido**			**175,118,238**	-	**100.000%**

Arq. Cristina Rodriguez
Directora de Obras
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

Variación Total en %	0.00%

LOCALIDAD: ITAPUA - CARMEN DEL PARANA		CANTIDAD CONTRACTUAL				OBRA ACTUALIZADA					
ÍTEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANTIDAD C.M. N° 1	CANTIDAD ADICIONAL SOBRE EL CONTRACTUAL	VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL	COSTO TOTAL C.M. N°1		VARIACION DEL ITEM SOBRE CONTRATO
									COSTO TOTAL	DIRERENCIA	
4	ITAPUA: CARMEN DEL PARANA - PLAZA COSTANERA										
4.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	1,613,619	1,613,619	1.00	-	0.00%	1,613,619	-	0.92%
4.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	769,720	769,720	1.00	-	0.00%	769,720	-	0.44%
4.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	5,760	6,480,000	1,125.00	-	0.00%	6,480,000	-	3.70%
4.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	38,320	35,407,680	924.00	-	0.00%	35,407,680	-	20.22%
4.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	3,000	2,772,000	924.00	-	0.00%	2,772,000	-	1.58%
4.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	72,300	66,805,200	924.00	-	0.00%	66,805,200	-	38.15%
4.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	463,150	4(	1.00	-	0.00%	463,150	-	0.26%
4.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,0 X 2,0M	Unidad	1	542,990	542,990	1.00	-	0.00%	542,990	-	0.31%
4.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	317,780	1,271,120	4.00	-	0.00%	1,271,120	-	0.73%
4.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	910,225	1,820,450	2.00	-	0.00%	1,820,450	-	1.04%
4.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	1,697,575	1,697,575	1.00	-	0.00%	1,697,575	-	0.97%
4.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	73,120	3,290,400	45.00	-	0.00%	3,290,400	-	1.88%
4.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	22,150	20,466,600	-	(924)	-100.00%	-	(20,466,600)	0.00%

Arq. Cristina Schiavono
Dirección de Infraestructura
Saneamiento
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

4.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	34,920	21,126,600	-	(605)	-100.00%	-	(21,126,600)	0.00%
4.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	17,440	2,197,440	126.00	-	0.00%	2,197,440	-	1.25%
4.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	12,020	1,526,540	127.00	-	0.00%	1,526,540	-	0.87%
4.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	1,576,220	1,576,220	1.00	-	0.00%	1,576,220	-	0.90%
4.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	548,734	548,734	1.00	-	0.00%	548,734	-	0.31%
4.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	474,220	4,742,200	10.00	-	0.00%	4,742,200	-	2.71%
	ITEM NUEVOS					-	-		-	-	0.00%
4.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	18,828		924.00	924	100.00%	17,397,072	17,397,072	9.93%
4.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	29,682		605.00	605	100.00%	17,957,610	17,957,610	10.25%
4.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	6,238,518		1.00	1	100.00%	6,238,518	6,238,518	3.56%
Monto Contractual Total Guaranies IVA Incluido					**175.118.238**	**Monto CM Nro 1 Total Guaranies IVA Incluido**			**175,118,238**	**-**	**100.00%**
										Variación Total en %	**0.00%**

Ana Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
República del Paraguay

	RESUMEN GENERAL - LOTE 7		
	DESCRIPCION		
1	TOTAL CONTRATO ORIGINAL	GS	525,354,714
2	TOTAL RUBRO A DESCONTAR DE CONTRATO	GS	124,779,600
3	TOTAL SOBRANTE A COMPLETAR	GS	400,575,114
4	TOTAL INCREMENTO RUBROS Y PRECIOS EXISTENTES Y NUEVOS	GS	124,779,600
5	TOTAL RUBROS CONVENIO MODIFICATORIO	GS	525,354,714
	PORCENTAJE DE AUMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL	GS	0.00%

	PLANILLA DE BIENES A ADENDAR - RUBROS Y PRECIOS NUEVOS - TOTAL LOTE 7					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P.U. IVA INCL**	**P.T. IVA INCL**	
1	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	m2	2,772	18,828	GS	52,191,216
2	PINTURA BASE ACRILICA PARA DEMARCACION DE LINEAS	m2	1,815	29,682	GS	53,872,830
3	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	gl	3	6,238,518	GS	18,715,554
						124,779,600

LOTE N°11- Contrato N°56/2021 "Construcción y Readecuación de Plazas Deportivas en el Territorio de la República, 2da. Etapa" ID: 401.758

ÑEEMBUCÚ: Villa Oliva		CANTIDAD CONTRACTUAL				OBRA ACTUALIZADA					
ÍTEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANTIDAD C.M. N° 1	CANTIDAD ADICIONAL SOBRE EL CONTRACTUAL	VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL	COSTO TOTAL C.M. N°1		VARIACION DEL ITEM SOBRE CONTRATO
									COSTO TOTAL	DIRERENCIA	
1	**ÑEEMBUCÚ: Villa Oliva**										
1.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	1,613,619	1,613,619	1.00	-	0.00%	1,613,619	-	0.92%
1.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	769,720	769,720	1.00	-	0.00%	769,720	-	0.44%
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	5,760	6,480,000	1,125.00	-	0.00%	6,480,000	-	3.69%
1.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	38,320	35,407,680	924.00	-	0.00%	35,407,680	-	20.18%
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	3,000	2,772,000	924.00	-	0.00%	2,772,000	-	1.58%
1.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	72,300	66,805,200	924.00	-	0.00%	66,805,200	-	38.07%
1.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	463,150	463,150	1.00	-	0.00%	463,150	-	0.26%
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	Unidad	1	542,990	542,990	1.00	-	0.00%	542,990	-	0.31%
1.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	317,780	1,271,120	4.00	-	0.00%	1,271,120	-	0.72%
1.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	910,225	1,820,450	2.00	-	0.00%	1,820,450	-	1.04%

1.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	1,697,575	1,697,575	1.00	-	0.00%	1,697,575	-	0.97%
1.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	73,120	3,290,400	45.00	-	0.00%	3,290,400	-	1.87%
1.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	22,520	20,808,480	-	(924)	-100.00%	-	(20,808,480)	0.00%
1.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	34,920	21,126,600	-	(605)	-100.00%	-	(21,126,600)	0.00%
1.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	17,440	2,197,440	126.00	-	0.00%	2,197,440	-	1.25%
1.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	12,270	1,558,290	127.00	-	0.00%	1,558,290	-	0.89%
1.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	1,576,220	1,576,220	1.00	-	0.00%	1,576,220	-	0.90%
1.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	547,900	547,900	1.00	-	0.00%	547,900	-	0.31%
1.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	474,220	4,742,200	10.00	-	0.00%	4,742,200	-	2.70%
	ITEMS NUEVOS										
1.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	18,828		924.00	924		17,397,072	17,397,072	9.91%
1.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	29,682		605.00	605		17,957,610	17,957,610	10.23%
1.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	6,580,398		1.00	1		6,580,398	6,580,398	3.75%
Monto Contractual Total Guaranies IVA Incluido					**175,491,034**	**Monto CM Nro 1 Total Guaranies IVA Incluido**			**175,491,034**	**-**	**100.00%**
										Variación Total en %	**0.00%**

ÑEEMBUCÚ: Villa Franca	CANTIDAD CONTRACTUAL	OBRA ACTUALIZADA

Ing. Cristian Fontanarrosa
Director de Infraestructura
y Mantenimiento
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ÍTEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANTIDAD C.M. N° 1	CANTIDAD ADICIONAL SOBRE EL CONTRACTUAL	VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL	COSTO TOTAL C.M. N°1		VARIACION DEL ITEM SOBRE CONTRATO
									COSTO TOTAL	DIRERENCIA	
2	ÑEEMBUCÚ: Villa Franca										
2.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	1,613,619	1,613,619	1.00	-	0.00%	1,613,619	-	0.92%
2.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	769,720	769,720	1.00	-	0.00%	769,720	-	0.44%
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	5,760	6,480,000	1,125.00	-	0.00%	6,480,000	-	3.69%
2.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	38,320	35,407,680	924.00	-	0.00%	35,407,680	-	20.18%
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	3,000	2,772,000	924.00	-	0.00%	2,772,000	-	1.58%
2.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	72,300	66,805,200	924.00	-	0.00%	66,805,200	-	38.07%
2.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	463,150	463,150	1.00	-	0.00%	463,150	-	0.26%
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	Unidad	1	542,990	542,990	1.00	-	0.00%	542,990	-	0.31%
2.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	317,780	1,271,120	4.00	-	0.00%	1,271,120	-	0.72%
2.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	910,225	1,820,450	2.00	-	0.00%	1,820,450	-	1.04%
2.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	1,697,575	1,697,575	1.00	-	0.00%	1,697,575	-	0.97%
2.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	73,120	3,290,400	45.00	-	0.00%	3,290,400	-	1.87%
2.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	22,520	20,808,480	-	(924)	-100.00%	-	(20,808,480)	0.00%
2.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	34,920	21,126,600	-	(605)	-100.00%	-	(21,126,600)	0.00%

Arq. Sebastián Galaverna
Director de Infraestructura
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

2.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	17,440	2,197,440	126.00	-	0.00%	2,197,440	-	1.25%
2.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	12,270	1,558,290	127.00	-	0.00%	1,558,290	-	0.89%
2.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	1,576,220	1,576,220	1.00	-	0.00%	1,576,220	-	0.90%
2.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	547,900	547,900	1.00	-	0.00%	547,900	-	0.31%
2.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	474,220	4,742,200	10.00	-	0.00%	4,742,200	-	2.70%
	ITEMS NUEVOS										
2.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	18,828		924.00	924		17,397,072	17,397,072	9.91%
2.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	29,682		605.00	605		17,957,610	17,957,610	10.23%
2.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	6,580,398		1.00	1		6,580,398	6,580,398	3.75%
Monto Contractual Total Guaranies IVA Incluido					**175,491,034**	**Monto CM Nro 1 Total Guaranies IVA Incluido**			**175,491,034**	**-**	**100.00%**
										Variación Total en %	**0.00%**

ÑEEMBUCÚ: Tacuaras		**CANTIDAD CONTRACTUAL**				**OBRA ACTUALIZADA**					
ÍTEM N°	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT.**	**TOTAL**	**CANTIDAD C.M. N° 1**	**CANTIDAD ADICIONAL SOBRE EL CONTRACTUAL**	**VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL**	**COSTO TOTAL C.M. N°1**		**VARIACION DEL ITEM SOBRE CONTRATO**
									COSTO TOTAL	**DIRERENCIA**	
6	**ÑEEMBUCÚ: Tacuaras**										
6.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	1,613,619	1,613,619	1.00	-	0.00%	1,613,619	-	0.92%
6.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	769,720	769,720	1.00	-	0.00%	769,720	-	0.44%

6.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	5,760	6,480,000	1,125.00	-	0.00%	6,480,000	-	3.69%
6.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	38,320	35,407,680	924.00	-	0.00%	35,407,680	-	20.18%
6.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	3,000	2,772,000	924.00	-	0.00%	2,772,000	-	1.58%
6.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	72,300	66,805,200	924.00	-	0.00%	66,805,200	-	38.07%
6.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	463,150	463,150	1.00	-	0.00%	463,150	-	0.26%
6.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	Unidad	1	542,990	542,990	1.00	-	0.00%	542,990	-	0.31%
6.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	317,780	1,271,120	4.00	-	0.00%	1,271,120	-	0.72%
6.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	910,225	1,820,450	2.00	-	0.00%	1,820,450	-	1.04%
6.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	1,697,575	1,697,575	1.00	-	0.00%	1,697,575	-	0.97%
6.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	73,120	3,290,400	45.00	-	0.00%	3,290,400	-	1.87%
6.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	22,520	20,808,480	-	(924)	-100.00%	-	(20,808,480)	0.00%
6.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	34,920	21,126,600	-	(605)	-100.00%	-	(21,126,600)	0.00%
6.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	17,440	2,197,440	126.00	-	0.00%	2,197,440	-	1.25%
6.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	12,270	1,558,290	127.00	-	0.00%	1,558,290	-	0.89%
6.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	1,576,220	1,576,220	1.00	-	0.00%	1,576,220	-	0.90%

6.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	547,900	547,900	1.00	-	0.00%	547,900	-	0.31%
6.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	474,220	4,742,200	10.00	-	0.00%	4,742,200	-	2.70%
	ITEMS NUEVOS										
6.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	18,828		924.00	924		17,397,072	17,397,072	9.91%
6.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	29,682		605.00	605		17,957,610	17,957,610	10.23%
6.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	6,580,398		1.00	1		6,580,398	6,580,398	3.75%
Monto Contractual Total Guaranies IVA Incluido					**175,491,034**	**Monto CM Nro 1 Total Guaranies IVA Incluido**			**175,491,034**	**-**	**100.00%**
										Variación Total en %	**0.00%**

ÑEEMBUCÚ: Plaza "8 de Diciembre" Guazu Cua-		**CANTIDAD CONTRACTUAL**				**OBRA ACTUALIZADA**					
ÍTEM N°	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT.**	**TOTAL**	**CANTIDAD C.M. N° 1**	**CANTIDAD ADICIONAL SOBRE EL CONTRACTUAL**	**VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL**	**COSTO TOTAL C.M. N°1**		**VARIACION DEL ITEM SOBRE CONTRATO**
									COSTO TOTAL	**DIRERENCIA**	
5	**ÑEEMBUCÚ: Plaza "8 de Diciembre" Guazu Cua-**										
5.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	1,613,619	1,613,619	1.00	-	0.00%	1,613,619	-	0.92%
5.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	769,720	769,720	1.00	-	0.00%	769,720	-	0.44%
5.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	5,760	6,480,000	1,125.00	-	0.00%	6,480,000	-	3.69%
5.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	38,320	35,407,680	924.00	-	0.00%	35,407,680	-	20.18%
5.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	3,000	2,772,000	924.00	-	0.00%	2,772,000	-	1.58%

5.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	72,300	66,805,200	924.00	-	0.00%	66,805,200	-	38.07%
5.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	463,150	463,150	1.00	-	0.00%	463,150	-	0.26%
5.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	Unidad	1	542,990	542,990	1.00	-	0.00%	542,990	-	0.31%
5.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	317,780	1,271,120	4.00	-	0.00%	1,271,120	-	0.72%
5.1	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	910,225	1,820,450	2.00	-	0.00%	1,820,450	-	1.04%
5.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	1,697,575	1,697,575	1.00	-	0.00%	1,697,575	-	0.97%
5.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	73,120	3,290,400	45.00	-	0.00%	3,290,400	-	1.87%
5.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	22,520	20,808,480	-	(924)	-100.00%	-	(20,808,480)	0.00%
5.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	34,920	21,126,600	-	(605)	-100.00%	-	(21,126,600)	0.00%
5.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	17,440	2,197,440	126.00	-	0.00%	2,197,440	-	1.25%
5.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	12,270	1,558,290	127.00	-	0.00%	1,558,290	-	0.89%
5.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	1,576,220	1,576,220	1.00	-	0.00%	1,576,220	-	0.90%
5.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	547,900	547,900	1.00	-	0.00%	547,900	-	0.31%
5.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	474,220	4,742,200	10.00	-	0.00%	4,742,200	-	2.70%
	ITEMS NUEVOS										
5.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	18,828		924.00	924		17,397,072	17,397,072	9.91%

Arq. Cristian Bareiro
Director de Infraestructura
Dirección de Infraestructura
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Gobierno de la Gente

5.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	29,682		605.00	605		17,957,610	17,957,610	10.23%
5.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	6,580,398		1.00	1		6,580,398	6,580,398	3.75%
Monto Contractual Total Guaranies IVA Incluido					**175,491,034**	**Monto CM Nro 1 Total Guaranies IVA Incluido**			**175,491,034**	**-**	**100.00%**
										Variación Total en %	**0.00%**

ÑEEMBUCÚ: Paso de Patria		**CANTIDAD CONTRACTUAL**				**OBRA ACTUALIZADA**					
ÍTEM N°	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT.**	**TOTAL**	**CANTIDAD C.M. N° 1**	**CANTIDAD ADICIONAL SOBRE EL CONTRACTUAL**	**VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL**	**COSTO TOTAL C.M. N°1**		**VARIACION DEL ITEM SOBRE CONTRATO**
									COSTO TOTAL	**DIRERENCIA**	
9	**ÑEEMBUCÚ: Paso de Patria**										
9.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	1,613,619	1,613,619	1.00	-	0.00%	1,613,619	-	0.92%
9.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	769,720	769,720	1.00	-	0.00%	769,720	-	0.44%
9.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	5,760	6,480,000	1,125.00	-	0.00%	6,480,000	-	3.69%
9.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	38,320	35,407,680	924.00	-	0.00%	35,407,680	-	20.18%
9.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	3,000	2,772,000	924.00	-	0.00%	2,772,000	-	1.58%
9.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	72,300	66,805,200	924.00	-	0.00%	66,805,200	-	38.07%
9.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	463,150	463,150	1.00	-	0.00%	463,150	-	0.26%

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura
Mantenimiento
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

9.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	Unidad	1	542,990	542,990	1.00	-	0.00%	542,990	-	0.31%
9.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	317,780	1,271,120	4.00	-	0.00%	1,271,120	-	0.72%
9.1	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	910,225	1,820,450	2.00	-	0.00%	1,820,450	-	1.04%
9.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	1,697,575	1,697,575	1.00	-	0.00%	1,697,575	-	0.97%
9.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	73,120	3,290,400	45.00	-	0.00%	3,290,400	-	1.87%
9.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	22,520	20,808,480	-	(924)	-100.00%	-	(20,808,480)	0.00%
9.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	34,920	21,126,600	-	(605)	-100.00%	-	(21,126,600)	0.00%
9.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	17,440	2,197,440	126.00	-	0.00%	2,197,440	-	1.25%
9.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	12,270	1,558,290	127.00	-	0.00%	1,558,290	-	0.89%
9.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	1,576,220	1,576,220	1.00	-	0.00%	1,576,220	-	0.90%
9.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	547,900	547,900	1.00	-	0.00%	547,900	-	0.31%
9.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	474,220	4,742,200	10.00	-	0.00%	4,742,200	-	2.70%
	ITEMS NUEVOS										
9.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	18,828		924.00	924		17,397,072	17,397,072	9.91%
9.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	29,682		605.00	605		17,957,610	17,957,610	10.23%
9.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	6,580,398		1.00	1		6,580,398	6,580,398	3.75%
Monto Contractual Total Guaranies IVA Incluido					**175,491,034**	**Monto CM Nro 1 Total Guaranies IVA Incluido**			**175,491,034**	**-**	**100.00%**

Variación Total en %	0.00%

ÑEEMBUCÚ: Plaza Santa Biblia Mayor Martínez		CANTIDAD CONTRACTUAL				OBRA ACTUALIZADA					
ÍTEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANTIDAD C.M. N° 1	CANTIDAD ADICIONAL SOBRE EL CONTRACTUAL	VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL	COSTO TOTAL C.M. N°1		VARIACION DEL ITEM SOBRE CONTRATO
									COSTO TOTAL	DIRERENCIA	
8	ÑEEMBUCÚ: Plaza Santa Biblia Mayor Martínez										
8.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	1,613,619	1,613,619	1.00	-	0.00%	1,613,619	-	0.92%
8.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	769,720	769,720	1.00	-	0.00%	769,720	-	0.44%
8.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	5,760	6,480,000	1,125.00	-	0.00%	6,480,000	-	3.69%
8.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	38,320	35,407,680	924.00	-	0.00%	35,407,680	-	20.18%
8.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	3,000	2,772,000	924.00	-	0.00%	2,772,000	-	1.58%
8.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	72,300	66,805,200	924.00	-	0.00%	66,805,200	-	38.07%
8.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	463,150	463,150	1.00	-	0.00%	463,150	-	0.26%
8.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	Unidad	1	542,990	542,990	1.00	-	0.00%	542,990	-	0.31%
8.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	317,780	1,271,120	4.00	-	0.00%	1,271,120	-	0.72%
8.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	910,225	1,820,450	2.00	-	0.00%	1,820,450	-	1.04%

8.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	1,697,575	1,697,575	1.00	-	0.00%	1,697,575	-	0.97%
8.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	73,120	3,290,400	45.00	-	0.00%	3,290,400	-	1.87%
8.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	22,520	20,808,480	-	(924)	-100.00%	-	(20,808,480)	0.00%
8.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	34,920	21,126,600	-	(605)	-100.00%	-	(21,126,600)	0.00%
8.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	17,440	2,197,440	126.00	-	0.00%	2,197,440	-	1.25%
8.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	12,270	1,558,290	127.00	-	0.00%	1,558,290	-	0.89%
8.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	1,576,220	1,576,220	1.00	-	0.00%	1,576,220	-	0.90%
8.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	547,900	547,900	1.00	-	0.00%	547,900	-	0.31%
8.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	474,220	4,742,200	10.00	-	0.00%	4,742,200	-	2.70%
	ITEMS NUEVOS										
8.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	18,828		924.00	924		17,397,072	17,397,072	9.91%
8.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	29,682		605.00	605		17,957,610	17,957,610	10.23%
8.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	6,580,398		1.00	1		6,580,398	6,580,398	3.75%
Monto Contractual Total Guaranies IVA Incluido					**175,491,034**	**Monto CM Nro 1 Total Guaranies IVA Incluido**			**175,491,034**	**-**	**100.00%**
										Variación Total en %	**0.00%**

ÑEEMBUCÚ: Humaita	CANTIDAD CONTRACTUAL	OBRA ACTUALIZADA

ÍTEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANTIDAD C.M. N° 1	CANTIDAD ADICIONAL SOBRE EL CONTRACTUAL	VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL	COSTO TOTAL C.M. N°1		VARIACION DEL ITEM SOBRE CONTRATO
									COSTO TOTAL	DIRERENCIA	
11	ÑEEMBUCÚ: Humaita										
11.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	1,613,619	1,613,619	1.00	-	0.00%	1,613,619	-	0.92%
11.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	769,720	769,720	1.00	-	0.00%	769,720	-	0.44%
11.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	5,760	6,480,000	1,125.00	-	0.00%	6,480,000	-	3.69%
11.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	38,320	35,407,680	924.00	-	0.00%	35,407,680	-	20.18%
11.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	3,000	2,772,000	924.00	-	0.00%	2,772,000	-	1.58%
11.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	72,300	66,805,200	924.00	-	0.00%	66,805,200	-	38.07%
11.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	463,150	463,150	1.00	-	0.00%	463,150	-	0.26%
11.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	Unidad	1	542,990	542,990	1.00	-	0.00%	542,990	-	0.31%
11.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	317,780	1,271,120	4.00	-	0.00%	1,271,120	-	0.72%
11.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	910,225	1,820,450	2.00	-	0.00%	1,820,450	-	1.04%
11.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	1,697,575	1,697,575	1.00	-	0.00%	1,697,575	-	0.97%
11.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	73,120	3,290,400	45.00	-	0.00%	3,290,400	-	1.87%

11.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	22,520	20,808,480	-	(924)	-100.00%	-	(20,808,480)	0.00%
11.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	34,920	21,126,600	-	(605)	-100.00%	-	(21,126,600)	0.00%
11.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	17,440	2,197,440	126.00	-	0.00%	2,197,440	-	1.25%
11.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	12,270	1,558,290	127.00	-	0.00%	1,558,290	-	0.89%
11.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	1,576,220	1,576,220	1.00	-	0.00%	1,576,220	-	0.90%
11.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	547,900	547,900	1.00	-	0.00%	547,900	-	0.31%
11.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	474,220	4,742,200	10.00	-	0.00%	4,742,200	-	2.70%
	ITEMS NUEVOS										
11.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	18,828		924.00	924		17,397,072	17,397,072	9.91%
11.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	29,682		605.00	605		17,957,610	17,957,610	10.23%
11.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	6,580,398		1.00	1		6,580,398	6,580,398	3.75%
Monto Contractual Total Guaranies IVA Incluido					**175,491,034**	**Monto CM Nro 1 Total Guaranies IVA Incluido**			**175,491,034**	**-**	**100.00%**
										Variación Total en %	**0.00%**

ÑEEMBUCÚ: Desmochados		**CANTIDAD CONTRACTUAL**				**OBRA ACTUALIZADA**					
ÍTEM N°	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT.**	**TOTAL**	**CANTIDAD C.M. N° 1**	**CANTIDAD ADICIONAL SOBRE EL CONTRACTUAL**	**VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL**	**COSTO TOTAL C.M. N°1**		**VARIACION DEL ITEM SOBRE CONTRATO**
									COSTO TOTAL	**DIRERENCIA**	
12	**ÑEEMBUCÚ: Desmochados**										

12.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	1,613,619	1,613,619	1.00	-	0.00%	1,613,619	-	0.92%
12.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	769,720	769,720	1.00	-	0.00%	769,720	-	0.44%
12.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	5,760	6,480,000	1,125.00	-	0.00%	6,480,000	-	3.69%
12.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	38,320	35,407,680	924.00	-	0.00%	35,407,680	-	20.18%
12.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	3,000	2,772,000	924.00	-	0.00%	2,772,000	-	1.58%
12.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	72,300	66,805,200	924.00	-	0.00%	66,805,200	-	38.07%
12.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	463,150	463,150	1.00	-	0.00%	463,150	-	0.26%
12.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	Unidad	1	542,990	542,990	1.00	-	0.00%	542,990	-	0.31%
12.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	317,780	1,271,120	4.00	-	0.00%	1,271,120	-	0.72%
12.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	910,225	1,820,450	2.00	-	0.00%	1,820,450	-	1.04%
12.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	1,697,575	1,697,575	1.00	-	0.00%	1,697,575	-	0.97%
12.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	73,120	3,290,400	45.00	-	0.00%	3,290,400	-	1.87%
12.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	22,520	20,808,480	-	(924)	-100.00%	-	(20,808,480)	0.00%
12.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	34,920	21,126,600	-	(605)	-100.00%	-	(21,126,600)	0.00%
12.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	17,440	2,197,440	126.00	-	0.00%	2,197,440	-	1.25%

12.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	12,270	1,558,290	127.00	-	0.00%	1,558,290	-	0.89%
12.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	1,576,220	1,576,220	1.00	-	0.00%	1,576,220	-	0.90%
12.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	547,900	547,900	1.00	-	0.00%	547,900	-	0.31%
12.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	474,220	4,742,200	10.00	-	0.00%	4,742,200	-	2.70%
	ITEMS NUEVOS										
12.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	18,828		924.00	924		17,397,072	17,397,072	9.91%
12.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	29,682		605.00	605		17,957,610	17,957,610	10.23%
12.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	6,580,398		1.00	1		6,580,398	6,580,398	3.75%
Monto Contractual Total Guaranies IVA Incluido					**175,491,034**	**Monto CM Nro 1 Total Guaranies IVA Incluido**			**175,491,034**	**-**	**100.00%**
										Variación Total en %	**0.00%**

ÑEEMBUCÚ: Isla Umbú		**CANTIDAD CONTRACTUAL**				**OBRA ACTUALIZADA**					
ÍTEM N°	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT.**	**TOTAL**	**CANTIDAD C.M. N° 1**	**CANTIDAD ADICIONAL SOBRE EL CONTRACTUAL**	**VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL**	**COSTO TOTAL C.M. N°1**		**VARIACION DEL ITEM SOBRE CONTRATO**
									COSTO TOTAL	**DIRERENCIA**	
13	**ÑEEMBUCÚ: Isla Umbú**										
13.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	1,613,619	1,613,619	1.00	-	0.00%	1,613,619	-	0.92%
13.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	769,720	769,720	1.00	-	0.00%	769,720	-	0.44%
13.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	5,760	6,480,000	1,125.00	-	0.00%	6,480,000	-	3.69%

13.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	38,320	35,407,680	924.00	-	0.00%	35,407,680	-	20.18%
13.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	3,000	2,772,000	924.00	-	0.00%	2,772,000	-	1.58%
13.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	72,300	66,805,200	924.00	-	0.00%	66,805,200	-	38.07%
13.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	463,150	463,150	1.00	-	0.00%	463,150	-	0.26%
13.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	Unidad	1	542,990	542,990	1.00	-	0.00%	542,990	-	0.31%
13.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	317,780	1,271,120	4.00	-	0.00%	1,271,120	-	0.72%
13.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	910,225	1,820,450	2.00	-	0.00%	1,820,450	-	1.04%
13.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	1,697,575	1,697,575	1.00	-	0.00%	1,697,575	-	0.97%
13.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	73,120	3,290,400	45.00	-	0.00%	3,290,400	-	1.87%
13.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	22,520	20,808,480	-	(924)	-100.00%	-	(20,808,480)	0.00%
13.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	34,920	21,126,600	-	(605)	-100.00%	-	(21,126,600)	0.00%
13.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	17,440	2,197,440	126.00	-	0.00%	2,197,440	-	1.25%
13.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	12,270	1,558,290	127.00	-	0.00%	1,558,290	-	0.89%
13.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	1,576,220	1,576,220	1.00	-	0.00%	1,576,220	-	0.90%
13.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	547,900	547,900	1.00	-	0.00%	547,900	-	0.31%

13.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	474,220	4,742,200	10.00	-	0.00%	4,742,200	-	2.70%
	ITEMS NUEVOS										
13.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	18,828		924.00	924		17,397,072	17,397,072	9.91%
13.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	29,682		605.00	605		17,957,610	17,957,610	10.23%
13.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	6,580,398		1.00	1		6,580,398	6,580,398	3.75%
Monto Contractual Total Guaranies IVA Incluido					**175,491,034**	**Monto CM Nro 1 Total Guaranies IVA Incluido**			**175,491,034**	**-**	**100.00%**
										Variación Total en %	**0.00%**

ÑEEMBUCÚ: San Juan Bautista del Ñeembucu		**CANTIDAD CONTRACTUAL**				**OBRA ACTUALIZADA**					
ÍTEM N°	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT.**	**TOTAL**	**CANTIDAD C.M. N° 1**	**CANTIDAD ADICIONAL SOBRE EL CONTRACTUAL**	**VARIACION DEL ITEM PORCENTUAL**	**COSTO TOTAL C.M. N°1**		**VARIACION DEL ITEM SOBRE CONTRATO**
									COSTO TOTAL	**DIRERENCIA**	
3	**ÑEEMBUCÚ: San Juan Bautista del Ñeembucu**										
3.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad	1	1,613,619	1,613,619	1.00	-	0.00%	1,613,619	-	0.92%
3.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	Unidad	1	769,720	769,720	1.00	-	0.00%	769,720	-	0.44%
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	Metros cuadrados	1,125	5,760	6,480,000	1,125.00	-	0.00%	6,480,000	-	3.69%
3.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	924	38,320	35,407,680	924.00	-	0.00%	35,407,680	-	20.18%
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	Metros cuadrados	924	3,000	2,772,000	924.00	-	0.00%	2,772,000	-	1.58%

3.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	Metros cuadrados	924	72,300	66,805,200	924.00	-	0.00%	66,805,200	-	38.07%
3.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	Unidad	1	463,150	463,150	1.00	-	0.00%	463,150	-	0.26%
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	Unidad	1	542,990	542,990	1.00	-	0.00%	542,990	-	0.31%
3.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	Unidad	4	317,780	1,271,120	4.00	-	0.00%	1,271,120	-	0.72%
3.10	MESAS DE AJEDREZ	Unidad	2	910,225	1,820,450	2.00	-	0.00%	1,820,450	-	1.04%
3.11	MESA PARA TENIS DE MESA	Unidad	1	1,697,575	1,697,575	1.00	-	0.00%	1,697,575	-	0.97%
3.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	45	73,120	3,290,400	45.00	-	0.00%	3,290,400	-	1.87%
3.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	924	22,520	20,808,480	-	(924)	-100.00%	-	(20,808,480)	0.00%
3.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	Metro lineal	605	34,920	21,126,600	-	(605)	-100.00%	-	(21,126,600)	0.00%
3.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	Metros cuadrados	126	17,440	2,197,440	126.00	-	0.00%	2,197,440	-	1.25%
3.16	EMPASTADOS	Metros cuadrados	127	12,270	1,558,290	127.00	-	0.00%	1,558,290	-	0.89%
3.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	Unidad	1	1,576,220	1,576,220	1.00	-	0.00%	1,576,220	-	0.90%
3.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	Unidad	1	547,900	547,900	1.00	-	0.00%	547,900	-	0.31%
3.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	Unidad	10	474,220	4,742,200	10.00	-	0.00%	4,742,200	-	2.70%
	ITEMS NUEVOS										
3.20	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	Metros cuadrados	-	18,828		924.00	924		17,397,072	17,397,072	9.91%
3.21	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS BASE ACRILICA	Metro lineal	-	29,682		605.00	605		17,957,610	17,957,610	10.23%

Ing. Cristina Sanchez
Dirección de Inversiones
y Planificación
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

3.22	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	-	6,580,398		1.00	1		6,580,398	6,580,398	3.75%
Monto Contractual Total Guaraníes IVA Incluido					**175,491,034**	**Monto CM Nro 1 Total Guaranies IVA Incluido**			**175,491,034**	**-**	**100.00%**
										Variación Total en %	**0.00%**

	RESUMEN GENERAL - LOTE 7		
	DESCRIPCION		
1	TOTAL CONTRATO ORIGINAL	GS	1,754,910,340
2	TOTAL RUBRO A DESCONTAR DE CONTRATO	GS	(419,350,800)
3	TOTAL SOBRANTE A COMPLETAR	GS	1,335,559,540
4	TOTAL INCREMENTO RUBROS Y PRECIOS EXISTENTES Y NUEVOS	GS	419,350,800
5	TOTAL RUBROS CONVENIO MODIFICATORIO	GS	1,754,910,340
	PORCENTAJE DE AUMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL	GS	0.00%

	PLANILLA DE BIENES A ADENDAR - RUBROS Y PRECIOS NUEVOS - TOTAL LOTE 11					
ITEM	**DESCRIPCION**	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. IVA INCL	P.T. IVA INCL	
1	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA	m2	9,240	18,828	GS	173,970,720
2	PINTURA BASE ACRILICA PARA DEMARCACION DE LINEAS	m2	6,050	29,682	GS	179,576,100
3	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	gl	10	6,580,398	GS	65,803,980
						419,350,800

REFERENCIAS

	RUBROS ELIMINADOS
	RUBROS NUEVOS

B) Plazos

En cuanto al plazo de ejecución se puede indicar que según notas DI N°228/2022, N°234/2022, N°16/2022, N°160/2022, N°149/2022, N°150/2022, N°151/2022, N°152/2022, N°153/2022, N°155/2022, N°156/2022, N°157/2022 y N°158/2022 se imparten las órdenes de inicio para cada localidad.

Posterior a ello, en atención a la falta de entrega efectiva del sitio de obras por parte de la contratante, mediante nota DI N°330/2022, se establece que el plazo de ejecución se computará a partir del 01 de junio de 2022 por el plazo original de 60 días establecido en el PBC.

Más adelante, la empresa contratista solicita mediante nota de fecha 07/06/2022 la rúbrica de un convenio modificatorio. En fecha 27/06/2022 la empresa TECO SRL reitera que no hubo respuesta al pedido de convenio modificatorio y expone que no han recibido directivas respecto a las plazas que no fueron afectadas por el proceso de rescisión contractual, motivo por el cual solicitan la prórroga del plazo por 50 días hasta que la contratante defina las situaciones descritas anteriormente en tiempo y forma. Como respuesta a lo antedicho la DI de la SND emite la nota de fecha 25 de julio del corriente mediante la cual se concede los 50 días de plazo a partir del 01/08/2022 el cual fenece el 19/09/2022.

En fecha 19 de setiembre del corriente la empresa TECO SRL solicita la suspensión de los plazos en atención a que las obras se encuentran paradas por la indefinición del pedido de convenio modificatorio N°1 solicitado por nota en fecha 07/06/2022 y reiterado mediante mesa de entrada N°7923/2022, N°8367/2022, N°9155/2022 y N° 9247/22. A este pedido la DI de la SND concede mediante nota DI N°068/22 la suspensión de los plazos desde el 20/09/2022 hasta tanto se apruebe mediante documento administrativo el presente pedido.

El presente pedido no plantea la ampliación del monto del contrato por trabajos adicionales, por lo cual, el plazo contractual queda sin modificaciones.

Por todo lo expuesto anteriormente, y a fin de lograr mejoras en la funcionalidad de la obra, atendiendo a los requerimientos técnicos acordes con las especificaciones técnicas así como las características del emplazamiento físico, ésta dependencia, al tener en consideración los estudios y análisis efectuados tanto por la Empresa Contratista, como por la Fiscalización de Obra, no presenta objeciones para el establecimiento del Convenio Modificatorio N° 1.

Para la inclusión de rubros nuevos, se ha realizado un estudio pormenorizado, desglosado y analizado de los costos, que se adecuan a los precios actuales del mercado.

La incorporación de los rubros nuevos, así como las variaciones de cantidades de ítems contractuales, como resultado de la Revisión de Proyecto para la adecuación de los trabajos a los actuales requerimientos de la obra, no han modificado el monto contractual, cuyos análisis se indican en las planillas de precios y cantidades que adjunta la Empresa Contratista en su informe.

Se adjunta las siguientes documentaciones respaldatorias que forman parte del Convenio Modificatorio N° 1:

1) Nota de fecha 07/06/2022 de la Empresa TECO SRL mediante el cual solicitan la rúbrica de un convenio modificatorio.

2) Nota de fecha 27/06/2022 de la Empresa TECO SRL mediante el cual reiteran la rúbrica de un convenio modificatorio.

3) Exp. N° 7923/22 con mesa de entrada en fecha 16 de setiembre de 2022, Exp. N°8367/22 con mesa de entrada en fecha 17 de octubre de 2022, Exp. N°9155/22 y Exp.N°9247/22 con mesa de entrada en fecha 15 de noviembre de 2022 mediante los cuales presentan documentaciones relativas al convenio modificatorio N°1.

4) Copia de Exp. N°5379/22 de la Empresa CCT S.A. encargada de la fiscalización de las obras referente al pedido de convenio modificatorio similar presentado por la Empresa ESTRUCTURAS SRL.

5) Copia de notas DI N°228/2022, N°234/2022, N°16/2022, N°160/2022, N°149/2022, N°150/2022, N°151/2022, N°152/2022, N°153/2022, N°155/2022, N°156/2022, N°157/2022 y N°158/2022 mediante las cuales se imparten las órdenes de inicio para cada localidad.

6) Copia de Adenda N° 001/2022 y Adenda N° 002/2022.

7) Copia de nota DI N°330/2022, se establece que el plazo de ejecución será computado a partir del 01 de junio del corriente por el plazo original de 60 días establecido en el PBC con su respectiva nota antecedente de fecha 28/04/2022 presentada a la DI por la empresa TECO SRL.

8) Copia de nota DI de fecha 25 de julio de 2022 mediante el cual se otorga los 50 días de prorroga solicitado por la empresa TECO SRL el cual se computará a partir del 01/08/2022.

9) Copia de nota DI N°068/2022 mediante la cual se aprueba la suspensión solicitada hasta tanto sea aprobado el presente pedido de convenio modificatorio. Acompaña la nota que antecedente de la Empresa TECO SRL de fecha 19/09/2022.

POR TANTO, en base a lo brevemente expuesto la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES y teniendo a vista los informes técnicos, tanto de la Empresa Contratista como de la Fiscalización de Obra, no encuentra inconvenientes para proceder a la rúbrica correspondiente al Convenio Modificatorio N° 1.