CONSORCIO ATR

Avenida Boggiani 6990 / M. E. Vera Asunción

Asunción, 11 de Agosto de 2022

NP. SND-ASU 2022-Velodromo. 61/22

Señores
Diego Galeano Harrison
Ministro -Secretaria Nacional de Deporte

Ing. Víctor Chamorro
Dirección de escenarios deportivos – SND

C.C. Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal de Obra
Presente:

REF: Contrato Nº 03/2021

"CONSTRUCCION DE UN VELODROMO DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO" – ID. Nº 380.967

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, en el marco del contrato de la referencia, con el fin de reiterar la solicitud de consideración de la nueva fecha según nota 46.22

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle.
Atentamente.

ING. MARCOS RODRIGUEZ
Director de Obra
CONSORCIO ATR
Marcos V. Rodriguez
Ingeniero Civil

XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
ASU 2022
MESA DE ENTRADA
Fecha: 16/08/22 Hora: 16:08 N° 615/22
Entregado por: Ulises Servin
Recibido por: Gabriela Fernandez
Observación:

-Nota N°.....- Folio (.....)

Con copia para:
- Coordinación de infraestructura – Escenarios deportivos ASU 2022.
Arq. Clara Rodas

El presente documento adjunta copias con las que totaliza la cantidad de..... (.....) hojas numeradas.

Asunción, 29 de Junio de 2022

NP. SND-ASU 2022-Velodromo. 46/22

Señores

Diego Galeano Harrison
Ministro – Secretaria Nacional de Deportes

C.C.1 Ing. Víctor Chamorro
Director de escenarios deportivos – SND

Presente:

REF: Contrato Nº 03/2021

"CONSTRUCCION DE UN VELODROMO DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO" – ID. Nº 380.967

17:59 5620
2022
Renato R. Román
Téc. Administrativo
Secretaría General - SND

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Usted, y por sú intermedio donde corresponda, con el fin de hacer entrega de la Estadística de lluvia, de acuerdo a registros de la Dinac, para consideración de nueva fecha de terminación de la obra.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle.
Atentamente.

XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
MESA DE ENTRADA
Fecha: 13/07/22 Hora: 15:42 Nº 471/22
Entregado por: Ulises Servin
Recibido por: Estrella Fernandez

ING. MARCOS RODRIGUEZ
Director de Obra
CONSORCIO ATR

Marcos V. Rodriguez
Ingeniero Civil

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO - ASU 2022

CONSTRUCCIÓN DE UN VELODROMO DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO

ATR CONSORCIO

ESTADISTICA DE LLUVIA

Meses \ Dias	Año 2021/2022																															Precipitaciones Registradas (mm)	Dias de lluvia	Dias de Exceso de Humedad
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ago-21										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	T	EH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,20	1	1
set-21	B	B	3,0	B	B	B	0,5	11,2	EH	B	B	B	21,4	3,2	EH	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10,5		49,80	6	2
oct-21	5,2	26,3	0,6	EH	EH	1,7	B	24,4	7,4	EH	B	B	25,3	28,3	41,5	EH	EH	B	B	B	B	B	3,8	B	B	B	B	B	B	B	B	166,50	10	5
nov-21	B	B	B	B	5,0	1,1	B	B	B	10,3	EH	B	B	21,2	EH	77,1	14,5	0,6	EH	B	B	B	B	B	75,1	EH	EH	11,1	EH	B		216,00	9	6
dic-21	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	9,5	24,8	EH	EH	B	B	B	B	0,4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	8,6	EH	43,30	4	3
ene-22	B	24,4	EH	B	B	B	7,0	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3,6	B	7,7	4,7	EH	B	B	B	47,40	5	2
feb-22	0,0	0,0	72,7	45,4	0,1	EH	EH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	27,2	EH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9				170,90	6	3
mar-22	3,4	6,4	EH	B	B	B	B	B	B	57,5	1,5	EH	B	B	B	B	B	7,5	EH	B	B	60,9	46,4	50,4	EH	EH	B	B	24,4	11,4	EH	269,80	10	6
abr-22	B	0,5	21,3	9,7	25,4	EH	B	0,4		0,7	43,9	EH	B	B	B	B	B	B	5,0	15,2	10,7	EH	B	B	B	B	17,6	EH	B			150,40	11	4
may-22	0,5	6,0	B	B	B	B	B	B	4,4	B	B	B	30,2	9,7	EH	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1,9	3,6	4,6	EH	0,1	B	0,5	61,50	10	2
																																	72	34

EH Exceso de humedad

B Bueno - Trabajable

Fecha de acta de inicio	11/06/2021
Plazo Proyecto Ejecutivo	60 dias
Fecha inicio de ejecución de obra	10/08/2021
Plazo Ejecución de obra	10 meses
Fecha de terminación contractual	10/06/2022
Días de lluvia y sus consecuencias	106 dias
Nueva fecha de terminacion de obra	24/09/2022

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0	0,0	3,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0				
2	24,4	0,0	6,4	0,5	6,0	0,0	0,0	0,0				
3	7,0	72,7	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0	T				
4	0,0	45,4	0,0	9,6	T	0,0	0,0	0,0				
5	0,0	0,1	0,0	25,4	0,0	0,0	0,0	2,0				
6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	24,2	0,0	13,2				
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
8	7,0	0,0	0,0	0,4	0,0	T	0,0	0,0				
9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,1	0,0	T				
10	0,0	0,0	57,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0				
11	0,0	0,0	1,5	43,9	0,0	0,0	0,2	0,0				
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
13	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	0,0	0,2	0,0				
14	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0				
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,1				
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	2,4	0,0				
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3				
18	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
19	T	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
20	0,0	2,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
21	0,0	27,2	0,0	15,2	0,0	T	0,0	0,0				
22	0,0	0,0	60,9	10,7	0,0	0,6	0,0	0,0				
23	0,0	0,0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
24	3,6	0,0	50,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0				
25	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,4	0,0	0,0				
26	7,7	0,0	0,0	0,0	3,6	T	0,0	0,0				
27	4,7	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0				
28	0,0	22,9	0,0	17,6	T	0,1	3,7	0,0				
29	0,0		24,4	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0				
30	0,0		11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-				
31	0,0		0,0		0,5		0,0					
Total	54	171	270	151	66	47	12	23				
Máx. 24h	24,4	72,7	60,9	43,9	35,3	24,2	5,5	13,2				
Día Máx.	2	3	22	11	13	6	15	6				

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - DINAC
Dpto. Met. e Hid. para el Público
DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Lic. Diana Rocio Amarilla
Dpto. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s n m m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									4,3			
2									0,0			
3									0,0			
4									0,0			
5									T			
6									0,0			
7									0,0			
8									0,0			
9									0,0			
10									0,0			
11									0,0			
12									0,0			
13									0,0			
14									0,0			
15									0,0			
16									0,0			
17									0,0			
18									13,4			
19									3,9			
20									3,8			
21									1,7			
22									0,0			
23									0,0			
24									2,6			
25									0,1			
26									0,0			
27									3,2			
28									0,7			
29									6,6			
30									7,3			
31												
Total									47,6			
Máx. 24h									13,4			
Día Máx.									18			

Diana Gomez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay