Caacupé 06 de Octubre de 2020.-

DICTAMEN U.O.C. 01/2020

REF.: ADENDA DE MONTO 01/20 Y TRABAJOS DE MAYOR Y MENOR CANTIDAD QUE NO AFECTAN EL MONTO DEL CONTRATO N° 33/2019 DE "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ - PLURIANUAL" ID 367950.----------

*La unidad operativa de contrataciones eleva el presente dictamen conforme la Solicitud de la Dirección de Obras y Servicios por medio de MEMO de fecha 21 de Septiembre de 2020, en la cual la misma comunica que la Contratista ha solicitado modificaciones al Contrato Nº 33/2019 "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ - PLURIANUAL" ID 367950 ADJUDICADA A LA FIRMA RIVAS CONSTRUCCIONES S.A. CON RUC 80015507-6**" la misma ha sufrido necesidades emergentes con posterioridad a la suscripción del Contrato, como así también modificaciones de mayor y menor cantidad que no afectan el monto total del contrato, al mismo tiempo la Contratista solicita una prorrogan de plazo de ejecución para los trabajos a realizarse en el marco del **DECRETO 3456/2020 POR EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DISPUESTAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS (CO VID-19),**los trabajos a realizarse son serán conforme planillas adjuntas a la presente, la cual fue verificada en su totalidad por medio de fiscalizaciones para su posterior proceso de Adenda.----------*

Esta Unidad ha evaluado la posibilidad de realizar dicha ampliación conforme la Ley 2051/03" DE CONTRATACIONES PUBLICAS" Específicamente en su Art. 62, dice que "En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, re-ajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio.----------

Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del 20% veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato.";----------

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY Nº 2051/2003

Por todo lo expuesto anteriormente se recomienda la Ampliación de Monto del Contrato Nº 33/2019 de Gs. 566.633.182 (Guaraníes Quinientos sesenta y seis millones seiscientos treinta y tres mil ciento ochenta y dos) que se encuentra dentro del 20% permitido por la Ley 2051/03 y la modificación de trabajos de mayores y menores cantidades que no afectan el monto total del contrato por la suma total de GS. 393.475.537 (Guaraníes trescientos noventa y tres millones cuatrocientos setenta y cinco mil quinientos treinta y siete), así mismo conceder el plazo de 90 (noventa) días a la Contratista para la ejecución de los trabajos adicionales en el marco del mencionado Decreto por la Pandemia del COVID – 19.

Sin otro particular se eleva el presente Dictamen, para lo que hubiere lugar.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY Nº 2051/2003

Lic. Karen Escobar
Encargada de la U.O.C.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
CONSTRATO N°: 33/2019 **LPN N°: 01/2019** **ID N°: 367951**
EMPRESA ADJUDICADA: RIVAS CONSTRUCCIONES S.A.

PLANILLA ADENDA DE RUBROS

LOTE N° 1

UBICACIÓN: Acceso a la Escuela y Colegio Virgen de Lourdes - Compañía Cabañas

						Cantidad Real	ADENDA	
N°	**Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**	***Cantidad***	***Cantidad***	***Precio Total***
1	Replanteo y marcación	m2	1.776,00	701	1.244.976	**2000,5**	224,50	157.375
2	Cartel de obra	un	1,00	840.000	840.000	1,00	0,00	0
2	Perfilado para caja de empedrado	m3	710,40	7.700	5.470.080	**800,20**	89,80	691.460
3	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	1.776,00	48.000	85.248.000	**2000,5**	224,50	10.776.000
4	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	ml	592,00	24.000	14.208.000	**671,55**	79,55	1.909.200
5	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	m3	2,80	320.000	896.000	2,80	0,00	0
5	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	m3	118,00	84.000	9.912.000	**134,31**	16,31	1.370.040
6	Limpieza final y retiro de escombros	m2	1.776,00	1.051	1.866.576	**2000,5**	224,50	235.950
	TOTAL				**119.685.632**			**15.140.024**

UBICACIÓN: Calle Acceso a San Antonio (desde el desvío hasta el tanque)

						Cantidad Real	ADENDA	
N°	**Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**	***Cantidad***	***Cantidad***	***Precio Total***
100	Replanteo y marcación	m2	3.774,00	701	2.645.574	3774,00	-	
101	Cartel de obra	un	1,00	840.000	840.000	1,00	-	
102	Perfilado para caja de empedrado	m3	1.510,00	7.700	11.627.000	1510,00	-	
103	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	3.774,00	48.000	181.152.000	3774,00	-	
104	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	ml	1.029,00	24.000	24.696.000	1004,20	-24,80	
105	Muro de contención P.B.C. - espesor: 0,40 m. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	m3	5,00	320.000	1.600.000	**0**	-5,00	
	Canal de P.B.C.							
106	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	m3	205,00	320.000	65.600.000	**171,32**	-33,68	
107	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	m2	175,00	60.000	10.500.000	**171,47**	-3,53	
	Canal en bocacalle c/ rejilla en 2da y 3ra Pydas.						-	
108	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	m3	28,80	320.000	9.216.000	0	-	
109	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	m2	14,20	60.000	852.000	0	-	
110	Rejilla con perfil dobre T - IPN 80	ml	19,60	730.000	14.308.000	0	-	
	Canal tapado (bocacalle)							
111	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	m3	14,70	320.000	4.704.000	14,70	-	
112	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	m2	10,50	60.000	630.000	10,50	-	
113	Rejilla con perfil dobre T - IPN 80	ml	15,00	730.000	10.950.000	15,00	-	
1	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	m3	64,00	84.000	5.376.000	**84,00**	20,00	1.680.000
115	Limpieza final y retiro de escombros	m2	4.214,00	1.051	4.428.914	3.774,00	-	
	TOTAL				**349.125.488**			1.680.000

LOTE N° 2

UBICACIÓN: Calle sin nombre - Barrio San Miguel

						Cantidad Real	ADENDA	
N°	**Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**	***Cantidad***	***Cantidad***	***Precio Total***
1	Replanteo y marcación	m2	1.528,00	701	1.071.128	**1571,40**	43,40	30.423
2	Cartel de obra	un	1,00	840.000	840.000	1,00	-	
2	Perfilado para caja de empedrado	m3	611,00	7.700	4.704.700	**628,56**	17,56	135.212
3	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	1.528,00	48.000	73.344.000	**1571,40**	43,40	2.083.200
4	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	ml	382,00	24.000	9.168.000	**373,40**	-8,60	
5	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	m3	76,40	84.000	6.417.600	**74,68**	-1,72	
6	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	m3	7,70	320.000	2.464.000	7,70	-	0
4	Limpieza final y retiro de escombros	m2	1.528,00	1.051	1.605.928	**1571,40**	43,40	45.613
	TOTAL				**99.615.356**			**2.294.449**

UBICACIÓN: Continuación Calle 2da. Proyectada (costado Plaza Parquet)						Cantidad Real	ADENDA	
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Cantidad	Cantidad	Precio Total
1	Perfilado para caja de empedrado	m3	229,00	7700	1.763.300	978,56	29,79	229.350
2	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	m2	1,00	60000		9,60	8,60	516.000
					1.763.300			745.350

UBICACIÓN: Calle Sin nombre - Compañía Aquino Cañada (desde el puente, 400,00 ml)						Cantidad Real	ADENDA	
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Cantidad	Cantidad	Precio Total
1	Replanteo y marcación	m2	2.400,00	701	1.682.400	2976,00	576,00	403.776
2	Cartel de obra	un	1,00	840.000	840.000	1,00	-	
2	Perfilado para caja de empedrado	m3	960,00	7.700	7.392.000	1190,40	230,40	1.774.080
3	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	2.400,00	48.000	115.200.000	2976,00	576,00	27.648.000
4	Cordón cuneta	ml	400,00	105.002	42.000.800	496,00	96,00	10.080.192
5	Muro de contención P.B.C. - espesor: 0,40 m. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	m3	2,90	320.000	928.000	2,90	-	
	Canal de P.B.C.						-	
5	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	m3	320,00	320.000	102.400.000	507,00	187,00	59.840.000
6	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	m2	240,00	60.000	14.400.000	391,90	151,90	9.114.000
	Ampliación Puente de Hormigón existente						-	
92	Muro de PBC (base 1,00 m. y terminación 0,60 m.)	m3	42,20	320.000	13.504.000		-42,20	
93	Caños de desagüe de PVC de 100 mm.	ml	7,00	24.500	171.500		-7,00	
94	Losa de H° A°(espesor: 0,20 m y doble parrilla de varillas de 10 mm c/ 20 cm.)	m3	2,80	1.750.000	4.900.000		-2,80	
95	Envarillado al muro existente	ml	24,00	49.000	1.176.000		-24,00	
96	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	m3	80,00	84.000	6.720.000		-80,00	
7	Limpieza final y retiro de escombros	m2	2.400,00	1.051	2.522.400	2976,00	576,00	605.376
	TOTAL				313.837.100			109.465.424

LOTE N° 3

UBICACIÓN: Calle Prof. Oilda Gómez - Barrio Loma (Costado Gefisa)						Cantidad Real	ADENDA	
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Cantidad	Cantidad	Precio Total
1	Replanteo y marcación	m2	668,00	701	468.268	**694,04**	26,04	18.254
2	Cartel de obra	un	1,00	840.000	840.000	1,00	-	
2	Perfilado para caja de empedrado	m3	267,00	7.700	2.055.900	**277,62**	10,62	81.743
3	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	668,00	48.000	32.064.000	**694,04**	26,04	1.249.920
4	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	ml	167,00	24.000	4.008.000	**140,40**	-26,60	
5	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	m2	5,00	320.000	1.600.000	**0**	-5,00	
6	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	m3	33,50	84.000	2.814.000	**28,08**	-5,42	
4	Limpieza final y retiro de escombros	m2	668,00	1.051	702.068	**694,04**	26,04	27.368
	TOTAL				44.552.236			1.377.285

UBICACIÓN: Calle Dr. Oscar Paciello - Barrio Loma (Frente al Juzgado de Paz)						Cantidad Real	ADENDA	
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Cantidad	Cantidad	Precio Total
1	Replanteo y marcación	m2	2.192,00	701	1.536.592	**2294,30**	102,30	71.712
2	Cartel de obra	un	1,00	840.000	840.000	1,00	-	
2	Perfilado para caja de empedrado	m3	877,00	7.700	6.752.900	**917,72**	40,72	313.544
3	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	2.192,00	48.000	105.216.000	**2294,30**	102,30	4.910.400
4	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	ml	516,00	24.000	12.384.000	**532,00**	16,00	384.000
5	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	m2	4,00	320.000	1.280.000	**0,00**	-4,00	
5	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	m3	103,20	84.000	8.668.800	**106,40**	3,20	268.800
6	Limpieza final y retiro de escombros	m2	2.192,00	1.051	2.303.792	**2294,30**	102,30	107.517
	TOTAL				138.982.084			6.055.974

UBICACIÓN: Calle Acceso al club Libertad - Compañía Cerro Real

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

						Cantidad Real	ADENDA	
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Cantidad	Cantidad	Precio Total
1	Excavación en piedra	M3		245.000		300	300	73.500.000
					0			73.500.000

UBICACIÓN: Calle s/ nombre Acceso al cerro Cristo Rey - Compañía Cerro Real

						Cantidad Real	ADENDA	
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Cantidad	Cantidad	Precio Total
1	Cordón cuneta de hormigón	ml	546,00	105.002	57.331.092	625,60	5,71	599.800
					57.331.092			599.800

LOTE N° 4

UBICACIÓN: Calle sin nombre - Compañía Yhakaroysa

						Cantidad Real	ADENDA	
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Cantidad	Cantidad	Precio Total
1	Replanteo y marcación	m2	1.921,00	701	1.346.621	2016,40	95,40	66.875
2	Cartel de obra	un	1,00	840.000	840.000	1,00	-	0
2	Perfilado para caja de empedrado	m3	354,30	7.700	2.728.110	374,18	19,88	153.107
4	Excavación en piedra	m3	414,00	245.000	101.430.000	414,00	-	0
3	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	1.921,00	48.000	92.208.000	2016,4	95,40	4.579.200
6	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	ml	483,00	24.000	11.592.000	478,60	-4,40	
7	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	m3	96,70	84.000	8.122.800	95,72	-0,98	
4	Limpieza final y retiro de escombros	m2	1.921,00	1.051	2.018.971	2016,4	95,40	100.265
	TOTAL				220.286.502			4.899.448

						Cantidad Real	ADENDA	
UBICACIÓN: Calle s/n - Compañía Yhakaroysa (Frente a la casa de don Macario)						Cantidad	Cantidad	Precio Total
1	**Excavación en piedra (canal y empedrado)**	m3	0,00	245.000	**0,00**	**756,65**	**756,65**	**185.379.250**
2	**Losa de Hº Aº(espesor: 0,15 m y doble parrilla de varillas de 10 mm c/ 20 cm.)**	m3	0,00	1.750.000	**0,00**	3,4	**3,40**	**5.950.000**
					0			191.329.250

						Cantidad Real	ADENDA	
UBICACIÓN: VIRGEN DEL PARTO						Cantidad	Cantidad	Precio Total
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Cantidad	Cantidad	Precio Total
1	Canal tapado (cruce de calle de curso de agua existente)							
2	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)			320.000		10,50	10,50	***3.360.000***
3	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	m3		60.000		9,60	9,60	***576.000***
4	Losa de Hº Aº(espesor: 0,16 m y doble parrilla de varillas de 10 mm c/ 20 cm.)	m2		1.750.000		3,60	3,60	***6.300.000***
5	**Canal en boca calle con rejilla de varilla**	gl		5.500.000		**1,00**	**1,00**	***5.500.000***
	Total				0			15.736.000

UBICACIÓN: Calle Tomasa Ruiz - Compañía Yhakaroysa

						Cantidad Real	Diferencia	
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Cantidad	Cantidad	Precio Total
1	Replanteo y marcación	m2	2.380,60	701	1.668.801	2.380,60	2.380,60	1.668.801
2	Cartel de obra	un	1,00	840.000	840.000	1,00	1,00	840.000
3	Perfilado para caja de empedrado	m3	952,24	7.700	7.332.248	952,24	952,24	7.332.248
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	2.380,60	48.000	114.268.800	2.380,60	2.380,60	114.268.800
5	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	ml	388,90	24.000	9.333.600	388,90	388,90	9.333.600
6	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	m3	4,16	320.000	1.331.200	4,16	4,16	1.331.200
7	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	m3	77,78	84.000	6.533.520	77,78	77,78	6.533.520
8	Limpieza final y retiro de escombros	m2	2.380,60	1.051	2.502.011	2.380,60	2.380,60	2.502.011
	TOTAL				143.810.179			143.810.179

TOTAL ADENDA	**566.633.182**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ

CONSTRATO N°: 33/2019 LPN N°: 01/2019 ID N°: 367951

EMPRESA ADJUDICADA: RIVAS CONSTRUCCIONES S.A.

PLANILLA DE RUBROS COMPENSADOS

UBICACIÓN: Continuación calle Atanasio Cabañas - Compañía Cabañas						Cantidad Total		P.Aumentados y Disminuidos	
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Cant. Real	P. Total Real	Diferencia (+)	Diferencia (-)
1	Replanteo y marcación	m2	2.900,00	701	2.032.900				2.032.900
2	Cartel de obra	un	1,00	840.000	840.000				840.000
3	Perfilado para caja de empedrado	m3	1.150,00	7.700	8.855.000				8.855.000
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	2.900,00	48.000	139.200.000				139.200.000
5	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	ml	440,00	24.000	10.560.000				10.560.000
6	Cordón cuneta de hormigón	ml	344,00	105.002	36.120.688				36.120.688
7	Badén de Hormigón fck de 260 kg/m2, espesor 0,17 metros (ancho 2,00 m.)	m3	5,50	1.260.002	6.930.011				6.930.011
8	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	m3	160,00	84.000	13.440.000				13.440.000
9	Limpieza final y retiro de escombros	m2	2.900,00	1.051	3.047.900				3.047.900
UBICACIÓN: Calle s/ nombre y calle s/nombre - Barrio San Francisco									
10	Excavación en piedra	m3	99,20	245.000	24.304.000	**307,20**	**75.264.000**	50.960.000	
11	Replanteo y marcación	m2	3.616,00	701	2.534.816	**3635,89**	**2.548.759**	13.943	
12	Perfilado para caja de empedrado	m3	1.447,00	7.700	11.141.900	**1454,36**	**11.198.572**	56.672	
13	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	3.616,00	48.000	173.568.000	**3635,89**	**174.522.720**	954.720	
14	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	ml	238,00	24.000	5.712.000	**227,20**	**5.452.800**		259.200
15	Cordón cuneta de hormigón	ml	666,00	105.002	69.931.332	**661,20**	**69.427.322**		504.010
16	Muro de P.B.C. con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	m3	7,30	320.000	2.336.000	**3,94**	**1.260.800**		1.075.200
17	**Canal en bocacalle c/ rejilla**				-		-		-
18	Muro y piso de P.B.C. con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	m3	9,70	320.000	3.104.000	**6,70**	**2.144.000**		960.000
19	Piso de hormigón masa (espesor: 5 cm)	m2	5,60	60.000	336.000	**4,80**	**288.000**		48.000
20	Limpieza final y retiro de escombros	m2	3.616,00	1.051	3.800.416	**3635,89**	**3.821.320**	20.904	
UBICACIÓN: Calle 6 de enero (e/ 8 de diciembre y Rey Gaspar) - Barrio Seminario						OBS.: ancho real 5,00 ml			
21	Replanteo y marcación	m2	945,00	701	662.445	**789,00**	553.089		109.356
22	Perfilado para caja de empedrado	m3	378,00	7.700	2.910.600	**315,60**	2.430.120		480.480
23	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	945,00	48.000	45.360.000	**789,00**	37.872.000		7.488.000
24	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	ml	315,00	24.000	7.560.000	**249,00**	5.976.000		1.584.000
25	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	m3	6,50	320.000	2.080.000	**1,00**	320.000		1.760.000
26	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	m3	63,00	84.000	5.292.000	**49,80**	4.183.200		1.108.800
27	Limpieza final y retiro de escombros	m2	945,00	1.051	993.195	**789,00**	829.239		163.956
UBICACIÓN: Calle costado Seminario San José - Barrio Seminario						OBS.: longitud real 390,00 ml			
28	Replanteo y marcación	m2	1.635,00	701	1.146.135	**2471,58**	1.732.578	586.443	
29	Perfilado para caja de empedrado	m3	654,00	7.700	5.035.800	**988,63**	7.612.466	2.576.666	
30	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	1.635,00	48.000	78.480.000	**2471,58**	118.635.840	40.155.840	
31	Limpieza final y retiro de escombros	m2	1.635,00	1.051	1.718.385	**2471,58**	2.597.631	879.246	
UBICACIÓN: Calle Acceso a San Antonio (desde el desvío hasta el tanque)									
32	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	m3	28,80	320.000	9.216.000	**0**	-		9.216.000
33	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	m2	14,20	60.000	852.000	**0**	-		852.000
34	Rejilla con perfil dobre T - IPN 80	ml	19,60	730.000	14.308.000	**0**	-		14.308.000
35	Limpieza final y retiro de escombros	m2	4.214,00	1.051	4.428.914	**3.774,00**	3.966.474		462.440
UBICACIÓN: Calle Rey Gaspar (e/ 6 de enero y Monserrat S.de Bravard) - Barrio Seminario									
36	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	m2	6,50	320.000	2.080.000	**0**	-		2.080.000
UBICACIÓN: Continuación Camino a Azcurra - Barrio San Blas									
37	Perfilado para caja de empedrado	m3	840,00	7.700	6.468.000	1.685,60	12.979.120	6.511.120	
38	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	ml	926,00	24.000	22.224.000	827,80	19.867.200		2.356.800
39	Muro de contención P.B.C. - espesor: 0,40 m. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	m3	23,50	320.000	7.520.000	3,50	1.120.000		6.400.000
40	**Canal costado muro de contención, empalme con canal existente**				-		-		
41	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	m3	10,50	320.000	3.360.000	0	-		3.360.000
42	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	m2	9,40	60.000	564.000	0	-		564.000
43	**Canal tapado (cruce calle 2da Pyda.)**				-		-		
44	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	m3	14,70	320.000	4.704.000	10,40	3.328.000		1.376.000
45	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	m2	10,50	60.000	630.000	7,80	468.000		162.000
46	Losa de H° A° (espesor: 20 cm. y doble parrilla de varillas de 10 mm c/ 20 cm.)	m3	4,20	1.750.000	7.350.000	3,84	6.720.000		630.000
47	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	m3	210,00	84.000	17.640.000	165,56	13.907.040		3.732.960
UBICACIÓN: Continuación Calle 2da. Proyectada (costado Plaza Parquet)									
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad						
48	Replanteo y marcación	m2	2.017,00	701	1.413.917	2446,40	1.714.926	301.009	
49	Perfilado para caja de empedrado	m3	229,00	7.700	1.763.300	948,77	7.305.562	5.542.262	

50	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	2.017,00	48.000	96.816.000	2446,40	117.427.200	20.611.200	
51	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de rio)	ml	248,00	24.000	5.952.000	322,40	7.737.600	1.785.600	
52	**Canal empalme con canal existente**								
53	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	m3	87,00	320.000	27.840.000	81,68	26.137.600		1.702.400
54	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	m2	61,00	60.000	3.660.000	61,20	3.672.000	12.000	
55	**Canal tapado (bocacalle esq. Plaza Parquet)**								
56	Losa de H° A° (espesor: 20 cm. y doble parrilla de varillas de 10 mm c/ 20 cm.)	m3	4,70	1.750.000	8.225.000	4,48	7.840.000		385.000
57	Limpieza final y retiro de escombros	m2	2.017,00	1.051	2.119.867	2446,40	2.571.166	451.299	
UBICACIÓN: Calle Acceso al club Libertad - Compañía Cerro Real									
58	Replanteo y marcación	m2	3.219,00	701	2.256.519	**3741,63**	2.622.883	366.364	
59	Perfilado para caja de empedrado	m3	1.287,60	7.700	9.914.520	**1496,65**	11.524.205	1.609.685	
60	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	3.219,00	48.000	154.512.000	**3741,63**	179.598.240	25.086.240	
61	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de rio)	ml	573,00	24.000	13.752.000	**638,95**	15.334.800	1.582.800	
62	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	m2	10,60	320.000	3.392.000	**8,40**	2.688.000		704.000
63	Limpieza final y retiro de escombros	m2	3.219,00	1.051	3.383.169	**3741,63**	3.932.453	549.284	
UBICACIÓN: Calle s/ nombre Acceso al cerro Cristo Rey - Compania Cerro Real									
64	Replanteo y marcación	m2	3.000,00	701	2.103.000	3.127,20	2.192.167	89.167	
65	Perfilado para caja de empedrado	m3	1.200,00	7.700	9.240.000	1.250,88	9.631.776	391.776	
66	Excavación en piedra	m3	24,00	245.000	5.880.000	151,44	37.102.800	31.222.800	
67	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	3.000,00	48.000	144.000.000	3.127,20	150.105.600	6.105.600	
68	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de rio)	ml	104,00	24.000	2.496.000	-	-		2.496.000
69	Cordón cuneta de hormigón	ml	546,00	105.002	57.331.092	619,89	65.089.451	7.758.359	
70	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	m3	5,20	320.000	1.664.000	1,60	512.000		1.152.000
	Canal a cielo abierto								
71	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	m3	109,00	84.000	9.156.000	125,12	10.510.080	1.354.080	
72	Limpieza final y retiro de escombros	m2	3.000,00	1.051	3.153.000	3.127,20	3.286.687	133.687	
UBICACIÓN: Calle frente a la Capilla Virgen de Fátima - Compañia Almada									
73	Replanteo y marcación	m2	1.896,00	701	1.329.096	**2697,00**	1.890.597	561.501	
74	Perfilado para caja de empedrado	m3	758,40	7.700	5.839.680	**1078,80**	8.306.760	2.467.080	
75	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	1.896,00	48.000	91.008.000	**2697,00**	129.456.000	38.448.000	
76	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de rio)	ml	365,00	24.000	8.760.000	**503,40**	12.081.600	3.321.600	
77	Muro y piso de P.B.C. con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	m3	65,60	320.000	20.992.000	**124,90**	39.968.000	18.976.000	
78	Piso de hormigón masa (espesor: 5 cm)	m2	43,60	60.000	2.616.000	**89,40**	5.364.000	2.748.000	
	Losa tapa de H° A°(continuación de tapa existente)	m3		1.750.000	-	**0,50**	875.000	875.000	
79	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	m3	4,20	320.000	1.344.000	**7,31**	2.339.200	995.200	
	Canal tapado que cruza la calle							-	
80	Muro y piso de PVC cn arena lavada muro cal (incluye excavacion)	m3		320.000	-	**10,24**	3.276.800	3.276.800	
81	Piso de hormigón masa (espesor: 5 cm)	m2		60.000	-	**9,60**	576.000	576.000	
82	Losa de H°A°(espesor: 0,16m t doble parrilla de varillas de 10mm c/ 20cm)	m3		1.750.000	-	**3,58**	6.265.000	6.265.000	
83	losa puente acces vehucular (espesor : 0,16m y doble parrilla de varillaas de 10mm c/20cm)	m3		1.750.000	-	0,72	1.260.000	1.260.000	
84	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	m3	73,00	84.000	6.132.000	**100,68**	8.457.120	2.325.120	
85	Limpieza final y retiro de escombros	m2	1.896,00	1.051	1.992.696	**2697,00**	2.834.547	841.851	
	TOTAL				**140.013.472**		**222.950.624**		
UBICACIÓN: Calle costado Oratorio Sagrado Corazón de Jesús - Compañía Yhakaroysa									
86	Replanteo y marcación	m2	1.576,00	701	1.104.776	**1576**	1.104.776		1.104.776
87	Cartel de obra	un	1,00	840.000	840.000	**1**	840.000		840.000
88	Perfilado para caja de empedrado	m3	630,40	7.700	4.854.080	**630,4**	4.854.080		4.854.080
89	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	1.576,00	48.000	75.648.000	**1576**	75.648.000		75.648.000
90	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de rio)	ml	394,00	24.000	9.456.000	**394**	9.456.000		9.456.000
91	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	m3	6,70	320.000	2.144.000	**6,7**	2.144.000		2.144.000
92	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	m3	78,80	84.000	6.619.200	**78,8**	6.619.200		6.619.200
93	Limpieza final y retiro de escombros	m2	1.576,00	1.051	1.656.376	**1576**	1.656.376		1.656.376
UBICACIÓN: Calle costado oratorio Virgen del Parto - Compañía Yhakaroysa									
94	Replanteo y marcación	m2	3.332,00	701	2.335.732	**3546,30**	2.485.956	150.224	
95	Perfilado para caja de empedrado	m3	1.332,40	7.700	10.259.480	**1418,52**	10.922.604	663.124	
86	**Excavación en piedra**	m3		245.000	-	**128,64**	31.516.800	31.516.800	
97	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	3.332,00	48.000	159.936.000	**3546,30**	170.222.400	10.286.400	
98	Badén de Hormigón fck de 260 kg/m2, espesor 0,17 metros.	m3	2,10	1.260.002	2.646.004	**0,00**	-		2.646.004
99	Limpieza final y retiro de escombros	m2	3.332,00	1.051	3.501.932	**3546,30**	3.727.161	225.229	
UBICACIÓN: Calle que une Yhakaroysa con Hugua Guasu - Compañía Yhakaroysa									

SUP. A CONSTRUIR: 4.080,00 m2 (510,00 ml) - Ancho: 8,00 ml.									
100	Replanteo y marcación	m2	4.080,00	701	2.860.080	**4439,00**	3.111.739	251.659	
101	Perfilado para caja de empedrado	m3	1.632,00	7.700	12.566.400	**1775,60**	13.672.120	1.105.720	
102	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	4.080,00	48.000	195.840.000	**4439,00**	213.072.000	17.232.000	
103	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	ml	1.020,00	24.000	24.480.000	**1108,00**	26.592.000	2.112.000	
104	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	m3	204,00	84.000	17.136.000	**221,60**	18.614.400	1.478.400	
105	Limpieza final y retiro de escombros	m2	4.080,00	1.051	4.288.080	**4439,00**	4.665.389	377.309	
UBICACIÓN: Calle sin nombre e/ Int. Eduardo Fleitas y Dr. Oscar Paciello - Barrio Loma									
106	Replanteo y marcación	m2		701		586,00	410.786	410.786	
107	Cartel de obra	un		840.000		1,00	840.000	840.000	
108	Perfilado para caja de empedrado	m3		7.700		234,40	1.804.880	1.804.880	
109	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2		48.000		586,00	28.128.000	28.128.000	
110	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	ml		24.000		139,00	3.336.000	3.336.000	
111	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	m3		84.000		27,80	2.335.200	2.335.200	
112	Limpieza final y retiro de escombros	m2		1.051		586,00	615.886	615.886	
TOTAL DISPONIBLE P/ COMPENSACIÓN								393.475.537	393.475.537

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de SALUD PÚBLICA y BIENESTAR SOCIAL

Decreto N° 3456

POR EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DISPUESTAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19).

Asunción, 16 de marzo de 2020

VISTO: *Los Artículos 68 y 238, Numeral 1), de la Constitución Nacional; el Artículo 13 del Código Sanitario; el Decreto N° 3442, del 9 de marzo de 2020, "Por el cual se dispone la implementación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del Coronavirus (COVID-19) al territorio Nacional"; y la Resolución S.G. N° 90, del 10 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y*

CONSIDERANDO: *Que el Artículo 238, Numeral 1) de la Constitución Nacional faculta a quien ejerce la Presidencia de la República a dirigir la administración general del país.*

Que el Artículo 68 de la Constitución Nacional establece que el Estado paraguayo protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad.

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 30 de enero de 2020 que la situación en relación al Coronavirus (COVID-19). constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, por lo que el Poder Ejecutivo adoptó una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, en el intento de contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.

Que sin embargo, la situación generada por la evolución del COVID-19 hizo resaltar la necesidad de adoptar medidas de prevención y contención extraordinarias para las autoridades de salud púbica, estableciéndose como prioridad, limitar la propagación del virus, reforzar el suministro de equipos médicos en todo el país, y hacer frente a las consecuencias socioeconómicas que implica la situación actual.

N° 153

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de SALUD PÚBLICA y BIENESTAR SOCIAL

Decreto N° 3456

POR EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DISPUESTAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19).

Que por medio del Decreto N° 3442/2020, se estableció que todas las instituciones del Poder Ejecutivo colaboren con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para la ejecución del Plan Nacional de Respuesta a Virus Respiratorios 2020, exhortando además a prestar la mayor colaboración a los efectos que los objetivos del mencionando Decreto sean cumplidos.

N°_____

Que a través de la Resolución S.G. N° 90/2020, del MSPBS se establecieron medidas para mitigar la propagación del Coronavirus (COVID-19), por el plazo de quince (15) días, disponiendo entre otras cosas que las oficinas públicas deberán implementar medidas de higiene, seguridad y salubridad para mitigar la circulación del virus, y que las medidas establecidas en ese acto administrativo, no afectarán la prestación de los servicios públicos imprescindibles. Además, dicha resolución instruye a las reparticiones públicas a tomar medidas para evitar la aglomeración de personas, asegurando el funcionamiento de las instituciones, recomendando asimismo el uso preferente de la tecnología y el trabajo a distancia.

Que el Ministro del Interior en fecha 16 de marzo de 2020, informó al Poder Ejecutivo que "...teniendo en cuenta la evolución de la Pandemia, sumada a la falta de acatamiento de las políticas públicas preventivas decretadas por el Gobierno Nacional, y ante la evidencia de que esto representa un peligro inminente para la salud pública, considero oportuno recomendar la declaración del Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional..." y además solicita se declare restricción y aislamiento sanitario por un tiempo determinado.

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de SALUD PÚBLICA y BIENESTAR SOCIAL

Decreto N° 3456

POR EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DISPUESTAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19).

N°_____

Que a pesar de las múltiples disposiciones dictadas y las campañas realizadas en todo el territorio nacional, se han observado incumplimientos de las medidas dispuestas, por parte de ciertos sectores de la ciudadanía, que comprometen la implementación de las acciones tomadas a los efectos de mitigar la propagación del Coronavirus (CLOVID-19).

Que el incumplimiento de dichas medidas, además de ser pasibles de sanciones, pueden llegar a perjudicar a toda la ciudadanía, gravemente, por lo que en vista a la necesidad de que las mismas sean preventivas y eficaces, se impone la declaración de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con la finalidad de establecer un control irrestricto del cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades competentes.

Que el Artículo 13 de la Ley N° 836/1980, Código Sanitario establece que: "En casos de epidemias o catástrofes, el Poder Ejecutivo está facultado a declarar en estado de emergencia sanitaria la totalidad o parte afectada del territorio nacional, determinando su carácter y estableciendo las medidas procedentes, pudiendo exigir acciones específicas extraordinarias a las instituciones públicas y privadas, así como a la población en general".

Que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social arbitrará las medidas para disminuir o eliminar los riesgos de enfermedades transmisibles, mediante acciones preventivas, curativas y rehabilitadoras, que tiendan a combatir las fuentes de infección en coordinación con las demás instituciones del sector. (Artículo 25 Código Sanitario).

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de SALUD PÚBLICA y BIENESTAR SOCIAL

Decreto N° 3456

POR EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DISPUESTAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19).

N°

Que el citado Ministerio podrá además disponer la inspección médica de cualquier persona sospechosa de padecer enfermedad transmisible de notificación obligatoria, para su diagnóstico, tratamiento y la adopción de medidas preventivas tendientes a evitar la propagación del mal. (Artículo 32 Código Sanitario).

Que el Artículo 298 del Código Sanitario expresa que el Poder Ejecutivo puede implantar las medidas preventivas y de restricción de tránsito necesarias, adoptando medidas sanitarias tendientes a prevenir y controlar la diseminación de enfermedades y la contaminación de zonas adyacentes, de acuerdo a las normas del derecho internacional.

***POR TANTO**, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,*

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

D E C R E T A:

Art. 1°.- *Declárase **Estado de Emergencia Sanitaria**, para el control del cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas en la implementación de las acciones preventivas ante el riesgo de expansión del Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio nacional.*

Art. 2°.- *Autorízase al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a disponer un aislamiento preventivo general por razones sanitarias, por el término a ser fijado por dicha autoridad de la salud, en horario comprendido desde las 20:00 horas hasta las 04:00 horas.*

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de SALUD PÚBLICA y BIENESTAR SOCIAL

Decreto Nº 3456

POR EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DISPUESTAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19).

Art. 3º.- *Exceptúase de lo dispuesto en el Artículo 2º del presente Decreto, a las personas, de los sectores privado y público, con horarios de trabajo nocturno, quienes se ajustarán a un protocolo especial para el efecto. Exceptúase además a los funcionarios y empleados públicos que prestan servicios médicos de urgencia y en horarios especiales, y a los funcionarios afectados a los servicios públicos imprescindibles para la comunidad.*

Nº_____

Art. 4º.- *Dispóngase que todos los Ministerios del Poder Ejecutivo, las Secretarías dependientes de la Presidencia de la República y demás Organismos y Entidades del Estado, deberán adoptar todas las medidas necesarias para el acompañamiento y colaboración en la gestión de las medidas dispuestas para la prevención y mitigación de la expansión del COVID- 19.*

Art. 5º.- *Exhórtase a los Poderes Legislativo y Judicial a tomar las medidas necesarias para el acompañamiento y colaboración en la gestión de las medidas dispuestas para la prevención y mitigación de la expansión del Coronavirus (COVID-19).*

Art. 6º.- *El cumplimiento del presente Decreto no afectará a las obras públicas en ejecución, cuya continuidad estará sujeta a la observancia de los protocolos sanitarios vigentes.*

Art. 7º.- *El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Salud Pública y Bienestar Social.*

Art. 8º.- *Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.*

Presidencia de la
REPÚBLICA
del **PARAGUAY**