Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 41998/2022

TITULAR:
CONSORCIO PUENTE MONDAY

NOMBRE Y APELLIDO:
Martin Daniel Zacher Marquez

TELEFONO:
021 662 948

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1 F.J. LLAMADO MOPC Nº 02/2022. REF: RESPUESTA A NOTA VMOPC Nº 262/2022

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 15506
Fecha 16 SEP 2022 Hora 13:45
Iván
Firma

FACTURA: Nro. 0 Monto: GS. 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GFDUARTE 16/09/2022 08:52:52

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 20 SEP 2022
☐ VMAF ☑ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/STR ☐ USPAS ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV ☐ UEP IP
☐ UOC ☐ JGM
Ing. Rubén Andino Lezcano
Encargado de Despacho
Vice Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.09.16 08:58:31 -04'00'

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
12340/41998/22
20/09/22

MOPC
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
☐ DCV
☐ DPV

UEP-CAF.

P/a
Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

CONSORCIO PUENTE MONDAY

Nota CPM-011/2022

Asunción, 15 de septiembre de 2022

Señor
ING. RUBÉN ANDINO LEZCANO
Vice Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 167/202, LLAMADO MOPC N° 02/2022 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL RIO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO – FOZ DE IGUAZU "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO MONDAY – AD REFERENDUM DE LA APROBACIÓN DEL PGN 2022".- ID 404976

Asunto: Respuesta a Nota VMOPC N° 262/2022. **Orden de Inicio. Fase A.**

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a donde corresponda, a los efectos de solicitar una **reconsideración y prórroga** a la **Orden de Inicio de la Fase A** (Proyecto Final de Ingeniería), la cual hemos recibido por medio de la **Nota VMOPC N° 262/2022** de fecha 13 de septiembre del corriente año.

En tal sentido, el presente pedido se fundamenta en la imposibilidad de ingresar hasta el lugar del emplazamiento del puente, por la falta de autorización de los propietarios de propiedades aledañas al proyecto, tanto desde la margen derecha como desde la margen izquierda del Río Monday.

El acceso permanente hasta la vera del Río Monday es de carácter prioritario para poder realizar todos los estudios y relevamientos necesarios correspondientes a esta fase A para el Diseño Final de Ingeniería del Proyecto.

El ingreso desde la margen izquierda del Río Monday o la cabecera noreste del futuro puente, se ve imposibilitado actualmente por tratarse de una propiedad privada con cuyos propietarios se están realizando las gestiones tendientes a la obtención de los permisos correspondientes.

Por todo lo expuesto, solicitamos tengan a bien retrasar la fecha de inicio de obras hasta tanto sean levantados los inconvenientes para la entrega de la zona de obras, o en su defecto considerar una prórroga a la Orden de Inicio de la Fase A (Proyecto Final de Ingeniería), en el marco del contrato firmado entre las partes.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

ING. GUILLERMO LUIS MAS METZ
Representante Legal

Quesada 4493 c/ Saravi
Teléfono y Fax 662 948 / 662 954 / 607 759
construparsa@construpar.com.py
Asunción – Paraguay

Calle Autopista y Córdobai
Teléfono y Fax645 697 / 645 937 / 662 954
licitaciones@cheisecke.com.py
Luque - Paraguay

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

COPIA
Paraguay de la gente

Asunción, 17 de noviembre del 2022

Nota DV N°2653 /2.022
Señores
CONSORCIO JÝI
PRESENTE:

Ref.: Contrato S.G. Ministro N° 297/2022. *LLAMADO 121/2022. ID 404977. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ PRESIDENTE FRANCO FOZ DE YGUAZÚ COMPONENTE PUENTE SOBRE EL RIO MONDAY*
Respuesta al Expediente MEU N° 48.606/2022

Me dirijo a ustedes en atención al contrato de la referencia, a fin de dar respuesta al expediente MEU Nº 48.606/2022 por el cual, el Consorcio PUENTE DEL MONDAY solicita la reconsideración y prórroga de la orden de inicio correspondiente a la Fase A del Consorcio Puente del Monday, otorgada mediante Nota VMOPC N° 262/2022 en fecha 13 de septiembre de 2022.

En este sentido, debido a que actualmente no se puede acceder al sitio de implantación de la obra por causa no imputable al contratista, **se considerará el inicio de plazo de entrega** de los Informes de Avances a partir de la fecha en que se autorice el ingreso a las propiedades privadas afectadas, tanto del margen derecho e izquierdo del Río Monday.

Cabe mencionar que en fecha 28 de septiembre de 2022, el Consorcio Puente del Monday hizo entrega del Informe preliminar a vuestro Consorcio, cumpliendo así con el plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Sin otro particular, los saludo atentamente.

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

AAlfonso
25/11/2022
11:06hs

ING. VICTOR OLMEDO
Director
Dirección de Vialidad