88(ochenta y ocho)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 25 de octubre de 2021

M.O.P.C. N.° 1627/2021.

Señora
EDNA ARMENDÁRIZ, Representante
Banco Interamericano de Desarrollo – Paraguay, en la República del Paraguay
Quesada esq. Legión Civil Extranjera
Presente:

Ref.:"PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO EMPALME A RUTA N° 6. CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3372/OC-PR BID., LLAMADO MOPC N° 18/2017 LPI SELECCIÓN DE EMPRESAS CONSULTORAS DE APOYO TÉCNICO Y FIDUCIARIO (ECATEF) DE PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO DEL BID. ID N° 325.804", CONTRATO S.G. MINISTRO N° 98/2019 MOPC/CONSORCIO TYPSA-NORDA. CONFORMIDAD DEL ORGANISMO EJECUTOR DEL PROYECTO CON EL PROCESO DE CONVENIO MODIFICATORIO N° 3 (C.M. N° 3) AL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 98/2019 MOPC/CONSORCIO TYPSA-NORDA Y SOLICITUD DE NO OBJECIÓN.

De mi mayor consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al tema de referencia, a fin de manifestar la conformidad de este Organismo Ejecutor de Proyectos, con el proceso de Convenio Modificatorio N.° 03, (C.M. N.° 3) al Contrato S.G. Ministro N.° 98/2019, MOPC/CONSORCIO TYPSA NORDA, para la ejecución de los Servicios de Consultoría de una Empresa de Apoyo Técnico y Fiduciario (ECATEF) a todos los Programas y Proyectos Asignados a la Unidad Ejecutora de Proyectos BID de la Dirección de Vialidad del MOPC (UEP BID DV) y a las Unidades Intervinientes (UI) en los mencionados Programas y Proyectos.

Seguidamente paso a exponer brevemente algunos aspectos de las justificaciones que avalan la conformidad manifestada:

El Llamado a licitación pública internacional para la contratación de una ECATEF, fue iniciada en el año 2017 con la publicación en el portal de la DNCP en fecha 25 de setiembre de 2017. Fue adjudicada el 15 de octubre de 2018 y suscrito el respectivo contrato en fecha 24 de mayo de 2019.

M.O.P.C.

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

La ECATEF, ha gestionado una cartera inicial de Proyectos y Programas (PR-L1080, PR-L1075 y PR-L1105), equivalente a Dólares Americanos cuatrocientos noventa y dos millones trescientos cuarenta y siete mil ochocientos noventa y tres (US$. 492.347.893); con un contrato inicial de Guaraníes veinte mil ochenta y tres millones setecientos treinta y cuatro mil seiscientos treinta y cuatro (Gs. 20.083.734.634) más Dólares Americanos un millón trescientos veintiocho mil ochocientos (US$. 1.328.800), equivalente a un monto total inicial de Dólares Americanos cuatro millones quinientos sesenta y tres mil novecientos treinta y ocho (US$. 4.563.938) - (tipo cambio referencial BCP 09-04-2019: US$. = G. 6.208), con una incidencia equivalente al 0,93% del monto inicial de la cartera de Proyectos y Programas gestionado, conforme se observa en el siguiente detalle:

N°	Descripción	Presupuesto (US$)
PR-L 1075 BID	Programa de pavimentación de corredores de integración, rehabilitación y mantenimiento vial Fase II	297.347.893
PR-L 1080 BID	Proyecto de mejoramiento del tramo San Juan Nepomuceno- Empalme Ruta N° 6.	105.000.000
PR-L 1105 BID	Programa de mejoramiento y conservación de corredores viales. Tramo Ñumi-San Juan Nepomuceno.	90.000.000
TOTAL		492.347.893
PRESUPUESTO INICIAL ECATEF		4.563.938
% DE INCIDENCIA		0,93

Con la incorporación a la UEP BID DV de nuevos Proyectos y Programas (PRL-1145 y PR-L1164), la cartera administrada asciende a un monto global de Dólares Americanos un mil trescientos noventa y siete millones setecientos treinta y cuatro mil treinta y seis (USD. 1.397.734.036); 3,47 veces más de lo programado inicialmente. Además, se encuentra en etapa muy avanzada, la conclusión de los trámites para la ejecución de otros nuevos Proyectos y Programas (como el de la Operación PR-L1174 Proyecto de Mejoramiento y Conservación de la Ruta Nacional N° 12. Tramo Chaco'í - Gral. Bruguéz y accesos, en etapa de aprobaciones), que se incorporará a la cartera de Proyectos y Programas administrados por la UEP BID DV, con apoyo de la ECATEF, con lo cual la cartera total de Proyectos y Programas ascendería a unos Dólares Americanos un mil seiscientos veintisiete millones setecientos treinta y cuatro mil treinta y seis (USD. 1.627.734.036); 4 veces más de lo programado inicialmente.

Por efecto del principio de economía de escala, la incidencia del costo del apoyo de la ECATEF, que, en vista del agotamiento temprano de los recursos

M.O.P.C.

Ochenta y Seis)

asignados, fueron ampliados en un 19,49% en moneda local y extranjera (Montos ampliados: Guaraníes vientres mil novecientos noventa y siete millones ciento cinco (Gs. 23.997.105.000) más Dólares Americanos un millón quinientos ochenta y siete mil ochocientos veintiocho (US$. 1.587.828), hasta un total equivalente en moneda extranjera de Dólares Americanos cinco millones ciento sesenta y tres mil ochenta y dos (US$. 5.163.082) - (tipo de cambio referencial BCP 07-06-2021: US$. 1 = Gs. 6.712), igual registra una reducción de la incidencia del 0,93% en la cartera inicial, a una incidencia del 0,37% en la cartera actual de proyectos (sin inclusión de la operación PR-L1174), conforme se detalla seguidamente:

N°	Descripción	Presupuesto (US$)
PR-L 1075 BID	Programa de pavimentación de corredores de integración, rehabilitación y mantenimiento vial Fase II	297.347.893
PR-L 1080 BID	Proyecto de mejoramiento del tramo San Juan Nepomuceno-Empalme Ruta N° 6.	105.000.000
PR-L 1105 BID	Programa de mejoramiento y conservación de corredores viales. Tramo Ñumi-San Juan Nepomuceno.	90.000.000
PR-L 1145 BID y CFA 10515 CAF	Proyecto de rehabilitación y mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9 y Accesos.	670.386.143
PR-L 1164 BID	Programa de mejoramiento y conservación de corredores agroindustriales - Ruta de la Leche.	235.000.000
PR-L 1174 BID	Proyecto de mejoramiento y conservación de la Ruta Nacional No 12. Tramo Chaco í - Gral. Bruguez y accesos. (En etapa de aprobaciones)	230.000.000
TOTAL (no incluye PR-L1174)		**1.397.734.036**
PRESUPUESTO INICIAL ECATEF + CM 1 y 2		**5.163.082**
% DE INCIDENCIA		**0,37**

Los cinco (05) Programas y Proyectos actualmente en plena etapa de ejecución, con un monto total de la Cartera de Proyectos, que asciende a la suma de Dólares Americanos un mil trescientos noventa y siete millones setecientos treinta y cuatro mil treinta y seis (USD. 1.397.734.036), más un (01) Proyecto de Dólares Americanos doscientos treinta millones (US$. 230.000.000) en etapa de gestiones previas para aprobaciones, que están administrados por el MOPC a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (UEP BID DV) con apoyo de la ECATEF, por su magnitud, envergadura e importancia como factor clave en la dinamización de la economía, con una muy baja incidencia, por efecto del principio de economía de escala, del costo del apoyo mencionado, requieren obviamente seguir siendo apoyados por una gestión eficiente que garantice la ejecución de los mismos en el marco de las políticas de adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios del ente financiador (BID).

En este contexto, el Consorcio TYPSA-NORDA, plantea a través del expediente con Mesa de Entrada Única (M.E.U.) N.° 34490/2021, la Propuesta Técnica del C.M. N.° 03, al Contrato de la ECATEF de la referencia, con los siguientes objetivos básicos:

a. *Garantizar la ejecución de la Cartera de Proyectos de la UEP BID DV del MOPC a través de la continuidad del soporte y asistencia técnica de la ECATEF.*

b. Solicitar un incremento adicional del presupuesto, a objeto de responder a las necesidades del servicio y garantizar la continuidad de los diferentes programas de la UEP BID DV del MOPC, en el marco de las disposiciones contractuales vigentes.

El planteamiento prevé la ampliación de los recursos financieros actualmente agotados, por el periodo setiembre de 2021 a marzo de 2022, periodo en el que, se estima, estaría concluyendo el proceso de contratación de una nueva ECATEF para la UEP BID DV.

La variación a través del CM 3, prevé una ampliación del Precio del Contrato original en un 40%, tanto en moneda local como en moneda extranjera, con lo cual el precio total a Pagar por los servicios (precio de contrato original + convenios modificatorios 1 y 2 + convenio modificatorio 3), verificarán un aumento acumulado del 59,49% (en moneda local y extranjera), conforme se detalla en el cuadro siguiente:

VARIACION DEL PRECIO DEL CONTRATO ORIGINAL POR EFECTO DE CONVENIOS MODIFICATORIOS					
Contrato y CM	**Incremento US$.**	**Monto Total US$.**	**Incremento ₲**	**Monto Total ₲**	**%Incremento en Relación al Contrato Original**
Contrato Original	-	1.328.800	-	20.083.734.639	-
Convenio Modificatorio Nº 1 y Nº 2	259.028	1.587.828	3.913.370.361	23.997.105.000	19,49%
Convenio Modificatorio Nº 3	531.524	2.119.352	8.033.493.853	32.030.598.853	40,00%
TOTAL	**790.552**		**11.946.864.214**		**59,49%**

Por el mismo efecto del principio de economía de escala, la incidencia del costo del apoyo de la ECATEF, que en vista del agotamiento temprano de los recursos asignados, serán ampliados acumulando un incremento del 59,49% en moneda local y extranjera (Precio del Contrato original + Convenio Modificatorio 1 y 2 + Convenio Modificatorio 3), equivalente a ₲ 32.030.598.853 más US$ 2.119.348, que en moneda extranjera equivale a un monto total de US$ 6.739.372 (tipo de cambio US$ 1 = G 6.933), se verifica de igual manera una reducción de la incidencia del 0,93% en la cartera inicial, a una incidencia del 0,48% en la cartera actual de proyectos (sin inclusión de la operación PR-L1174 de US$ 230.000.000), conforme se puede apreciar:

Descripción	Presupuesto (US$)
TOTAL CARTERA DE PROYECTOS (no incluye PR-L1174)	1.397.734.036
PRESUPUESTO INICIAL ECATEF + CM 1 y 2 + CM 3	6.739.372
% DE INCIDENCIA	0,48

M.O.P.C.

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

La muy baja incidencia se verifica, siempre bajo el mismo principio, aún con la muy significativa variación de la Cartera de Proyectos por efecto de la asignación de nuevos Programas y Proyectos a la UEP BID DV, que administra con apoyo de la ECATEF, que verifica un incremento del 183,89%, conforme se detalla:

VARIACION CARTERA DE PROYECTOS ADMINISTRADA POR LA UEP BID DV CON APOYO ECATEF			
Cartera de Proyectos	Incremento US$	Monto Total US$	% Incremento de la Cartera de Proyectos
Inicial		492.347.893	
Actual	905.386.143	1.397.734.036	183,89%
TOTAL	**905.386.143**	**1.397.734.036**	**183,89%**

A la fecha de cierre de la Propuesta de CM 3, la nómina de personal de la ECATEF asignada a la UEP BID DV asciende a 45 profesionales y técnicos, que prestan sus servicios de apoyo técnico y fiduciario en los 5 Proyectos y Programas asignados y ejecutados en la UEP BID DV, y la nómina de personal de la ECATEF asignada a las Unidades Intervinientes (UI) del MOPC en los Proyectos y Programas de la UEP BID DV asciende a 28 profesionales y técnicos, cuyo detalle se adjunta como Anexo a la Propuesta Técnica presentada.

La trascendencia económica y social de las obras en ejecución a través de los distintos Proyectos y Programas vistos, asignados a la UEP BID DV, como es de conocimiento fueron debidamente expuestas en los estudios de factibilidad pertinentes, y las metas previstas originalmente deben ser cumplidas a cabalidad. El cumplimiento de las metas de los hitos principales de los proyectos asignados presenta la siguiente situación al 31 de julio de 2021.

AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE HITOS PRINCIPALES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UEP BID DV						
Programas y Proyectos	Meta	Ejecución Física		Ejecución Financiera US$		
	Km	Km (*)	%	Presupuesto	Ejecución	%
PR-L1075						
Hitos principales						
Rehabilitación y Pavimentación (Ruta 8 Tramo Caazapá-Yuty; Ruta 13 Tramo Vaquería-Empalme Ruta 10)	153,10	153,10	100,00	297.347.893	196.071.092	65,60
Mantenimiento (GMANS)	1.245,00	1.107,00	88,90			
PR-L1080						
Hitos principales						
Rehabilitación y Pavimentación (Tramo San Juan Nepomuceno-Ruta 6)	89,50	45,17	50,47	105.000.000	68.459.640	65,20
PR-L1105						
Hitos principales						
Rehabilitación y Pavimentación (Tramo Ñumi-San Juan Nepomuceno; Tramo Cruce Kimex-Carlos A. Lopez)	105,43	0	0	90.000.000	13.662.029	15,07
Mantenimiento	268,00	121,00	45,15			
PR-1145 CFA 10515						
Hitos Principales						
Rehabilitación y Pavimentación (Ruta 9 y Accesos, Transchaco)	553,00	101,32	18,32	670.386.143	190.794.525	28,46
Mantenimiento	553,00	277,00	50,00			
PR-L1164						
Hitos Principales						
Rehabilitación y Pavimentación Tramos Región Occidental y Región Oriental (Ruta de la Leche)	287,29	0	0	235.000.000	14.531.210	6,18 (x)
Mantenimiento	287,29	0	0			

(*) Km de capa de rodadura concluida y Km de intervenciones de mantenimiento
(x) Anticipo Financiero por Obras de la Región Occidental

M.O.P.C.

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

El proceso del C.M. N.° 03, está técnicamente justificado por la ECATEF (Consorcio TYPSA- NORDA), en su Propuesta Técnica, así como por la Unidad Ejecutora de Proyectos BID y la Dirección de Vialidad dependiente del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en el Informe Técnico pertinente.

El mencionado proceso, se realiza en el marco de lo establecido en el numeral 5. ALCANCE Y DURACION DE LOS SERVICIOS, apartado 5.5 Duración de los Servicios de la ECATEF, de los Términos de Referencia del Documento de Licitación Pública Internacional Llamado M.O.P.C. S.P. N.° 98/2017, que en su último párrafo textualmente dispone: "(...) En caso de ser necesario se prevé la posibilidad de ampliar el contrato por periodos adicionales a convenir sin llevar adelante un nuevo proceso competitivo, siempre que el desempeño en el trabajo previo haya sido satisfactorio, esto es, conforme al resultado de la Evaluación de Desempeño realizada por la Convocante previo a la finalización del plazo de ejecución del Contrato inicial (Numeral 3.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2350-9, Marzo 2011, vigentes)".

La evaluación de desempeño en el trabajo de la ECATEF ha resultado satisfactoria para el MOPC y fue remitida al BID, a través de la Nota GVMOPC N° 239/2021, con solicitud de la correspondiente no objeción, que fue otorgada a través de la Nota CPR/C/2021/1869, del ente financiador.

Por todo lo cual, considero acertado y oportuno, solicitar la prosecución de los trámites correspondientes, a cuyo efecto, solicito la no objeción del BID al proceso para la suscripción del C.M. N.° 03, de la referencia y el financiamiento del mismo, con aplicación de los recursos previstos en la operación PR-L1105 Programa de Mejoramiento y Conservación de Corredores Viales, Tramo Ñumi-San Juan Nepomuceno, Contrato de Préstamo N.° 3837/OC-PR BID.

Para el efecto, se remite adjunto (en medio magnético), cuanto sigue:

- *Borrador de Convenio Modificatorio (C.M.) N.° 03.*
- *Borrador de Resolución Ministerial que aprueba el C.M. 3.*
- *Informe Técnico de la UEP BID DV sobre Convenio Modificatorio N.° 03.*
- *Nota CPR/C/2021/1869, del BID de no objeción a Informe de Desempeño de la ECATEF.*
- *Nota GVMOPC N° 239/2021, al BID, aprobación Informe de Evaluación y solicitud de no objeción.*

M.O.P.C.

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

- *Informe Técnico de Evaluación de Desempeño de la ECATEF.*
- *Nota UEP BID DV N° 770/2021, a la ECATEF.*
- *Nota UEP BID DV N° 680/2021, a la ECATEF.*
- *Contrato S.G. MINISTRO N° 165/2021, C.M. N.° 02.*
- *Nota CPR/C/2021/741 del BID, no objeción a C.M. N.° 02.*
- *Contrato S.G. Ministro N.° 13/2021, C.M. N.° 01.*
- *Nota CPR/C/2021 del BID, no objeción a C.M. N.° 1.*
- *Contrato S.G. Ministro N.° 98/2019, MOPC/CONSORCIO TYPSA-NORDA (ECATEF).*
- *Resolución N.° 1839/2018, de adjudicación dictada por este Ministerio.*
- *Expediente con M.E.U. N.° 34990/2021, de la ECATEF al MOPC, Propuesta Técnica C.M. N.° 03.*

Hago propicia la ocasión para saludarla con mi más alta consideración.

ARNOLDO WIENS DURKSEN
Ministro

C.c.: Al Ministerio de Hacienda:

- *Señor **FACUNDO SALINAS**, Director*
  Dirección General de Inversión Pública

- *Señor **IVAN HAAS**, Director*
  Dirección de Política de Endeudamiento

AWD/gg

M.O.P.C.

M.O.P.C.