CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
Consorcio Vial Oriental	Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente	Consorcio PROSUL - CONSULPAR

ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

LPI 93-21 PROYECTO DE MEJOREAS EN LA CONECTIVIDAD FIFICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 2

		Dias																													Precipitaciones Registradas (mm)	Total dias no trabajados	Dias de lluvias y sus consecuencias - Prorroga
Mes	Año	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Noviembre	2024		65	H	H	H		15	H				5									45	H	H				50	H	H	20		200	14	6
Diciembre	2024	H	H						68	18	H	H	88	42	H	H					60	H										276	12	4
Enero	2025																							20	H	H	10	H	52	12	H	H	94	9	9
Febrero	2025						6	10	H			11	H	5					3	14	20	H			7	25	24	H	H					125	15	15
Marzo	2025												5						12	H						50	H	15	10	H	H	15	107	10	10
Abril	2025	H						25	H	H			75	H	H	H			55	H	H	H	H	90	8	H	40	8	H	H	H		301	21	21
																													TOTALES				1.103	81	65

ORDEN DE INICIO = 01/07/2022

FECHA ACTUAL = 30/04/2025 **1.034 DIAS Transcurridos**

35,20% DE ESTOS DIAS NO SE TRABAJO DEBIDO A LLUVIAS Y CONSECUENCIAS

ING. TEODORO RIVEROS
Representante Legal

00011 (once)