27 veintisiete

CONSTRUPAR S.A. | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | GOBIERNO del PARAGUAY | Nº 0000045

Llamado MOPC 93/2022 Licitación Pública Nacional para trabajos de pavimentación asfáltica en los Departamentos de Misiones, Cordillera y Caaguazú - Dirección de Vialidad - Contrato S G Ministerio Nº 61/2023 Lote1 - Tramo: Ybyraty San Juan Bautista (Progresivas 0+000 a 18+620 Longitud 18 62 Km

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA: CONSTRUPAR S A **FECHA:** 08 / 01 / 2025 **CLIMA** _____

DE: Contratista

PARA: Supervisión

ASUNTO: Registro de Lluvias

REFERENCIA:

Por este medio se informa a la Supervision de obras, con relacion a los precipitaciones registradas en el mes de diciembre.

Se adjunta copia planilla registro de lluvia, como constancia para los fines que hubiere lugar.

Dias de Lluvia : 4 dias
Dias de Lluvia y sus consecuencias : 10 dias
Dias Laborables : 21 dias

CONSTRUPAR S A

MOPC

Scanned with CamScanner

26 veintiseis -

CONSTRUPAR S.A. | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | Nº 0000047

Llamado MOPC 93/2022 Licitación Publica Nacional para trabajos de pavimentación asfáltica en los Departamentos de Misiones, Cordillera y Caaguazu - Dirección de Vialidad - Contrato S.G. Ministerio Nº 61/2023 Lote1 - Tramo: Ybyraty San Juan Bautista (Progresivas 0+000 a 18+620 Longitud 18.62 Km.

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA: CONSTRUPAR S A FECHA: 08 / 02 / 2025 CLIMA:

DE: Contratista

PARA: Supervisión

ASUNTO: Registro de Lluvias

REFERENCIA:

Por este medio se informa a la Supervision de obras, con relación a las precipitaciones registradas en el mes de Enero-2025

Se adjunta copia planilla registro de lluvia, como constancia para los fines que hubiere lugar

Dias de Lluvia : 6 dias
Dias de Lluvia y sus consecuencias : 13 dias
Dias Laborables : 18 dias

CONSTRUPAR S A

MOPC.

Scanned with CamScanner

25 veintiuno -

CONSTRUPAR S.A. | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | Nº 0000049

Llamado MOPC 93/2022 Licitación Pública Nacional para trabajos de pavimentación asfáltica en los Departamentos de Misiones, Cordillera y Caaguazú - Dirección de Vialidad - Contrato S.G. Ministerio Nº 61/2023 Lote1 - Tramo: Ybyraty San Juan Bautista (Progresivas 0+000 a 18+620 Longitud 18.62 Km.

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA: CONSTRUPAR S.A. FECHA: 08/03/2025 CLIMA:

DE: Contratista

PARA: Supervisión

ASUNTO: Registro de Lluvias

REFERENCIA:

Por este medio se informe a la Supervision de obras, con relación a las precipitaciones registradas en el mes de febrero/2025

Se adjunto copia planilla de registro de Lluvia, como constancia para los fines que hubiere lugar.

Dias de Lluvia : 5 dias
Dias de Lluvia y sus consecuencias : 9 dias
Dias Laborables : 19 dias

CONSTRUPAR S.A.

M.O.P.C.

Scanned with CamScanner

24 veinticuatro

CONSTRUPAR S.A. | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | Nº0000053

Llamado MOPC 93/2022 Licitación Pública Nacional para trabajos de pavimentación asfáltica en los Departamentos de Misiones, Cordillera y Caaguazú - Dirección de Vialidad - Contrato S.G. Ministerio Nº 61/2023 Lote1 - Tramo: Ybyraty San Juan Bautista (Progresivas 0+000 a 18+620 Longitud 18.62 Km.

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA: CONSTRUPAR S.A. **FECHA:** 08/04/2025 **CLIMA:**

DE: Contratista

PARA: Supervision

ASUNTO: Registro de Lluvia

REFERENCIA:

Por este medio se informa a la Supervisión de Obras, con relación a las precipitaciones registradas en el mes de (Marzo)

Se adjunta planilla registro de lluvia como constancia para los fines que hubiere lugar

Dias de Lluvias : 8 dias
Dias de Lluvias y sus consecuencia : 20 dias
Dias Laborables : 11 dias

CONSTRUPAR S.A.

M.O.P.C.

02 Tal. 50X3 • 051/150 • III/2025

ORIGINAL - DUPLICADO - TRIPLICADO

Scanned with CamScanner