INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

SUB UOC N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - DIP
N° 18/2011

"Ampliación, Remodelación y Provisión de Equipos para la Unidad Sanitaria de Benjamín Aceval"

Anexo 5 – "ADENDA"

CONTRATO - DIP N° 02/12

CONSORCIO PALMARES DEL CHACO

AÑO 2016

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 5 DEL CONTRATO DIP N° 02/2012

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 15 días del mes de Noviembre del año 2.016, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, IPS, Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4° Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5° del Decreto Ley 1.860/50), representado para este acto por su Presidente **el Abog. Benigno María LÓPEZ BENÍTEZ** C.I. N° **558.513 (Art. 15° de la Ley 427/73),** nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2272/14 de fecha 19 de Setiembre de 2.014 y el **CONSORCIO PALMARES DEL CHACO**, con RUC N° 80070227-1, domiciliada en la calle Yvyra Pyta N° 2432 esquina Vencedores del Chaco (Lambaré – Paraguay), representada por el Señor **Enrique Javier Palma Martínez**, con Cédula de Identidad N° 862.463, convienen la Adenda al Contrato DIP N° 2/12 suscripto el 09 de febrero de 2.012 y adjudicado por la Contratante a través de la Resolución de Adjudicación N° 007-011/12 de fecha 19 de enero de 2012, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en el marco de la **Licitación Pública Nacional DIP N° 18/11 "Ampliación, Remodelación y Provisión de Equipos para la Unidad Sanitaria de Benjamín Aceval"**, regido por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 090-024/16 de fecha 25 de octubre de 2016, dictada por el Consejo de Administración del IPS en la cual ha resuelto en su **Art. 1°) AUTORIZAR** la elaboración y suscripción de una Adenda al **Contrato DIP N° 02/2012** suscripto con el **CONSORCIO PALMARES DEL CHACO,** en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 18/11 "AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA DE BENJAMIN ACEVAL",** modificando **la Clausula N° 6 PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS**, ampliando el monto del Contrato DIP N° 02/2012 por un monto total de **G. 187.787.600.- (Guaraníes Ciento ochenta y siete millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos),** conforme se detalla en el siguiente cuadro:

OBRA HR BENJAMIN ACEVAL - 2da. ADENDA DE AMPLIACION					
PLANILLA RUBROS AMPLIACION DE CONTRATO					
Item	**Descripcion del rubro**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio unit.**	**TOTAL**
16	**CARPINTERIA METALICA**				
16.3	**Provision y colocacion de barandas y pasamanos metalicos de:**				
16.3.1	Baranda metalica de escalera y rampa, h=0,90 m s/detalle.	ml	198,71	341.000	67.760.110
51	**INSTALACION DE SEÑALES DEBILES - INFORMATICA**				
51.1	**Provision, montaje y puesta en funcionamiento de puntos de voz/datos.**				
51.1.2	Provision, montaje y puesta en funcionamiento. Cableado estructurado SE	ml	2.784,30	14.300	39.815.490
51.1.3	Provision, montaje y puesta en funcionamiento. Cableado electrico	ml	2.000,00	14.300	28.600.000
51.1.8	Pach panel de 24	un	3,00	671.000	2.013.000
51.1.9	Pach cord 1mt	un	53,00	5.500	291.500
51.2	**Conexión Tablero Principal**				

Ing. Enrique J. Palma M.
Representante Legal
Consorcio Palmares del Chaco

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

ANEXO N° 5 DEL CONTRATO DIP N° 02/2012

OBRA HR BENJAMIN ACEVAL - 2da. ADENDA DE AMPLIACION					
PLANILLA RUBROS AMPLIACION DE CONTRATO					
Item	**Descripcion del rubro**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio unit.**	**TOTAL**
51.2.1	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento del Tablero metálico para 36 llaves TM, con barra fase, neutro y tierra	gl	1,00	1.375.000	1.375.000
51.2.2	Terminal de 6mm c/tornillo, arandela plana y de presión para barra	un	60,00	8.250	495.000
51.2.3	Terminal de 4mm c/tornillo, arandela plana y de presión para barra	un	70,00	7.150	500.500
51.2.4	Cable color Rojo de 6mm2 R	ml	35,00	9.350	327.250
51.2.5	Cable color Blanco de 6mm2 S	ml	35,00	9.350	327.250
51.2.6	Cable color Azul de 6mm2 T	ml	35,00	9.350	327.250
51.2.7	Cable color Negro de 6mm2 N	ml	35,00	9.350	327.250
51.2.8	Cable color Verde de 10mm2 Tierra	ml	35,00	13.200	462.000
51.2.9	Llave TM 3x32 Amp	un	1,00	313.500	313.500
51.2.10	Llave TM 1x16 Amp ANDE	un	5,00	104.500	522.500
51.2.11	Llave TM 1x16 Amp UPS	un	5,00	104.500	522.500
51.3	**Conexión Tablero Electrico Secundario**				
51.4	**Instalación Eléctrica**				
51.4.1	Llave TM 1X16 Amp	un	8,00	104.500	836.000
51.4.2	Cable color Rojo de 4mm2 Fase	ml	400,00	7.150	2.860.000
51.4.3	Cable color Negro de 4mm2 Neutro	ml	400,00	7.150	2.860.000
51.4.4	Cable color verde de 4mm2 Tierra	ml	400,00	7.150	2.860.000
51.4.5	Llave TM 1X16 Amp	un	8,00	104.500	836.000
51.4.6	Cable color Blanco de 4mm2 Fase	ml	400,00	7.150	2.860.000
51.4.7	Cable color Azul de 4mm2 Neutro	ml	400,00	7.150	2.860.000
51.5	**Detalle de instalación de punto eléctrico y señales débiles**				
51.5.1	Toma corriente doble con tierra	un	53,00	96.800	5.130.400
51.5.2	Toma corriente doble común y tierra	un	68,00	106.700	7.255.600
51.5.3	Toma RJ 45	un	53,00	210.100	11.135.300
51.5.4	Placa de 2 agujeros para RJ45	un	53,00	27.500	1.457.500
51.5.5	Pico ciego	un	53,00	1.100	58.300
51.5.7	Pach cord 3mts	un	53,00	8.800	466.400
51.6	**Cableado de Alimentación para Tableros y Puntos**				
51.6.1	Puntos	un	53,00	44.000	2.332.000
TOTAL IVA INCLUIDO					**187.787.600**
Observacion: Todos los items de la planilla de la presente Adenda de ampliación corresponden al **RUBRO 520.**					

Monto total ampliado: Gs. 187.787.600.- (Guaraníes Ciento ochenta y siete millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos), IVA Incluido.

SEGUNDA: APROBAR la suspensión y desplazamiento del plazo de ejecución de obra por el termino de 120 días, a ser computados a partir de la formalización de la adenda, aprobada por la presente resolución.

Ing. Enrique J. Palma M.
Representante Legal
Comercio Palmares del Chaco

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

ANEXO N° 5 DEL CONTRATO DIP N° 02/2012

TERCERA: ***GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO.*** La Contratista deberá presentar en el plazo de diez (10) días corridos de la firma del Convenio, un endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada originalmente, ampliando el capital asegurado por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del Convenio.-

La Contratista podrá solicitar la cancelación de la póliza y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en este Convenio.-

La inobservancia de cualquier cláusula de este acuerdo dará derecho al Instituto a rescindir el Convenio y ejecutar la Garantía otorgada.-

CUARTA: ***CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.*** Que, por Memorándum DCP/DPR/PR2 Nº 008981/16, de fecha 18 de octubre de 2016, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el monto aprobado para el Ejercicio 2016, en el Rubro 520 "Construcciones", del Programa 2, es de G. 187.787.600.-(Guaraníes Ciento ochenta y siete millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos), y la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1779/16 de fecha 18 de octubre de 2016, correspondiente a la ampliación del Contrato DIP 02/12 suscrito con el **CONSORCIO PALMARES DEL CHACO.**

QUINTA: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original y anexos, quedan a su vez invariables y ratificadas por este acto, conforme a lo previsto en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por tres (3) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

---

CONSORCIO PALMARES DEL CHACO

Ing. Enrique J. Palma M.
Representante Legal
Consorcio Palmares del Chaco

PRESIDENTE
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Abog. Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección Infraestructura