DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 20/2022

Asunción, 25 de febrero de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1632/2021

"AQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO"

CONTRATOS Nos. 8413/2021, 8414/2021, 8415/2021, 8416/2021, 8417/2021 Y 8418/2021
ID 396512

CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

La Dirección de Contrataciones Públicas en carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), conforme al Artículo 7º Funciones del Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y basándose en el Interno DD/DSM/5012/2021 de fecha 20 de diciembre de 2021, generado por el Departamento de Suministros de Materiales de Distribución, por el que solicita la emisión de Convenios Modificatorios referentes a los Contratos suscritos en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1632/2021, citados más abajo, el cual cuenta con la aprobación de la Dirección de Distribución; emite el siguiente parecer:

Que, el objeto del Convenio Modificatorio Nº 1, es rectificar el Cronograma de Entregas publicado en el SICP, conforme al siguiente detalle:

Contrato Nº 8413/2021 - GRUPO INTER S.A.

Ítem	Entrega Prevista N°	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	Total
	(días)	60	90	120	150	180	240	270	300	330	360	420	450	480	510	540	
	Tipo de poste	Cantidad (Nº)															
9	15/800	72	60	60	60	72	72	72	60	60	60	204	216	216	216	24	1.524

Contrato Nº 8414/2021 - CONSORCIO ARANDU

Ítem	Entrega Prevista N°	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	Total
	(días)	60	90	120	150	180	240	270	300	330	360	420	450	480	510	540	
	Tipo de poste	Cantidad (Nº)															
2	9/200	306	306	306	306	272	272	272	272	272	272	578	578	578	278	544	5.712

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 20/2022

Asunción, 25 de febrero de 2022

Contrato Nº 8415/2021 - CONSORCIO CEHA - TESA

Ítem	Entrega Prevista N°	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	Total
	(días)	60	90	120	150	180	240	270	300	330	360	420	450	480	510	540	
	Tipo de poste	Cantidad (Nº)															
3	9/500	240	192	192	192	192	264	192	192	192	192	408	408	408	408	408	4.080

Contrato Nº 8416/2021 - CONSORCIO LAURELTY (CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. – DC INGENIERÍA S.A)

Ítem	Entrega Prevista N°	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	Total
	(días)	60	90	120	150	180	240	270	300	330	360	420	450	480	510	540	
	Tipo de poste	Cantidad (Nº)															
4	12/200	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	--	--	780
7	12/800	69	69	69	69	72	72	72	72	72	72	120	120	120	48	--	1.116

Contrato Nº 8417/2021 - CONSORCIO BOQUERÓN (BALMACEDA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. – TECMAG DEL ING. DARÍO BRUN VERA)

Ítem	Entrega Prevista N°	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	Total
	(días)	60	90	120	150	180	240	270	300	330	360	420	450	480	510	540	
	Tipo de poste	Cantidad (Nº)															
5	12/300	480	460	460	460	460	460	460	460	460	460	500	500	500	500	500	7.120

Contrato Nº 8418/2021 - CONSORCIO RAN (ROCA S.A. – PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUTO ORTELLADO N. – SANTA ISABEL DE NORMA GIRETT O.)

Ítem	Entrega Prevista N°	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	Total
	(días)	60	90	120	150	180	240	270	300	330	360	420	450	480	510	540	
	Tipo de poste	Cantidad (Nº)															
6	12/500	108	108	108	108	108	162	144	144	144	144	234	234	234	234	72	2.286
8	15/500	108	108	108	108	96	84	72	72	72	120	240	228	228	228	108	1.980

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 20/2022

Asunción, 25 de febrero de 2022

Que, el Departamento de Suministros de Materiales de Distribución manifiesta en su Dictamen Técnico, la necesidad de corregir los errores de plazos establecidos por año en el Cronograma de entregas publicado en el SICP, para establecer entregas consecutivas de 60 a 540 días desde la notificación fehaciente de la disponibilidad de anticipo por parte de la Unidad Administradora del Contrato. Asimismo indica que la modificación no implica otorgar condiciones más ventajosas de las establecidas originalmente.

Por lo expuesto, esta UOC considera que el pedido es atendible y se ajusta a lo establecido en el Art. 63 de la Ley N° 2051/03, teniendo en cuenta que el Convenio Modificatorio no altera la sustancia ni el alcance del Contrato, tampoco implica aumento de montos ni cantidades y no otorga ninguna condición más ventajosa a los Proveedores, comparadas con las establecidas originalmente.

En consecuencia, corresponde someter a consideración de la máxima Autoridad de la Institución para su aprobación.

Ing. Esteban Molinas
Dirección de Contrataciones Públicas

EMO/cal
DCP/DVN