PLANILLA DE LLUVIAS Y CÁLCULO DE INCIDENCIA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	B	B	55	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	6	H	H	5	H	7	H	H	B	B	B	5	7	12	19
	Feb	B	B	43	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	5	5	H	H	B	B	B	B				4	4	8	20
	Mar	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	55	R	R	R	B	B	B	10	H	H	B	B	B	40	H	H	B	B	B	5	H	4	5	12	19
	Abr	B	B	B	10	H	B	6	15	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	H	B	B	B	B	B	B		4	3	7	23
	May	B	B	8	H	B	B	B	B	B	35	H	B	B	50	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	H	9	5	H	6	6	12	19
	Jun	55	H	H	B	B	B	8	12	25	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	5	H	B	B	B	B	B		6	5	11	19
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	H	H	1	2	3	28
	Ago	B	B	B	13	H	B	18	H	H	B	B	B	B	B	B	30	H	50	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	6	10	21
	Sep	B	B	B	B	3	B	B	B	B	B	B	H	B	8	H	B	B	B	B	B	8	H	B	B	13	4	20	H	3	3		8	4	12	18
	Oct	H	H	B	B	18	H	H	H	7	5	H	4	B	B	B	B	B	6	B	52	H	B	B	B	B	B	55	B	5	62	2	10	7	17	14
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	90	30	B	B	B	B	B	7	H	B	B	B	B	B	B	B	B		3	1	4	26
	Dic																																0	0	0	0

ING. JOSE ANTONIO FLEITAS
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSORCIO NUEVO CHACO

ING. DIGNO SILVERO MARTINEZ
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCONPAR - INGSER

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Ene	R	R	R	R	80	R	40	30	12	H	B	B	B	B	5	B	345	H	H	B	10	12	H	41	45	55	75	10	35	50	110	16	4	25	6
	Feb	110	30	15	H	B	B	B	B	B	10	H	B	B	40	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	7	H	B	B				6	5	11	17
	Mar	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	40	H	H	B	10	H	B	7	B	B	20	H	B	B	12	H	B	B		5	5	10	20
	Abr	R	F	R	R	R	B	B	B	B	B	B	40	H	B	B	12	25	H	H	B	B	B	5	20	65	H	H	B	B	B		6	5	16	14
	May	B	B	B	B	0	5	H	H	B	B	5	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	3	6	25
	Jun	B	B	B	B	15	H	H	3	H	R	R	R	R	B	B	B	B	B	20	H	H	B	B	B	B	B	21	H	H	B		4	7	15	15
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	R	R	R	R	B	B	4	3	H	H	B	B	B	B	B	B	B	20	H	H	B	B	B	3	4	11	20
	Ago	B	B	B	B	B	B	R	R	R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	18	H	H	B	B	B	1	2	7	24
	Sep	R	B	B	30	H	H	H	20	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		2	5	7	23
	Oct	B	B	3	15	H	H	H	B	B	130	H	H	H	30	H	60	H	H	H	B	B	B	50	H	H	H	B	B	B	B	10	7	13	20	11
	Nov	H	H	B	B	6	H	B	B	B	85	H	H	H	H	B	15	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		3	9	12	18
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	35	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	2	2	4	27

ING. JOSE ANTONIO FLEITAS
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSORCIO NUEVO CHACO

ING. DIGNO SILVERO MARTINEZ
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCONPAR - INGSER

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3 TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCION LOTE 3

Certificado de Trabajo Nº: 26 - Noviembre/2022

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2020	Oct																B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	75	H	B	5	H	B	2	2	4	12
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	32	24	H	H	B	B	95	H	H	18	H	B	B	B	B	B	B	5	B	B	B	5		6	5	11	19
	Dic	B	B	22	30	H	B	B	F	B	B	B	B	70	H	23	H	B	B	B	23	H	H										5	5	11	11

ING. JOSE ANTONIO FLEITAS
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSORCIO NUEVO CHACO

ING. DIGNO SILVERO MARTINEZ
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCONPAR - INGSER

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC