Municipalidad de
SAN JUAN BAUTISTA
MISIONES

ADENDA NRO.2
DEL
Contrato N°11/2019

Entre la Municipalidad de San Juan Bautista - Misiones, domiciliada en la calle Monseñor Rojas Esq. Martin María Llano, República del Paraguay, representada para este acto por el **Dr. Juan Carlos Meza Medina,** de Nacionalidad Paraguaya, con **C.I. Nº. 1.831.732**, en su carácter de **INTENDENTE MUNICIPAL**, el **ABOG. JAVIER PAREDES,** con **C.I. Nº. 2.868.556,** en su carácter de **SECRETARIO GENERAL**, la Empresa **"MT S.A.",** en su representación el **Sr. GUSTAVO RAFAEL CAÑETE**, con **C.I.N°. 3.454.852**, con **RUC Nro. 80064825 -0**, con domicilio en el Barrio Potrero Kue- Ruta Internacional Nro. 2 Km 130 de la Ciudad de Coronel Oviedo, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente ADENDA DE ampliación de monto de la obra de **"Ampliación de Aula de la Facultad de Derecho, Filial SAN JUAN BAUTISTA MISIONES** ", ID Nro. 369.706, L.C.O. 1/ 2.019, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Avalados en el Art. 62 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas "Convenios modificatorios en Obras Publicas", según informe del Fiscal de obras, que aprueba la ampliación de monto, por razones expuestas por el Fiscal de Obras en su Informe de la solicitud de adenda remitida a la UOC, lo cual se encuentra refrendada por la auditoría interna de la Institución.

La ampliación de monto solicitada por el fiscal de Obras no supera el 20% establecido por la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, asciende al monto de **Gs. 128.216.991 (ciento veintiocho millones doscientos dieciséis mil novecientos noventa y un guaraníes, con todos los impuestos incluidos)**, se adjunta la planilla de cómputos de la modificación que forma parte documental del presente escrito.

2. Todas las demás clausulas del contrato Nro. 11/2.019, quedan vigente como estaban inicialmente establecidas.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, a los 23 días del mes de noviembre del año 2020.

ABOG. JAVIER PAREDES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, MISIONES
CUNA DE MANGORE
INTENDENCIA

DR. JUAN CARLOS MEZA
Intendente Municipal

MOVIMENT TRADING
Sociedad Anónima

Sr. Gustavo Rafael Cañete
M.T. S.A.

Gustavo Rafael Cañete
PRESIDENTE
MOVIMENT TRADING S.A.

ANALISIS DE OBRA A SER EJECUTADA Y ADENDA

OBRA: AMPLIACION DE AULA-FACULTAD DE DERECHO

L.C.O. N° 01/2019 - PROCESO PLURIANUAL

9/11/2020

CONTRATISTA: MOVIMENT TRAIDING. S.A.

RESOLUCION I.M.: 664/2 Contrato No. 11/2019

MONTO DEL CONTRATO: GS. 651.877.986

Fecha de reinicio de obras 29-05-20

		CANTIDAD Y PRECIOS DEL CONTRATO				CANTIDAD A SER EJECUTADAS		DIFERENCIAS EJECUTADAS EN MAS		DIFERENCIAS EJECUTADAS EN MENOS	
Item N°		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Sub-Total (IVA Incluido)	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	CANTIDAD	GS.	CANTIDAD	GS.
1	*Preliminares de Obra*										
2	a- Limpieza y desbroce de de suelo	m2	388,50	4.085	1.587.023	389	1.587.023	0	-		
3	b- Replanteo	m2	415,00	6.808	2.825.320	415	2.825.320	0	-		
4	c - cartel de obra	gl	1,00	1.225.440	1.225.440	1	1.225.440	0	-		
5	d- Plaqueta conmemorativa	gl	1,00	1.633.920	1.633.920	1	1.633.920	0	-		
6	e- Obrador	gl.	1,00	6.127.200	6.127.200	1	6.127.200	0	-		
7	g- Cerco perimetral de obra	m2	160,00	24.509	3.921.440	160	3.921.440		-		
8	*Demoliciones*										
9	- De muros de ladrillos comunes de 0,30	m2	43,50	24.950	1.085.325	44	1.085.325	0	-		
10	- De muros de ladrillos comunes de 0,15	m2	29,00	13.616	394.864	29	394.864	0	-		
11	- Escalera de Ho.Ao. De 21 escalones	gl.	1,00	2.723.200	2.723.200	1	2.723.200	0	-		
12	*Estructura de HºAº:*										
13	*Zapatas*	m3	27,00	2.024.000	54.648.000	27	54.648.000	0	-		
14	Vigas de Fundación y equilibrio	m3	10,00	2.236.363	22.363.630	25	55.909.075	15	33.545.445		
15	b- Pilares de HºAº	m3	14,00	2.117.558	29.645.812	18	38.116.044	4	8.470.232		
16	c- Losas y Vigas	m3	55,00	2.392.000	131.560.000	60	143.520.000	5	11.960.000		
17	e- Escalera de Ho.Ao.	gl,	1,00	8.169.600	8.169.600	1	8.169.600	0	-		
18	- Escalones en acceso	gl.	1,00	1.770.080	1.770.080	1	1.770.080	0	-		
19	Rampa en acceso a =1,50	ml	4,00	122.544	490.176	4	490.176	0	-		
20	*Muros de Nivelación*										
21	b - De 0,15m	m2	10,00	93.814	938.140	10	938.140	0	-		
22	b - De 0,30m	m2	10,00	171.976	1.719.760	10	1.719.760	0	-		
23	*Relleno y apisonado de interiores h=0,2*	m3	80,00	108.928	8.714.240	120	13.071.360	40	4.357.120		
24	*Aislación asfáltica de muros:*										
25	a - De paredes horizontal	ml	50,00	34.124	1.706.200	50	1.706.200	0	-		
26	*Muros de Elevación:*										
27	b- De 0,15m para revocar	m2	120,00	85.000	10.200.000	120	10.200.000	0	-		
28	c- de 0,30m una cara a la vista ladrillos comunes	m2	45,00	185.006	8.325.270	45	8.325.270	0	-		
29	e- Envarillado 2 hilad. 3 ø 8 mm.	ml	5,00	23.147	115.735	5	115.735	0	-		
30	*Pilares Lad. Vistos*										
31	a- De 0,50 x1,50 m lad.visto para corredor con Ho.Ao. Central	ml	14,80	408.480	6.045.504	14,8	6.045.504	0	-		
32	*Techo de tejas y tejuelones*										
33	- Cielorraso de placas de carton de Yeso con estructura metalica adosada a estruct De techo.	m2	29,00	174.285	5.054.265	29	5.054.265	0	-		
34	- Buñas perimetrales	ml	14,00	19.743	276.402	14	276.402	0	-		
35	- Perforaciones para artefactos	un	12,00	40.848	490.176	12,00	490.176	0	-		
36	- Cielorraso de carton de yeso en cocina	m2	21,00	204.240	4.289.040	21,00	4.289.040	0	-		
37	Campana y Extractor de humos metalicas con chapas de Ao.Inox. En cafeteria. 1,00 x 0,80 de boca y ducto de ø 200 mm	gb.	1,00	6.127.200	6.127.200	1,00	6.127.200	0	-		
38	*Revoques:*										
39	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	290,00	37.978	11.013.620	290,00	11.013.620	0	-		
40	c- De vigas y losas de Ho.Ao.y escalera	m2	557,00	44.933	25.027.681	557,00	25.027.681	0	-		
41	*Contrapiso de Hº de cascotes*										
42	a - Contrapisos de Ho. De cacotes e=10 cm.	m2	420,00	35.500	14.910.000	420,00	14.910.000	0	-		
43	*Pisos y Zócalos*										

PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.
MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, MISIONES
"CUNA DE MANGORE"
INTENDENCIA

Abg. Javier Paredes
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bta

ANALISIS DE OBRA A SER EJECUTADA Y ADENDA

OBRA: AMPLIACION DE AULA-FACULTAD DE DERECHO

L.C.O. N° 01/2019 - PROCESO PLURIANUAL

9/11/2020

CONTRATISTA: MOVIMENT TRAIDING. S.A.

RESOLUCION I.M.: 664/2 Contrato No. 11/2019

MONTO DEL CONTRATO: GS. 651.877.986

Fecha de reinicio de obras 29-05-20

		CANTIDAD Y PRECIOS DEL CONTRATO				CANTIDAD A SER EJECUTADAS		DIFERENCIAS EJECUTADAS EN MAS		DIFERENCIAS EJECUTADAS EN MENOS	
Item N°		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Sub-Total (IVA Incluido)	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el presente Cert. (c=(a)+(b)	CANTIDAD	GS.	CANTIDAD	GS.
44	a- de Granito pulido c/cemento blanco base.	m2	390,00	181.000	70.590.000	390,00	70.590.000	0	-		
45	b- Zócalo Granito	ml	90,00	81.696	7.352.640	90,00	7.352.640	0	-		
46	***Revestimiento***										
47	a - Azulejos color	m2	19,00	96.810	1.839.390	19,00	1.839.390	0	-		
48	***Aberturas de madera:***										
49	- Puerta madera de 1,20x2,40m con marco de chapa metalica y vidrio superior- Placa 1,15 x 2,10 (c/contramarco)	un	1,00	2.083.248	2.083.248	1,00	2.083.248	0	-		
50	***Aberturas metálicas:***										
51	a- Ventanas tipo balancines	m2	3,30	326.784	1.078.387	3,30	1.078.387	0	-		
52	- Baranda metalica para rampa h= 1,1	ml	4,00	408.480	1.633.920	4,00	1.633.920	0	-		
53	a - Pizarron fijo con recuadro	un	1,00	1.293.520	1.293.520	1,00	1.293.520	0	-		
54	***Pintura***										
55	a- De paredes al Ltx c/enduido)	m2	271,00	42.210	11.438.910	271,00	11.438.910	0	-		
56	- Repintado de revoques existentes con reparac.	m2	271,00	23.147	6.272.837	271,00	6.272.837	0	-		
57	b- De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	5,00	38.125	190.625	5,00	190.625	0	-		
58	- Repintado de abert.metal. existentes .	m2	20,00	21.786	435.720	20,00	435.720	0	-		
59	c- De ladrillos vistos con antimoho incolore	m2	74,00	20.424	1.511.376	74,00	1.511.376	0	-		
60	c-Repintado De ladrillos vistos existentes con antimoho incoloro	m2	74,00			74,00					
61	d- De abertura de madera con barniz	m2	4,85	27.232	132.075	4,85	132.075	0	-		
62	d- Repintado De abertura de madera con barniz	m2	16,20	16.339	264.692	16,20	264.692	0	-		
63	f- de vigas y losas de Ho. Ao. Al ltx.	m2	557,00	43.571	24.269.047	557,00	24.269.047	0	-		
64	f- Repintado de vigas y losas de Ho. Ao. Al ltx.	m2	240,00	23.147	5.555.280	240,00	5.555.280	0	-		
65	- De pilares de Ho.visto Ltx.	m2	74,00	31.317	2.317.458	74,00	2.317.458	0	-		
66	- Repintado De pilares de Ho.visto	m2	66,00	13.616	898.656	66,00	898.656	0	-		
67	***Vidrios***										
68	- Vidrios templados fijos de 10 mm. (Vidrio incolor0)	m2	114,00	571.872	65.193.408	114,00	65.193.408	0	-		
69	- Puerta de dos hojas templadas 10 mm. de 2 x 2,10 con freno-Pivot y manijon de cierre.(vidrio color)	un.	4,00	3.380.000	13.520.000	4,00	13.520.000	0	-		
70	- Puerta de dos hojas templadas 10 mm. de 1,50x 210 con freno.(vidrio incolor)	un	1,00	2.723.200	2.723.200	1,00	2.723.200	0	-		
71	- Vidrios de 4 mm. para ventanas balancines	m2	3,80	190.624	724.371	3,80	724.371	0	-		
72	***Instalación Sanitaria***										
73	a - Instalac. Desagues cloacales e instalc. Agua interior	Bc.	2,50	95.312	238.280	2,50	238.280	0	-		
74	Caño PVC 3/4 para conexión a red agua	ml	25,00	22.227	555.675	25,00	555.675	0	-		
75	b - C.I. 40 x 40	un	1,00	381.248	381.248	1,00	381.248	0	-		
76	C.I 20 x 20 para LL.P. Agua	un	1,00	108.928	108.928	1,00	108.928	0	-		
77	c - Camara septica (1 x 1,60 x 1,20)	un	1,00	1.633.920	1.633.920	1,00	1.633.920	0	-		
78	d - Pozo Absorvente (diam.=2,00 h=3,00)	un	1,00	2.450.880	2.450.880	1,00	2.450.880	0	-		
79	f - Griferias para mesada de cocina por mesada Fria	un	1,00	217.856	217.856	1,00	217.856	0	-		
80	**- B.I.S (Boca d incendio Siamesa)**	un	4,00	2.178.560	8.714.240	4,00	8.714.240	0	-		
81	d - Puertas bajo mesada madera placa 0,55 x 0,60	gl.	1,00	3.404.000	3.404.000	1,00	3.404.000	0	-		
82	- BachasAo. Inox. 1,20 para mesada	un	1,00	272.320	272.320	1,00	272.320	0	-		
83	b - Mesada azulejada c/ 2 bachas	ml	12,00	408.480	4.901.760	12,00	4.901.760	0	-		
84	a- T.S. mas alimentación	gl	2,00	953.120	1.906.240	2,00	1.906.240	0	-		
85	b- Boca de luz	un	47,00	115.736	5.439.592	47,00	5.439.592	0	-		

Silvino Rafael Cabrera
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, MISIONES
"CUNA DE MANGORE"
INTENDENCIA

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

Abg. Javier Paredes
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bta

ANALISIS DE OBRA A SER EJECUTADA Y ADENDA

OBRA: AMPLIACION DE AULA-FACULTAD DE DERECHO

L.C.O. N° 01/2019 - PROCESO PLURIANUAL

9/11/2020

CONTRATISTA: MOVIMENT TRAIDING. S.A.

RESOLUCION I.M.: 664/2 Contrato No. 11/2019

MONTO DEL CONTRATO: GS. 651.877.986

Fecha de reinicio de obras 29-05-20

		CANTIDAD Y PRECIOS DEL CONTRATO				CANTIDAD A SER EJECUTADAS		DIFERENCIAS EJECUTADAS EN MAS		DIFERENCIAS EJECUTADAS EN MENOS	
Item N°		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Sub-Total (IVA Incluido)	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	CANTIDAD	GS.	CANTIDAD	GS.
86	c- Boca de toma corriente normal	un	8,00	115.736	925.888	8,00	925.888	0	-		
87	c- Boca de toma corriente polarizados	un	3,00	136.160	408.480	3,00	408.480	0	-		
88	d- Boca de ventilador de techo	un	6,00	115.736	694.416	6,00	694.416	0	-		
89	e- Boca de A.A. (solo ductos)	un	2,00	47.656	95.312	2,00	95.312	0	-		
90	e- Colocación de artefactos de iluminación	un	47,00	34.040	1.599.880	47,00	1.599.880	0	-		
91	f- Colocación de ventilador de techo	un	6,00	47.656	285.936	6,00	285.936	0	-		
92	- Colocación de H.C.	un	6,00	54.464	326.784	6,00	326.784	0	-		
93	g- Cl. 40 x 40	un	1,00	272.320	272.320	1,00	272.320	0	-		
94	- H.C.	un	6,00	129.352	776.112	6,00	776.112	0	-		
95	***Artefactos eléctricos***						0				
96	a- Artefacto de adosar en cielorraso o muros 2 x 40 c/parrilla	un	26,00	326.784	8.496.384	26,00	8.496.384	0	-		
97	a- Artefacto de adosar en cielorraso o muros 1 x 40 c/parrilla	un	9,00	217.856	1.960.704	9,00	1.960.704	0	-		
98	a- Artefacto de iluminac. De embutir en cielorraso	un	12,00	163.392	1.960.704	12,00	1.960.704	0	-		
99	c- Ventilador de techo	un	6,00	435.712	2.614.272	6,00	2.614.272	0	-		
100	- Humo Calor (HC)	un	6,00	571.872	3.431.232	6,00	3.431.232	0	-		
101	*Limpieza Final*	m2	1,00	1.361.600	1.361.600	1,00	1.361.600	0	-		
	Rompo acceso a Planta Alta (Exigencia ANEAES)							0	-		
	- Base dados de Ho. Ho	m3		2.024.000		7,00		7	14.168.000		
	- Pilares de AoHo.	m3		2.117.558		3,00		3	6.352.674		
	- Vigas de Ho.Ao.	m3		2.392.000		1,00		1	2.392.000		
	- Losa de Ho.Ao. (rampa)	m3		2.392.000		7,00		7	16.744.000		
	- Baranda metalica para rampa h= 1,1	ml		408.480		74,00		74	30.227.520		
	Sub Total				651.877.986	710.210.783		128.216.991			

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

Abg. Javier Paredes
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bta

MOVIMENT TRAIDING Sociedad Anónima

Rafael Bu...
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, MISIONES
"CUNA DE MANGORÉ"
INTENDENCIA