Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones

ADENDA N°01/2021

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 24 días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, la **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**, con domicilio en España y San Lorenzo, representada en este acto por el Intendente Municipal, **Sr. FELIPE NERY QUIÑONEZ A.** y el Secretario General **Abg. NESTOR DAMIÁN GARCETE**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la firma **CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL DEL ING ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ RUC N° 618.172-4**, domiciliada en la calle Cnel. Romero N° 472, cuidad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada en este acto por el **ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ**, con Cédula de Identidad N° 618.172, en su carácter de PROPIETARIO, denominada en adelante la CONTRATISTA, convienen en celebrar la Adenda N° 01 que complementa el Contrato N° 01/2021 para la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2020 "OBRA: RECONSTRUCCIÓN EN LA ESCUELA Nº 4181 SAN ANTONIO DE PADUA - FONACIDE"**, suscripto en fecha 23 de marzo de 2021, bajo las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.
El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones jurídicas que regulan el relacionamiento entre LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA, para la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2020 "OBRA: RECONSTRUCCIÓN EN LA ESCUELA Nº 4181 SAN ANTONIO DE PADUA - FONACIDE" ID Nº 386.118**.----------

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE LA ADENDA
Forman parte del Contrato los siguientes documentos:

a- El Contrato N° 01/2021 de fecha 23 de marzo de 2021.-
b- La Resolución I.M.S.L N° 399/2021 de fecha 09 de febrero de 2021.-
c- La Resolución J.M.S.L. N° 118/2021 de fecha 24 de febrero de 2021
d- Pedido Interno.
e- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 194

CLAUSULA TERCERA: MONTO DE LA PROVISION
La Municipalidad abonará por la OBRA "RECONSTRUCCIÓN EN LA ESCUELA Nº 4181 SAN ANTONIO DE PADUA – FONACIDE" – LCO Nº 04/2020 ID Nº 386.118, objeto de la presente Adenda de ampliación, la suma de Gs. 80.457.900 (Son Guaraníes ochenta millones cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos) IVA. Incluido.----------

CLAUSULA CUARTA: MODALIDAD DE PAGO
El pago de esta ampliación del contrato de provisión de referencia, se efectuará en el local de la Municipalidad y será afectado al mismo rubro, **520 Construcciones**, aplicado de la siguiente forma, conforme a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la Institución, para el ejercicio fiscal vigente:

TP	PROG	SUB PROG	RUBRO	OF	MONTO
2	3	1	520	003	Gs. 80.457.900

LA CONTRATISTA, a toda solicitud de pago deberá acompañar indefectiblemente la Factura correspondiente conforme lo establece la Ley N° 125/91"----------

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO Secretaría General REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Abog. Néstor Damián Garcete Alvarenga
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO INTENDENCIA República del Paraguay
Sr. FELIPE NERY QUIÑÓNEZ A.
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

CLAUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR PÒR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

Planilla de Trabajos compensatorios

			Contrato				A ejecutar	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio total
1	72102802-001	PREPARACION DE LA OBRA	Unidad Medida Global	1	21,160,744	21,160,744		21,570,291
1.1		Demolicion de Sanitarios - 4 boxes	Metros cuadrados	11.28	22,000	248,160	20.80	457,600
1.2		Demolicion de Techo 3 Aulas	Metros cuadrados	356.68	24,000	8,560,320	356.68	8,560,320
1.3		Demolicion de Puerta	Unidad	8	50,000	400,000	8.00	400,000
1.4		Demolicion de Ventana tipo Balancin	Unidad	10	50,000	500,000	10.00	500,000
1.5		Demolicion de Recogidas	Metros cuadrados	55.85	12,300	686,955	55.85	686,955
1.6		Demolicion de Pilares de 030x030	Unidad	13	50,000	650,000	13.00	650,000
1.7		Demolicion de Revoques	Metros cuadrados	852	8,200	6,986,400	692.35	5,677,270
1.8		Demolicion de Pisos	Metros cuadrados	302.31	10,350	3,128,909	448.13	4,638,146
2	72102802-001	OBRAS CIVILES	Unidad Medida Global	1	8,385,000	8,385,000		8,385,000
2.1		reposicion de pilares de 040x040 c/ nucleo de h°A° de 010x10	Unidad	13	645,000	8,385,000	13.00	8,385,000
3	72102802-001	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO	Unidad Medida Global	1	22,740,000	22,740,000		28,260,000
3.1		Viga Cadena Inferior de 015x030	Metros cúbicos	3.44	2,000,000	6,880,000	3.16	6,320,000
3.2		Viga para hacientos de tirantes 0.20x0.35	Metros cúbicos	3.36	2,000,000	6,720,000	3.36	6,720,000
3.3		Viga limahoya 0.20x0.45	Metros cúbicos	0.9	2,000,000	1,800,000	0.45	900,000
3.4		Viga cumbrera 0.20x0.45	Metros cúbicos	2.07	2,000,000	4,140,000	2.10	4,200,000
3.5		Construccion de pilares 0.15x0.40 y zapatas de 1x1	Metros cúbicos	1.6	2,000,000	3,200,000	5.06	10,120,000
4	72102802-001	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA 0.45x0.70	Unidad Medida Global	1	3,940,600	3,940,600		5,745,600
4.1		Cimiento de piedra bruta colocada 0.45x0.70	Metros cúbicos	10.37	380,000	3,940,600	15.12	5,745,600
5	72102802-001	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	Unidad Medida Global	1	567,000	567,000		4,594,800
5.1		De 0.30 con ladrillo comun	Metros cuadrados	4.05	140,000	567,000	32.82	4,594,800
6	72102802-001	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	Unidad Medida Global	1	610,000	610,000		1,820,000
6.1		De 0.45 ladrillos comunes	Metros cuadrados	3.05	200,000	610,000	9.10	1,820,000
7	72102802-001	AISLACION HORIZONTAL	Unidad Medida Global	1	244,320	244,320		367,200

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO Secretaría General REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Abog. Néstor Daniel Estigarribia Alvarenga
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO INTENDENCIA República del Paraguay
Sr. FELIPE NERY QUIÑÓNEZ A.
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de San Lorenzo

Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones

			Contrato				A ejecutar	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Cantidad**	**Precio total**
7.1		De paredes de 0.15	Metros cuadrados	10.18	24,000	244,320	15.30	367,200
8	72102802-001	AISLACION HORIZONTAL	Unidad Medida Global	1	285,040	285,040	0.00	285,040
8.1		aislacion horizontal para paredes de 0.30	Metros cuadrados	10.18	28,000	285,040	10.18	285,040
9	72102802-001	MAMPOSTERIA DE ELEVACION	Unidad Medida Global	1	10,954,400	10,954,400		16,528,000
9.1		0.15 de ladrillos comunes	Metros cuadrados	136.93	80,000	10,954,400	206.60	16,528,000
10	72102802-001	MAMPOSTERIA DE ELEVACION	Unidad Medida Global	1	6,335,000	6,335,000		7,980,000
10.1		0.30 de ladrillos comunes	Metros cuadrados	45.25	140,000	6,335,000	57.00	7,980,000
11	72102802-001	ABERTURAS	Unidad Medida Global	1	22,660,000	22,660,000		5,340,000
11.1		Provision y colocacion de aberturas de maderas de 0.70x2.10 tipo vaiven	Unidad	6	700,000	4,200,000	0.00	0
11.2		Provision de puertas de madera 0.80x2.10 tipo tablero	Unidad	8	1,200,000	9,600,000	2.00	2,400,000
11.3		Provision y colocacion de aberturas metalicas de 0.90x2.10	Unidad	3	980,000	2,940,000	3.00	2,940,000
11.4		provision de aberturas metalicas tipo balancin 1.50x1.70	Unidad	6	780,000	4,680,000	0.00	0
11.5		Provision y colocacion de aberturas metalicas 0.90x0.40	Unidad	3	130,000	390,000	0.00	0
11.6		provision y colocacion de aberturas metalicas tipo balancin 1.50x0.40	Unidad	3	200,000	600,000	0.00	0
11.7		provision y colocacion de aberturas metalicas tipo balancin 0.90x1.00	Unidad	1	250,000	250,000	0.00	0
12	72102802-001	techo de tejas y tejuelones sobre tirantes de h°A° de 2x6 con aislante tipo membrana de 3mm	Unidad Medida Global	1	110,592,500	110,592,500		124,542,500
12.1		techo de tejas y tejuelones sobre tirantes de h°A° de 2x6 con aislante tipo membrana de 3mm	Metros cuadrados	356.75	310,000	110,592,500	401.75	124,542,500
13	72102802-001	Canaletas y Bajadas	Unidad Medida Global	1	5,590,000	5,590,000		5,829,200
13.1		Canaletas y Bajadas	Metro lineal	86	65,000	5,590,000	89.68	5,829,200
14	72102802-001	Canaleta limahoya	Unidad Medida Global	1	1,080,000	1,080,000		810,000
14.1		Canaleta limahoya	Costo por Mil	12	90,000	1,080,000	9.00	810,000
15	72102802-001	Revoque interior y exterior nuevo (filtrado)	Unidad Medida Global	1	62,592,000	62,592,000		33,862,400
15.1		Revoque interior y exterior	Metros	1,956	32,000	62,592,000	1,058.20	33,862,400

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Secretaría General
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Néstor Julián Gaona Alvarenga
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
INTENDENCIA
República del Paraguay

Sr. FELIPE NERY QUIÑÓNEZ A.
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

			Contrato				A ejecutar	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Cantidad**	**Precio total**
		nuevo (filtrado)	cuadrados					
16	72102802-001	Contrapiso de cascote	Unidad Medida Global	1	8,627,080	8,627,080		12,547,640
16.1		Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	308.11	28,000	8,627,080	448.13	12,547,640
17	72102802-001	Carpeta para piso	Unidad Medida Global	1	8,010,860	8,010,860		8,010,860
17.1		Carpeta para piso	Metros cuadrados	308.11	26,000	8,010,860	308.11	8,010,860
18	72102802-001	Piso ceramico pei4	Unidad Medida Global	1	24,648,800	24,648,800		24,648,800
18.1		Piso ceramico pei4	Metros cuadrados	308.11	80,000	24,648,800	308.11	24,648,800
19	72102802-001	Zocalo ceramico	Unidad Medida Global	1	7,131,600	7,131,600		4,608,000
19.1		Zocalo ceramico	Metro lineal	297.15	24,000	7,131,600	192.00	4,608,000
20	72102802-001	Azulejado H:2.10	Unidad Medida Global	1	7,931,000	7,931,000		7,931,000
19.1		Azulejado H:2.10	Metros cuadrados	113.3	70,000	7,931,000	113.30	7,931,000
21	72102802-001	Pinturas	Unidad Medida Global	1	60,351,320	60,351,320		41,460,920
21.1		de techos con pinturas sinteticas	Metros cuadrados	356.75	28,000	9,989,000	401.75	11,249,000
21.2		de paredes interiores y exteriores al agua	Metros cuadrados	1,843	22,000	40,546,000	1,135.40	24,978,800
21.3		de aberturas de maderas	Metros cuadrados	188.96	28,000	5,290,880	45.50	1,274,000
21.4		de aberturas metalicas	Metros cuadrados	78.48	28,000	2,197,440	55.10	1,542,800
21.5		de aberturas metalicas	Metros cuadrados	86	24,000	2,064,000	89.68	2,152,320
21.6		de canaleta limahoya desarrollo de 90cm	Metros cuadrados	12	22,000	264,000	12.00	264,000
22	72102802-001	Instalacion Electrica Trifasica	Unidad Medida Global	1	38,688,000	38,688,000		16,978,000
22.1		Tablero seccional de 6TM	Unidad	20	280,000	5,600,000	0.00	0
22.2		Tablero p/ comandos de ventiladores	Unidad	4	220,000	880,000	5.00	1,100,000
22.3		Circuito de luces	Unidad	24	92,000	2,208,000	36.00	3,312,000
22.4		Circuitos de puntos y tomas	Unidad	26	92,000	2,392,000	30.00	2,760,000
22.5		circuitos de ventiladores	Unidad	14	102,000	1,428,000	8.00	816,000
22.6		alimentacion de circuitos de luces	Unidad	24	75,000	1,800,000	36.00	2,700,000
22.7		alimentacion de circuitos de puntos y tomas	Unidad	26	75,000	1,950,000	30.00	2,250,000
22.8		alimentacion de circuitos de ventiladores	Unidad	14	75,000	1,050,000	8.00	600,000
22.9		equipos fluorescente de 2x40	Unidad	24	115,000	2,760,000	0.00	0
22.10		ventiladores de techo motor pesado	Unidad	14	430,000	6,020,000	8.00	3,440,000
22.11		acondicionador de aire 24.000btu	Unidad	3	4,200,000	12,600,000	0.00	0

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Secretaría General
Abog. Néstor Damián Garcete Alvarenga
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Sr. FELIPE NERY QUIÑÓNEZ A.
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de San Lorenzo

Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones

			Contrato				A ejecutar	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio total
23	72102802-001	Instalacion Sanitaria	Unidad Medida Global	1	10,400,000	10,400,000		11,975,000
23.1		cañerias y accesorios	Metro lineal	48	50,000	2,400,000	99.50	4,975,000
23.2		pozo ciego2.50x3	Unidad	1	4,000,000	4,000,000	1.00	4,000,000
23.3		camara septica 1.90x1.15x1.20	Unidad	1	3,000,000	3,000,000	1.00	3,000,000
23.4		camara de inspeccion de 0.6x0.60	Unidad	1	1,000,000	1,000,000	0.00	0
24	72102802-001	Artefactos Sanitarios	Unidad Medida Global	1	7,105,000	7,105,000		6,160,000
24.1		Inodoro con tapa y sisterna alta	Unidad	9	315,000	2,835,000	6.00	1,890,000
24.2		Lavamanos con griferias metalicas	Unidad	12	310,000	3,720,000	12.00	3,720,000
24.3		Desmonte y reposicion de pileta de cocina	Unidad	1	550,000	550,000	1.00	550,000
25	72102802-001	Desague Pluvial	Unidad Medida Global	1	8,360,000	8,360,000		6,655,000
25.1		registro de 0.30x0.30	Unidad	13	220,000	2,860,000	14.00	3,080,000
25.2		cañerias de desagues de 100mm	Metro lineal	100	55,000	5,500,000	65.00	3,575,000
26	72102802-001	rampa	Unidad Medida Global	1	1,950,000	1,950,000		1,950,000
26.1		rampa	Unidad	3	650,000	1,950,000	3.00	1,950,000
27	72102802-001	pizarron fijo con marco y porta tiza	Unidad Medida Global	1	3,000,000	3,000,000		3,000,000
27.1		pizarron fijo con marco y porta tiza	Metros cuadrados	3	1,000,000	3,000,000	3.00	3,000,000
28	72102802-001	provision y colocacion de vidrios 3mm	Unidad Medida Global	1	2,240,000	2,240,000		2,223,200
28.1		provision y colocacion de vidrios 3mm	Metros cuadrados	16	140,000	2,240,000	15.88	2,223,200
29	72102802-001	limpieza final	Unidad Medida Global	1	2,996,700	2,996,700		2,996,700
29.1		limpieza final	Unidad	356.75	8,400	2,996,700	356.75	2,996,700
					Total	**469,176,964**		**417,065,151**

TRABAJOS COMPESATORIAS						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1		ABERTURAS				24,100,000
1.1		Provision y colocacion de marcos de madera	Unidad	11	480,000	5,280,000
1.2		Provision y colocacion de aberturas de madera de 0,90x2,10 tipo placa	Unidad	3	1,500,000	4,500,000
1.3		Provision y colocacion de aberturas de madera enchapado en formica tipo vaiven de 0,60x1,20	Unidad	6	820,000	4,920,000
1.4		Provision y colocacion de puertas metalicas de 0,70x2,10	Unidad	3	880,000	2,640,000
1.5		Provision y colocacion de abertura metalica tipo balancin de 0,80x1,20	Unidad	3	350,000	1,050,000
1.6		Provision y colocacion de abertura metalica tipo balancin de 1,50x1,20	Unidad	5	660,000	3,300,000
1.7		Provision y colocacion de abertura metalica tipo balancin de 1,00x0,50	Unidad	6	220,000	1,320,000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Secretaría General
Abog. Damián Ignacio Alvarenga
Sr. Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Sr. FELIPE NERY QUIÑONEZ A.
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

TRABAJOS COMPESATORIAS						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.8		Provision y colocacion de abertura metalica tipo balancin de 1,00x1,00	Unidad	1	370,000	370,000
1.9		Provision y colocacion de abertura metalica para cantina de1,00x1,00	Unidad	1	720,000	720,000
2		OBRAS CIVILES				28,011,620
2.1		Envarillado	Metros Lineales	157.68	26,000	4,099,680
2.2		Mochetas	Metros Lineales	299.62	35,000	10,486,700
2.3		Canteros de ladrillos comunes revocados y pintados	Unidad	2	570,000	1,140,000
2.4		Piso Layota nacional	Metros cuadrados	149.82	82,000	12,285,240
					TOTAL	52,111,620

Ampliación del contrato por Gs. 80.457.900 (Son Guaraníes ochenta millones cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos) IVA. Incluido.-

TRABAJOS ADICIONALES						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1		PREPARACION DE LA OBRAS				6,252,700
1.1		Demolicion de techo de chapa y pilares de hierro en cocina y cantina	Unidad	1	1,500,000	1,500,000
1.2		Demolicion de cocina y cantina	Metros Cuadrados	32.25	22,000	709,500
1.3		Desmonte de artefactos electricos en 3 aulas, boxes y cocina	Unidad	1	2,500,000	2,500,000
1.4		Retiro de 3 A.C split de 24.000 btu	Unidad	3	350,000	1,050,000
1.5		Demolicion de mamposteria	Metros Cuadrados	20.55	24,000	493,200
2		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				8,260,000
2.1		Viga Cadena superior	Metros cubicos	3.99	2,000,000	7,980,000
2.2		Tirante de H°A° para contraviga	Unidad	1	280,000	280,000
3		Construccion de canal a cielo abierto, desorrollo 0,50, para desague pluvial - 114,2 ml				29,936,200
3.1		Excavacion 114,2x0,80x0,40	Metros cubicos	36.54	58,000	2,119,320
3.2		Sello de H° para base de 5cm de espesor 114,2x0,70	Metros cuadrados	79.94	92,000	7,354,480
3.3		Mamposteria de 0,15 (114,2x0,50)x2	Metros cuadrados	114.2	80,000	9,136,000
3.4		Revoque interior con hidrofugo, dosaje 1:3 (cemento:arena)	Metros cuadrados	142.2	72,000	10,238,400
3.5		Provision y colocacion de rejilla metalica para paso peatonal	Metros Lineales	3.4	320,000	1,088,000
4		Instalacion Electrica Trifasica				13,882,000
4.1		Tablero seccional metalico de 12 TM con barra fase/neutro	Unidad	5	800,000	4,000,000
4.2		Alimentacion de tableros con cable NYY 2x6mm	Unidad	4	205,000	820,000
4.3		Circuito de A.C	Unidad	3	368,000	1,104,000
4.4		Circuito para enchufe tipo schuko	Unidad	2	184,000	368,000
4.5		Equipos fluorescente de 1x40	Unidad	24	90,000	2,160,000
4.6		Equipos fluorescentes de 3x40	Unidad	12	240,000	2,880,000
4.7		Alimentacion toma con tierra	Unidad	2	150,000	300,000
4.8		Instalacion de A.C split de 24.000 btu existente	Unidad	3	750,000	2,250,000
5		Instalacion Sanitaria				22,127,000
5.1		Camara de inspeccion 40x40	Unidad	4	280,000	1,120,000
5.2		Griferia para cocina	Unidad	1	280,000	280,000
5.3		Desengrasador de cocina	Unidad	1	420,000	420,000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · Secretaría General · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Néstor Damián Caballero Alvarenga
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · INTENDENCIA · República del Paraguay

Sr. FELIPE NERY QUIÑÓNEZ A.
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

TRABAJOS ADICIONALES						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
5.4		Inodoro cisterna baja con tapa	Unidad	3	1,100,000	3,300,000
5.5		Mesada de granito para 3 bachas	Unidad	3	2,250,000	6,750,000
5.6		Mesada de granito para 1 bacha	Unidad	3	780,000	2,340,000
5.7		Mueble bajo mesada	Unidad	3	1,800,000	5,400,000
5.8		Espejo 0,40x1,75 y 0,50x0,50	Metros cuadrados	2.85	520,000	1,482,000
5.9		Mesada para cocina	Metros lineales	2.3	450,000	1,035,000
			Total Adicionales			**80,457,900**

Resumen	
Monto del contrato	**Gs. 469,176,964**
Monto total a ejecutar	**Gs. 417,065,151**
Monto total compensaciones	**Gs. 52,111,620**
Monto total de adicionales	**Gs. 80,457,900**

CLAUSULA SEXTA: PLAZO CONTRACTUAL

Ampliar el plazo contractual hasta el 12 de diciembre de 2021.----------
Prorroga por días de lluvia: 21 días----------
Ampliación del 20% del plazo: 36 días----------

CLAUSULA SEPTIMA: DISPOSICIONES FINALES.

La MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO y la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL DEL ING ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ, acuerdan que las demás clausulas y condiciones del Contrato suscripto entre las partes, en fecha 23 de marzo de 2021, permanecen invariables y con sus mismos efectos.----------

En aceptación de cuanto antecede, a cuyo fiel cumplimiento se obligan, suscriben las partes en tres ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.----------

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO Secretaría General REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. NESTOR DAMIÁN GARCETE
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO INTENDENCIA República del Paraguay

Sr. FELIPE NERY QUIÑONEZ A.
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL
DEL ING ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ
RUC N° 618.172-4
"La Contratista"
Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano