TETÃ ARANDUPY Sanlalaha
Secretaría NACIONAL DE CULTURA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SECRETARIA GENERAL

EXPEDIENTE: 0758 **FECHA:** 14-06-2020
ORIGEN: BARRAIL HNOS S.A. CONSTRUCTORA
ASUNTO: Licitación Pública Nacional N° 02/2017. Construcción Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños. Hacer oficial conversación mantenida sobre paralización de obra.

Derivade a	Conocimiento (*)	Consideración (**)	Borrador de Respuesta(***)	Plazo
Ministro				
Encargado de Despacho				
Secretaría Privada		X		
Secretaría General				
Dirección Gral. de Gabinete				
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica				
Dirección de Auditoría Interna				
Dirección de Anticorrupción				
Dirección MECIP				
Dirección Gral. de Administración y Finanzas				
Dirección Gral. de Planificación, Desarrollo e Innovación Cultural				
Dirección Gral. de Comunicación Estratégica				
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas				
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación				
Dirección Gral. de Patrimonio Cultural				
Dirección Gral. de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales				
Asesorías Técnicas				
Dirección Audiovisual				

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - SNC
MESA DE ENTRADA Nº: 118
Proceso: ..... Fecha: 16-06-2020
Entregado por: Miguel Meaño
Hora: 11:10 Recibido por: Delia Ovelar

Derivación de la Dirección General de Gabinete.

15-06-2020 07:48- (Zully María Belen Mereles Salinas): Al señor ministro para su conocimiento y consideración

15-06-2020 14:59- (Zully María Belen Mereles Salinas): A la DOAF para conocimiento y fines pertinentes.

Derivación de la Máxima Autoridad.

(*)Conocimiento:Consiste en correr vista sobre las acciones desarrolladas. No requiere respuesta.
(**) Consideración: Requiere respuesta por parte de la Dirección involucrada.
(***) Borrador de Respuesta: requiere respuesta por parte de la Dirección involucrada, quien se encargará de la redacción y remisión del mismo.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MESA DE ENTRADA
Nº Salida N° 763 Fecha: 16/06/20 Hora 08:35
Destino:
Firma: Liz Irala

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
☑ DA ☑ DP ☑ DC ☐ SG ☐ DGDP ☑ CAF ☐ UOA
Lic. Rocío Mencía Triarte
Dirección General de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

Cultura

TETÃ ARANDUPY
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nro. de Mesa de Entrada: 0758

Fecha: 15-06-2020 **Hora:**07:21

Datos del Recurrente:

Recurrente: BARRAIL HNOS S.A. CONSTRUCTORA

Asunto: Licitación Pública Nacional N° 02/2017. Construcción Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños. Hacer oficial conversación mantenida sobre paralización de obra.

Recepcionado por: Jorge Arnaldo Riquelme Giménez

Teléfono: (+595) 21 442 515/6 - 442 843 - 492 548

Observación: Para la presentación de notas y/o documentos sobre solicitudes ya realizadas anteriormente, hacer mención del N° de expediente de referencia ya existente.

Estado: Pendiente

Inicio: Mon Jun 15 07:48:24 2020

Asignado a: No registrado

Gestión según Providencia - Secretaria Privada

Datos del Expediente

Expediente de origen Externo

- **Mesa de entrada N°:** 0758
- **Fecha:** 14-06-2020
- **Asunto:** Licitación Pública Nacional N° 02/2017. Construcción Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños. Hacer oficial conversación mantenida sobre paralización de obra.
- **Dirigido a:** Ministro;
- **Recurrente:** BARRAIL HNOS S.A. CONSTRUCTORA
- **Número de Contacto:** 021 303330
- **Correo Electrónico:**

VER NOTA (http://gedoc.cultura.gov.py/share/s/vt76ZivuQ1yTs2N9ijUi3g)

Providencia

Secretaria Privada

Comentarios de la Providencia

Al señor ministro para su conocimiento y consideración

Gestionar Respuesta

PARA **CONSIDERACIÓN**

Fecha tope para respuesta: dd-mm-aaaa

URL de la Respuesta

Comentarios

A la DGAF

BARRAIL HNOS
CONSTRUCTORA

Asunción, 11 de junio del 2020
BH-SNC-011-2020

Señor
Lic. Rubén D. Capdevilla Yampey – Ministro Secretario Ejecutivo
Secretaria Nacional de Cultura
Presente

A/A: Arq. Rossana Servín.
Directora de Obra – Secretaría Nacional de Cultura.
Arq. Francisco Tomboly.
Director de Obra – Secretaría Nacional de Cultura.
Ing. Roberto Vera Vierci.
Fiscal de Obra – Secretaria Nacional de Cultura.

Ref.: Licitación Pública Nacional Nº 02/2017 "CONSTRUCCIÓN DEL SITIO DE LA MEMORIA Y CENTRO CULTURAL 1A YCUA BOLAÑOS" Tercer Llamado–Subasta a la Baja Electrónica–ID. Nº 317.978. Contrato Nº 13/2017.

Asunto: Paralización de obra.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, en relación al contrato que nos vincula, a objeto de hacer oficial la conversación mantenida con Usted y su equipo de trabajo el día 08 de junio del 2020.

A la fecha contamos con 4 certificados presentados y aprobados por los fiscales, pendientes de pagos, de los cuales el Certificado N° 14, de Gs. 625.115.401 cuenta a la fecha con 122 días de mora, el certificado N° 15 de Gs. 690.550.364, cuenta a la fecha con 47 días de mora, el certificado 16 de Gs. 92.719.382 y el certificado N° 1 Anexo N° 2 adenda N° 5 de Gs. 728.904.186 estarían venciendo y entrando en mora el 26 de junio del corriente año.

Ante la reiteración de la solicitud de pagos de los certificados mencionados en el párrafo anterior y a la eventual suspensión de la obra en caso de proseguir con la mora, conforme nos faculta las condiciones generales del contrato, nos comunican las medidas adoptadas y acciones realizadas respecto a los pedidos de pago y las implicancias de ello ante problemas administrativos con el Ministerio encargado de la transferencia de los recursos a vuestra entidad.

Mucho apreciamos el esfuerzo que la Secretaría de Cultura se encuentra realizando, gestionando los recursos para afrontar las obligaciones derivadas del contrato, sin embargo, la situación económica general, al igual que a ustedes, nos afecta considerablemente y nos hace imposible seguir sosteniendo esta situación, considerando los compromisos asumidos con nuestros proveedores y los costos financieros derivados de los atrasos de pagos.

Sentimos mucho llegar a este punto y tomar la decisión forzada de suspender los trabajos en obra, tal como hemos conversado en la última reunión, pero las circunstancias indudablemente superan nuestra situación financiera y económica actual, siendo nuestra principal prioridad desde el inicio de obra culminar la misma satisfactoriamente.

Por lo expuesto anteriormente, de los trabajos pendientes, nos comprometemos a terminar los trabajos de las aberturas de acceso del auditorio, tal como fue tratado en la reunión realizada en fecha 08 de junio del 2020.

La paralización correría desde la fecha 11 de junio del 2020, hasta el pago total de los certificados vencidos.

Sin otro particular, les saludamos atentamente

Ing. Guillermo Barrail
Representante Legal
BARRAIL HNOS S.A.

Tel. (595-21) 302-032 R.A. / Fax: (595-21) 303-330 / Cap. Domingo Jara Nº 2761 esq. Cañada del Carmen
Bº San Vicente / Asunción - Paraguay / info@barrailhnos.com.py - www.barrailhnos.com.py