Poder Judicial

N° 38 /2017

ADENDA AL CONTRATO N° 141/2013, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 24/2013 "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN – BASAMENTO TORRE SUR – CAÑERÍAS FAN COILS MANEJADORES – AD REFERÉNDUM", – ID N° 256.665.

La Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, con domicilio en Mariano Roque Alonso y Pedro Blasio Testanova de la Ciudad de Asunción, representada por su Presidente el **PROF. DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA**, nombrado al cargo por Acordada N° 1159 de fecha 28 de febrero de 2017, denominada en adelante **LA CONTRATANTE** y la firma **BRITAM S.A., RUC N° 80008970-7,** domiciliada en la Avenida Mariscal López N° 2929 c/ Villa Olimpia, de la ciudad de Fernando de la Mora, representada por el señor **NERI GIMÉNEZ MALGARINI**, con **C.I. N° 363.523**, denominada **LA CONTRATISTA**, de común acuerdo, convienen en firmar la presente Adenda, la cual se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA.

La presente **ADENDA** tiene por objeto la ampliación de monto, plazos de ejecución y vigencia correspondientes al Contrato N° 141/2013 suscripto con la firma **BRITAM S.A.**, en el marco del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P.A.C. N° 24/2013 "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN – BASAMENTO TORRE SUR – CAÑERÍAS FAN COILS MANEJADORES – AD REFERÉNDUM" – ID N° 256.665,** autorizada por la Resolución del Consejo de Administración Judicial de Corte Suprema de Justicia N° 137 de fecha 28 de junio de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA: AMPLIACIÓN DEL MONTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 141/2013.

La ampliación del monto correspondiente al **Contrato N° 141/2013**, suscripto con la firma **BRITAM S.A.**, en el marco del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P.A.C. N° 24/2013 "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN – BASAMENTO TORRE SUR – CAÑERÍAS FAN COILS MANEJADORES – AD REFERÉNDUM" – ID N° 256.665,** asciende a la suma de **G. 1.878.536.873 (guaraníes un mil ochocientos setenta y ocho millones quinientos treinta y seis mil ochocientos setenta y tres)** y se realiza conforme a la **PLANILLA B: AMPLIACIÓN DEL CONTRATO** presentada por la Empresa Contratista, detallada a continuación:

A. CLIMATIZACIÓN:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN - BASAMENTO Y TORRE SUR. CODIGO DE CATALOGO: 72102305-002
PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - LOTE A- SISTEMA DE CLIMATIZACION

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit Gs.	Precio Total Gs.
	ITEMS A CONTRATAR PARA EJECUTAR				
	7° PISO				
EQUIPOS - 7° PISO					
1	AIRE ACONDICIONADO				
1.1	Unidad Manejadora de Aire con gabinete horizontal, de 17,50 Kw	un	4.0	2 907.783	11.631.132
1.2	Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 7,00 Kw	un	26.0	1 413.607	36.753.782
1.3	Fan Coil tipo horizontal para conductos, de	un	22.0	944.846	20.786.612

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

	5,30 Kw				
1.4	Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 3,50 Kw	un	13,0	820.332	10.664 316
1.9	Válvulas de balanceo de 4" de diámetro	un	1,0	5.075.802	5.075 802
1.11	Selector de encendido / apagado y velocidad (0, 1, 2, 3) de ventiladores para Fan Coils, más reserva (2un.)	un	59,0	174.787	10.312 433
1.13	Válvulas de balanceo de 2 1/2" de diámetro	un	1,0	2.419.246	2.419 246
2	**VENTILACIÓN FORZADA**				
2.1	Extractor Helicoidal tubular 120 m3/h,3 mm c.a.	un	19,0	286.829	5.449 751
MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA					
	SEPTIMO PISO				
3	**Aire Acondicionado**				
3.1	Desmontaje de equipos existentes	un	1,0	24.390.244	24.390 244
3.2	Desmontaje de cañerías y conductos existentes	un	1,0	12.195.122	12.195 122
3.3	Ductos de chapa galvanizada con aislación, para las manejadoras	ml	88,0	230.869	20.316 472
3.4	Ductos flexibles para conexión de difusores, para las manejadoras de aire	ml	12,0	88.352	1.060 224
3.5	Ductos de chapa galvanizada con aislación y ductos flexibles, para los fancoils	un	64,0	885.666	56.682 624
3.6	Ductos de chapa galvanizada con aislación, para los fancoils de las áreas de circulación	un	6,0	518.595	3.111 570
3.7	Difusores para insuflamiento de aire	un	86,0	255.244	21.950 984
3.8	Rejas de retorno tipo AR basculante	un	68,0	340.775	23.172 700
3.10	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 110mm, con aislación	ml	119,0	347.414	41.342 266
3.11	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 90mm, con aislación	ml	96,0	222.097	21.321 312
3.13	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 63mm, con aislación	ml	27,0	130.365	3.519 855
3.14	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 50mm, con aislación	ml	150,0	107.733	16.159 950
3.15	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 40mm, con aislación	ml	149,0	91.056	13.567 344
3.16	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 32mm, con aislación	ml	25,0	71.982	1.799 550
3.17	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 25mm, con aislación	ml	320,0	59.442	19.021 440
3.18	Válvula mariposa de 4"	un	4,0	365.854	1.463 416
3.19	Llave de paso de media vuelta de 1 1/4"	un	8,0	253.659	2.029 272
3.20	Llave de paso de media vuelta de 25 mm, termofusionable	un	128,0	93.226	11.932 928
3.21	Llave de paso de media vuelta de 1/2"	un	8,0	99.268	794 144
3.22	Cañerías de drenaje	gl	1,0	3.048.780	3.048 780
3.23	Mantenimiento de fancoils que se reutilizan	un	12,0	2.439.024	29.268 288
3.24	Alzamiento de equipos	gl	1,0	24.390.244	24.390 244
3.25	Conexiones de Unidades Manejadoras de Aire	un	4,0	2.009.741	8.038 964
3.26	Conexiones de Fan Coils	un	64,0	396.031	25.345 984
3.27	Materiales menores	gl	1,0	4.787.920	4.787 920
4	**Ventilación Forzada**				
4.1	Ductos de chapa galvanizada para extractores, D10cm	gl	2,0	1.088.463	2.176 926

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

4.2	Rejas de extracción	un	20,0	49.634	992.680
4.3	Conexión y puesta en marcha de extractores	un	19,0	182.927	3.475.613
4.4	Materiales menores	gl	2,0	52.746	105.492
Sub Total - SISTEMA DE CLIMATIZACION 7º PISO					**500.555.382**
		9º PISO			
EQUIPOS - 9º PISO					
1	**AIRE ACONDICIONADO**				
1.1	Unidad Manejadora de Aire con gabinete horizontal, de 17,50 Kw	un	4,0	2.907.783	11.631.132
1.2	Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 7,00 Kw	un	29,0	1.413.607	40.994.603
1.2	Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 5,30 Kw	un	22,0	944.846	20.786.612
2.2	Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 3,50 Kw	un	9,0	820.332	7.382.988
1.5	Válvulas de balanceo de 4" de diámetro	un	1,0	5.075.802	5.075.802
1.6	Selector de encendido / apagado y velocidad (0, 1, 2, 3) de ventiladores para Fan Coils, más reserva (2un.)	un	61,0	174.787	10.662.007
1.13	Válvulas de balanceo de 2 1/2" de diámetro	un	1,0	2.419.246	2.419.246
2	**VENTILACIÓN FORZADA**				
2.1	Extractor Helicoidal tubular 120 m3/h,3 mm c.a.	un	15,0	286.829	4.302.435
MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA					
	NOVENO PISO				
3	**Aire Acondicionado**				
3.1	Desmontaje de equipos existentes	un	1,0	24.390.244	24.390.244
3.2	Desmontaje de cañerías y conductos existentes	un	1,0	12.195.122	12.195.122
3.3	Ductos de chapa galvanizada con aislación, para las manejadoras	ml	88,0	230.869	20.316.472
3.4	Ductos flexibles para conexión de difusores, para las manejadoras de aire	ml	12,0	88.352	1.060.224
3.5	Ductos de chapa galvanizada con aislación y ductos flexibles, para los fancoils	un	71,0	858.859	60.978.989
3.6	Ductos de chapa galvanizada con aislación, para los fancoils de las áreas de circulación	un	6,0	518.595	3.111.570
3.7	Difusores para insuflamiento de aire	un	87,0	255.244	22.206.228
3.8	Rejas de retorno tipo AR basculante	un	75,0	340.775	25.558.125
3.10	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 110mm, con aislación	ml	155,0	347.414	53.849.170
3.11	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 90mm, con aislación	ml	45,0	222.097	9.994.365
3.12	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 75mm, con aislación	ml	27,0	155.912	4.209.624
3.13	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 63mm, con aislación	ml	69,0	130.365	8.995.185
3.14	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 50mm, con aislación	ml	96,0	107.733	10.342.368
3.15	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 40mm, con aislación	ml	140,0	91.056	12.747.840
3.16	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 32mm, con aislación	ml	22,0	71.982	1.583.604

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

3.17	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 25mm, con aislación	ml	360,0	59.442	21.399.120
3.18	Válvula mariposa de 4"	un	4,0	365.854	1.463.416
3.19	Llave de paso de media vuelta de 1 1/4"	un	8,0	253.659	2.029.272
3.20	Llave de paso de media vuelta de 25 mm, termofusionable	un	142,0	93.226	13.238.092
3.21	Llave de paso de media vuelta de 1/2"	un	8,0	99.268	794.144
3.22	Cañerías de drenaje	gl	1,0	3.048.780	3.048.780
3.23	Mantenimiento de fancoils que se reutilizan	un	14,0	3.048.780	42.682.920
3.24	Alzamiento de equipos	gl	1,0	24.390.244	24.390.244
3.25	Conexiones de Unidades Manejadoras de Aire	un	4,0	2.009.741	8.038.964
3.26	Conexiones de Fan Coils	un	71,0	396.031	28.118.201
3.27	Materiales menores	gl	1,0	5.006.201	5.006.201
4	**Ventilación Forzada**				
4.1	Ductos de chapa galvanizada para extractores, D10cm	gl	2,0	1.088.463	2.176.926
4.2	Rejas de extracción	un	16,0	49.634	794.144
4.3	Conexión y puesta en marcha de extractores	un	15,0	182.927	2.743.905
4.4	Materiales menores	gl	2,0	45.769	91.538
Sub Total - SISTEMA DE CLIMATIZACION 9° PISO					**530.809.822**
	10° PISO				
EQUIPOS - 10° PISO					
1	**AIRE ACONDICIONADO**				
1.1	Unidad Manejadora de Aire con gabinete horizontal, de 17,50 Kw	un	4,0	2.907.783	11.631.132
1.2	Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 7,00 Kw	un	24,0	1.413.607	33.926.568
1.2	Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 5,30 Kw	un	23,0	944.846	21.731.458
2.2	Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 3,50 Kw	un	25,0	820.332	20.508.300
4.2	**Válvulas de balanceo, con regulación numerada**				
1.5	Válvulas de balanceo de 4" de diámetro	un	1,0	5.075.802	5.075.802
1.6	Selector de encendido / apagado y velocidad (0, 1, 2, 3) de ventiladores para Fan Coils, más reserva (2un.)	un	65,0	174.787	11.361.155
1.13	Válvulas de balanceo de 2 1/2" de diámetro	un	1,0	2.419.246	2.419.246
2	**VENTILACIÓN FORZADA**				
2.1	Extractor Helicoidal tubular 120 m3/h,3 mm c.a.	un	9,0	286.829	2.581.461
MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA					
	DECIMO PISO				
3	**Aire Acondicionado**				
3.1	Desmontaje de equipos existentes	un	1,0	24.390.244	24.390.244
3.2	Desmontaje de cañerías y conductos existentes	un	1,0	12.195.122	12.195.122
3.3	Ductos de chapa galvanizada con aislación, para las manejadoras	ml	88,0	230.869	20.316.472
3.4	Ductos flexibles para conexión de difusores, para las manejadoras de aire	ml	12,0	88.352	1.060.224
3.5	Ductos de chapa galvanizada con aislación y ductos flexibles, para los fancoils	un	79,0	865.454	68.370.866
3.6	Ductos de chapa galvanizada con aislación, para los fancoils de las áreas de circulación	un	6,0	518.595	3.111.570

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

3.7	Difusores para insuflamiento de aire	un	90,0	255.244	22.971.960
3.8	Rejas de retorno tipo AR basculante	un	83,0	340.200	28.236.600
3.10	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 110mm, con aislación	ml	146,0	347.414	50.722.444
3.11	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 90mm, con aislación	ml	55,0	222.097	12.215.335
3.12	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 75mm, con aislación	ml	28,0	155.912	4.365.536
3.13	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 63mm, con aislación	ml	71,0	130.365	9.255.915
3.14	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 50mm, con aislación	ml	77,0	107.733	8.295.441
3.15	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 40mm, con aislación	ml	163,0	91.056	14.842.128
3.16	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 32mm, con aislación	ml	30,0	71.982	2.159.460
3.17	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión, de 25mm, con aislación	ml	330,0	59.442	19.615.860
3.18	Válvula mariposa de 4"	un	4,0	365.854	1.463.416
3.19	Llave de paso de media vuelta de 1 1/4"	un	8,0	253.659	2.029.272
3.20	Llave de paso de media vuelta de 25 mm, termofusionable	un	158,0	93.226	14.729.708
3.21	Llave de paso de media vuelta de 1/2"	un	8,0	99.268	794.144
3.22	Cañerías de drenaje	gl	1,0	3.048.780	3.048.780
3.23	Mantenimiento de fancoils que se reutilizan	un	12,0	2.439.024	29.268.288
3.24	Alzamiento de equipos	gl	1,0	24.390.244	24.390.244
3.25	Conexiones de Unidades Manejadoras de Aire	un	4,0	2.009.741	8.038.964
3.26	Conexiones de Fan Coils	un	79,0	396.031	31.286.449
3.27	Materiales menores	gl	1,0	5.014.534	5.014.534
4	**Ventilación Forzada**				
4.1	Ductos de chapa galvanizada para extractores, D10cm	gl	2,0	1.088.463	2.176.926
4.2	Rejas de extracción	un	10,0	49.634	496.340
4.3	Conexión y puesta en marcha de extractores	un	9,0	182.927	1.646.343
4.4	Materiales menores	gl	2,0	31.815	63.630
Sub Total - SISTEMA DE CLIMATIZACION 10° PISO					**535.807.337**
TOTAL ITEMS A CONTRATAR PARA EJECUTAR					**1.567.172.541**

B. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - LOTE B- INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
ITEMS A CONTRATAR PARA EJECUTAR					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit. Gs.	Precio Total Gs.
1	TABLEROS ELÉCTRICOS				
1.31	TABLERO SECCIONAL TS7 (SÉPTIMO PISO)				
1.31.1	Disyuntor 3X25 A.	un	1,0	41.883	41.883
1.31.2	Disyuntor 1X25 A.	un	1,0	13.319	13.319
1.31.3	Disyuntor 1X10 A.	un	19,0	13.319	253.061
1.31.4	Contactor 1X10 A.	un	12,0	126.040	1.512.480
1.31.5	Disyuntor 1X10 A.	un	12,0	13.319	159.828
1.31.6	Terminales y accesorios	gl	2,0	141.550	283.100
1.32	TABLERO SECCIONAL TS7.1 (SÉPTIMO PISO)				

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1.32.1	Disyuntor 1X25 A.	un	1,0	13.319	13.319
1.32.2	Disyuntor 1X10 A.	un	6,0	13.319	79.914
1.32.3	Contactor 1X10 A.	un	6,0	126.040	756.240
1.32.4	Terminales y accesorios	gl	1,0	63.711	63.711
1.35	TABLERO SECCIONAL TS9 (NOVENO PISO)				
1.35.1	Disyuntor 3X25 A.	un	1,0	41.883	41.883
1.35.2	Disyuntor 1X25 A.	un	1,0	13.319	13.319
1.35.3	Disyuntor 1X10 A.	un	19,0	13.319	253.061
1.35.4	Contactor 1X10 A.	un	11,0	126.040	1.386.440
1.35.5	Terminales y accesorios	gl	2,0	119.111	238.222
1.36	TABLERO SECCIONAL TS9.1 (NOVENO PISO)				
1.36.1	Disyuntor 1X25 A.	un	1,0	13.319	13.319
1.36.2	Disyuntor 1X10 A.	un	6,0	13.319	79.914
1.36.3	Contactor 1X10 A.	un	6,0	126.040	756.240
1.36.4	Terminales y accesorios	gl	1,0	63.711	63.711
1.37	TABLERO SECCIONAL TS10 (DÉCIMO PISO)				
1.37.1	Disyuntor 3X25 A.	un	1,0	41.883	41.883
1.37.2	Disyuntor 1X25 A.	un	1,0	13.319	13.319
1.37.3	Disyuntor 1X16 A.	un	25,0	13.319	332.975
1.37.4	Contactor 1X10 A.	un	13,0	126.040	1.638.520
1.37.5	Terminales y accesorios	gl	2,0	140.015	280.030
1.38	TABLERO SECCIONAL TS10.1 (DÉCIMO PISO)				
1.38.1	Disyuntor 3X10 A.	un	1,0	41.883	41.883
1.38.2	Disyuntor 1X10 A.	un	6,0	13.319	79.914
1.38.3	Contactor 1X10 A.	un	6,0	126.040	756.240
1.38.4	Terminales y accesorios	gl	1,0	65.853	65.853
2	ALIMENTACION DE TABLEROS ELÉCTRICOS				
2.31	TABLERO SECCIONAL TS7 (SÉPTIMO PISO)				
2.31.1	Conductor 4x6mm2+T	m	154,0	37.758	5.814.732
2.31.2	Terminales y accesorios	gl	1,0	436.104	436.104
2.32	TABLERO SECCIONAL TS7.1 (SÉPTIMO PISO)				
2.32.1	Conductor 4x4mm2+T	m	32,0	26.535	849.120
2.32.2	Terminales y accesorios	gl	1,0	63.685	63.685
2.35	TABLERO SECCIONAL TS9 (NOVENO PISO)				
2.35.1	Conductor 4x6mm2+T	m	162,0	37.758	6.116.796
2.35.2	Terminales y accesorios	gl	1,0	458.759	458.759
2.36	TABLERO SECCIONAL TS9.1 (NOVENO PISO)				
2.36.1	Conductor 4x4mm2+T	m	32,0	26.535	849.120
2.36.2	Terminales y accesorios	gl	1,0	63.685	63.685
2.37	TABLERO SECCIONAL TS10 (DÉCIMO PISO)				
2.37.1	Conductor 4x6mm2+T	m	166,0	37.758	6.267.828
2.37.2	Terminales y accesorios	gl	1,0	470.086	470.086
2.38	TABLERO SECCIONAL TS10.1 (DÉCIMO PISO)				
2.38.1	Conductor 4x4mm2+T	m	32,0	26.535	849.120
2.38.2	Terminales y accesorios	gl	1,0	63.685	63.685
3	ALIMENTACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION				
3.9	SÉPTIMO PISO				

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

3.9.1	Caño corrugado Ø 3/4"	m	550,0	593	326.150
3.9.2	Caja de conexión de plástico octogonal	un	71,0	3.898	276.758
3.9.3	Cable multifilar 4mm2	m	730,0	4.237	3.093.010
3.9.4	Cable multifilar 2mm2	m	1860,0	2.343	4.357.980
3.9.5	Cable multifilar 2mm2 verde/amarillo p/tierra	m	640,0	2.343	1.499.520
3.9.6	Bandeja porta cables 400mm de A°. G°.	m	58,0	149.180	8.652.440
3.9.7	Accesorios	gl	1,0	1.550.149	1.550.149
3.11	**NOVENO PISO**				
3.11.1	Caño corrugado Ø 3/4"	m	638,0	593	378.334
3.11.2	Caja de conexión de plástico octogonal	un	68,0	3.898	265.064
3.11.3	Cable multifilar 4mm2	m	678,0	4.237	2.872.686
3.11.4	Cable multifilar 2mm2	m	1798,0	2.343	4.212.714
3.11.5	Cable multifilar 2mm2 verde/amarillo p/tierra	m	638,0	2.343	1.494.834
3.11.6	Bandeja porta cables 400mm de A°. G°.	m	58,0	149.180	8.652.440
3.11.7	Accesorios	gl	1,0	1.539.952	1.539.952
3.12	**DÉCIMO PISO**				
3.12.1	Caño corrugado Ø 3/4"	m	578,0	593	342.754
3.12.2	Caja de conexión de plástico octogonal	un	69,0	3.898	268.962
3.12.3	Cable multifilar 4mm2	m	778,0	4.237	3.296.386
3.12.4	Cable multifilar 2mm2	m	1978,0	2.343	4.634.454
3.12.5	Cable multifilar 2mm2 verde/amarillo p/tierra	m	678,0	2.343	1.588.554
3.12.6	Bandeja porta cables 400mm de A°. G°.	m	58,0	149.180	8.652.440
3.12.7	Accesorios	gl	1,0	1.595.819	1.595.819
TOTAL DE ÍTEMS A CONTRATAR PARA EJECUTAR					**91.127.701**

A3. OBRAS CIVILES

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - LOTE C- OBRAS CIVILES					
ÍTEMS A CONTRATAR PARA EJECUTAR					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit. Gs.	Precio Total Gs.
1.9	**SÉPTIMO PISO**				
1.9.1	Desmontaje de cielo raso de chapas dobladas de aluminio	m2	460,0	4.917	2.261.820
1.9.2	Desmontaje de equipos de iluminación existente	gl	1,0	1.499.457	1.499.457
1.9.3	Desmontaje de Sensores de Humo/calor	gl	1,0	524.400	524.400
1.9.4	Desmontaje de boquillas de aspersores	gl	1,0	983.250	983.250
1.9.5	Desmontaje, Montaje y puesta en funcionamiento de Luces, carteles, chicharras y luces artroscópicas de emergencia.	gl	1,0	1.499.457	1.499.457
1.9.7	Provisión y Colocación de Cielo raso Tipo Durlock desmontable	m2	460,0	98.325	45.229.500
1.9.8	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo 4x18W de embutir en cielorraso, con rejilla de aluminio.	un	61,0	532.594	32.488.234
1.9.10	Montaje de boquillas de Aspersores	gl	1,0	1.179.900	1.179.900
1.11	**NOVENO PISO**				
1.11.1	Desmontaje de cielo raso de chapas dobladas de aluminio	m2	460,0	4.917	2.261.820
1.11.2	Desmontaje de equipos de iluminación existente	gl	1,0	1.499.457	1.499.457
1.11.3	Desmontaje de Sensores de Humo/calor	gl	1,0	524.400	524.400
1.11.4	Desmontaje de boquillas de aspersores	gl	1,0	983.250	983.250
1.11.5	Desmontaje, Montaje y puesta en funcionamiento de Luces, carteles, chicharras y luces artroscópicas de emergencia.	gl	1,0	1.499.457	1.499.457
1.11.7	Provisión y Colocación de Cielo raso Tipo Durlock desmontable	m2	460,0	98.325	45.229.500

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1.11.8	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo 4x18W de embutir en cielorraso, con rejilla de aluminio.	un	61,0	532.594	32.488.234
1.11.10	Montaje de boquillas de Aspersores	gl	1,0	1.179.900	1.179.900
1.12	DÉCIMO PISO				
1.12.1	Desmontaje de cielo raso de chapas dobladas de aluminio	m2	500,0	4.917	2.458.500
1.12.2	Desmontaje de equipos de iluminación existente	gl	1,0	1.597.782	1.597.782
1.12.3	Desmontaje de Sensores de Humo/calor	gl	1,0	524.400	524.400
1.12.4	Desmontaje de boquillas de aspersores	gl	1,0	983.250	983.250
1.12.5	Desmontaje, Montaje y puesta en funcionamiento de Luces, carteles, chicharras y luces artroscópicas de emergencia.	gl	1,0	1.597.782	1.597.782
1.12.7	Provisión y Colocación de Cielo raso Tipo Durlock desmontable	m2	500,0	98.325	49.162.500
1.12.8	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo 4x18W de embutir en cielorraso, con rejilla de aluminio.	un	65,0	532.594	34.618.610
1.12.10	Montaje de boquillas de Aspersores	gl	1,0	1.179.900	1.179.900
Sub Total - SISTEMA DE CLIMATIZACION - Obras Civiles					**263.454.760**

RESUMEN

PLANILLA - B – AMPLIACION DEL CONTRATO		
RESUMEN		
MONTO DE RUBROS CONTRATADOS A AMPLIAR		
	DESCRIPCION	TOTAL
1	Contratado A.1 Climatización	1.567.172.541
2	Contratado A.2 Instalación Eléctrica	91.127.701
3	Contratado A.3 Obras Civiles	263.454.760
TOTAL GUARANIES		1.921.755.002
4	DIFERENCIA A FAVOR DE LA C.S.J. - ADENDA DE AJUSTE DE CANTIDADES SEGÚN MODIFICACION DEL PROYECTO	-43.218.129
5	TOTAL - MONTO A AMPLIAR - ADENDA DE AMPLIACION	1.921.755.002
TOTAL- MONTO DE ADENDA DE AMPLIACION REQUERIDA		1.873.536.873
6	MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO N° 141/2013	12.687.235.800
7	AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO ACTUAL - ADENDA N° 143/2015	655.708.438
8	TOTAL- MONTO DE ADENDA DE AMPLIACION REQUERIDA	1.873.536.873
9	TOTAL - VALOR ACTUAL DE CONTRATO CONSIDERANDO LA AMPLIACION REQUERIDA	15.221.481.111

CLÁUSULA TERCERA: AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO N° 141/2013

La ampliación de los plazos de ejecución y vigencia correspondientes al Contrato Nº 141/2013, será por 186 (ciento ochenta y seis) días, de conformidad a la Resolución C.A.J Nº 137 del Consejo de Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia de fecha 28 de junio de 2017.-

CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE ADENDA.

a) La Resolución de la CSJ Nº 4846 de fecha de 17 de diciembre de 2013, por la cual la Corte Suprema de Justicia ha resuelto adjudicar el llamado de referencia.

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

b) El Contrato N° 141/2013.

c) La Resolución del Consejo de Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia C.A.J. N° 137 de fecha 23 de junio de 2017, por medio del cual se autoriza la ampliación del monto, plazos de ejecución y vigencia correspondientes al Contrato N° 141/2013.

d) La presente Adenda.

CLÁUSULA QUINTA: CONDICIONES GENERALES.

Queda establecido, que las demás condiciones generales del Contrato principal permanecen subsistentes en todos sus términos.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción República del Paraguay al día 13 mes JUNIO y año 2017.-

LA CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROF. DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA

LA CONTRATISTA: BRITAM S.A.

NERI SIMENEZ MALGARINI

BRITAM S.A.