COD. 30562024

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY.

Certificado de Trabajo Nº: 21 - Noviembre/2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Mar																						B	B	B	B	B	37	B	B	B	B	1	0	1	9
	Abr	B	B	B	B	26	24	B	B	B	B	B	B	16	B	B	16	11	4	B	B	B	B	B	B	49	B	B	B	B	B		7	0	7	23
	May	B	B	B	B	B	B	4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	37	B	B	B	B	2	0	2	29
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	48	H	10	H	H	10	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		3	5	8	22
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	18	21	H	H	H	3	5	8	23
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	20	46	H	H	28	H	H	H	B	B	32	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	7	11	20
	Sep	B	B	B	B	B	B	5	51	H	H	H	10	31	H	H	H	B	B	10	H	B	B	B	B	B	B	8	H	B	B		6	8	14	16
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	45	H	H	H	B	B	B	B	B	B	25	20	30	H	H	11	70	11	H	114	20	H	H	45	10	8	18	13
	Nov	H	88	72	H	H	H	B	B	85	H	H	H	20	89	H	H	H	16	H	H	H	B	182	H	H	H	28	160	H	H		9	18	27	3
	Dic	H	8	20	H	H	10	17	H	H	41	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	16	H	H	B	B	21	H	X	B	B	B	7	12	19	12

ING. VICTOR HUGO QUINTANA VERA
SUPERVISORA DE OBRA
MOPC

ING. FEDERICO GONZALEZ LEDESMA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. (C.I.V. S.A.)

30
(Treinta)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene	B	38	H	B	B	B	B	B	B	22	83	H	B	B	61	H	B	B	B	21	H	17	H	B	B	B	B	B	B	B	6	5	11	20
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	B	B	B			1	1	2	27
	Mar	B	B	B	B	B	B	B	B	31	H	H	B	B	B	B	B	21	H	B	B	17	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	4	7	24
	Abr	B	B	B	B	B	B	36	H	B	B	B	B	43	22	14	80	H	H	B	B	B	8	B	88	H	H	B	B	B	B		7	5	12	18
	May	B	B	69	H	H	B	B	B	31	H	H	B	15	H	H	8	8	21	H	H	B	B	18	H	5	H	B	B	B	B	B	8	10	18	13
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	18	B	B	B	B	B	B		1	0	1	29
	Jul	B	B	B	B	B	B	34	H	B	B	60	44	42	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	46	29	B	B	6	4	10	21
	Ago	H	B	B	19	B	B	15	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	35	H	B	B	B	B	B	B	B	3	3	6	25
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	46	H	H	B	B	B	16	H	B	B	B	B	12	B	B	B	B		3	3	6	24
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	26	75	H	H	H	B	B	B	B	11	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	4	7	24
	Nov	B	17	14	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	35	H	H	B	B	B	45	H	H	B		4	6	10	20
	Dic																																0	0	0	0

ING. VICTOR HUGO QUINTANA VERA
SUPERVISORA DE OBRA
MOPC

ING. FEDERICO GONZALEZ LEDESMA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. (C.I.V. S.A.)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2025	Ene																																0	0	0	0
	Feb																																0	0	0	0
	Mar																																0	0	0	0

ING. [illegible]

[illegible] LEDESMA
[illegible]
[illegible] (C.I.V. S.A.)

ING. VICTOR HUGO QUINTANA VERA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FEDERICO GONZALEZ LEDESMA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. (C.I.V. S.A.)